

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 07/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2018

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 15η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:20**, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 7η/2018 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 6029/09-02-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 48 απόφαση), 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 44 απόφαση), 5) Νιάρχος Αναστάσιος, 6) Φάβας Γεώργιος και 7) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Μπεχράκης Σταμάτης.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιθόστρωτου από την πλατεία του συνοικισμού Μαχαλά έως το Κοιμητήριο (Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου)», του κληροδοτήματος «ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ».

Η από 5-2-2018 εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, που ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΧΑΛΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (Ι.Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)»

ΣΧΕΤ.: α) Υπ' αριθμ. 2803/18-1-2018 αίτηση του αναδόχου.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

- 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** Ι. Π ΚΛΗΡΟΔΟΤ. «ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ»
- 2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:** 15.000 ευρώ για το 2018
- 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α
- 4. ΤΗΝ ΑΠΟ 13-10-2017 ΕΩΣ 22-10-2017 (ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)**
- 5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ :** 504/2017 αποφ. Ο.Ε
- 6 ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
- 7. ΣΥΜΒΑΣΗ :** 11.248,56 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α., (προθεσμία περαίωσης 30 Η.Η έως την 28-1-2017)

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη την με το α) σχετικό αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα (60) ημέρες με κύρια αιτία α)τη μη δυνατότητα εκτέλεσης της συμβατικής εργασίας κατασκευή λιθόστρωτου(λόγω των βροχοπτώσεων δεν καθίσταται δυνατόν η προμήθεια των λίθων από το λατομείο),β) για την άρτια και ασφαλή κατασκευή του έργου, κρίνεται απαραίτητη η ανακατασκευή του μαντρότοιχου της πλατείας του συνοικισμού Μαχαλά, επομένως υπάρχει ανάγκη σύνταξης ΠΚΝΤΜΕ της Νέας Εργασίας και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 την παράταση προθεσμίας κατά 60 ημέρες , ήτοι λήξη την 28/3/2018.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Το α) σχετικό
Κ/ΣΗ : Δ.Τ.Υ. Τμήμα εκτέλεσης έργων

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λόγω καιρικών συνθηκών και λόγω απαιτήσεων ως προς την κατασκευή του έργου, ζητάει η εισήγηση να δοθεί μία παράταση για 60 ημέρες. Για 60 ημέρες.
28/3/2018.

Θέλετε κάτι; Ο κ. Λαμπρόπουλος έχει ζητήσει την παράταση, ο ανάδοχος.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ...*(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)*

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καιρικές συνθήκες και καλύτερη εκτέλεση του έργου.

ΦΑΒΑΣ: Απλά να ενημερώσω κάτι το σώμα; Μου επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής;

Ότι ήδη έχει κατασκευαστεί το λιθόστρωτο από την πλατεία μέχρι το νεκροταφείο, απομένει ένα κομμάτι της πλατείας μεγάλο και αυτά τα οποία είπε μετά ο Πρόεδρος, ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ποσοστό εκτέλεσης, δηλαδή, έχουμε;

ΦΑΒΑΣ: Πάνω από 50%.
Ορίστε, κ. Φαββατά.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε, απλώς να πούμε το εξής.
Μην πάει ο κ. Μπούχαλης και πάρει τον εργολάβο από κει και πάει και εκτελέσει άλλο έργο και δεν γίνει το έργο. Να προσέχουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα πάει.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Γιατί συμβαίνει αυτό το τελευταίο διάστημα, να παίρνουμε τους εργολάβους και να τους ηγηαίνουμε πέρα-δώθε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό ο κ. Νιάρχος.
Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται.

Η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη του Διοικητικά και Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 330/2011 απόφασή της, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Νιάρχου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή λιθόστρωτου από την πλατεία του συνοικισμού Μαχαλά έως το Κοιμητήριο (Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου)», του κληροδοτήματος «ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ», κατά 60 ημέρες, ήτοι λήξη 28/3/2018, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 5/2/2018 εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Ηλιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Δημόπουλος Δημήτριος
2. Μπασακίδης Νικόλαος
3. Μπουζιάνης Παύλος
4. Μπούχαλης Δημήτριος
5. Νιάρχος Αναστάσιος
6. Φάβας Γεώργιος
7. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 21 Φεβρουαρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 07/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2018

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 15η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:20**, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 7η/2018 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 6029/09-02-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 48 απόφαση), 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 44 απόφαση), 5) Νιάρχος Αναστάσιος, 6) Φάβας Γεώργιος και 7) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Μπεχράκης Σταμάτης.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιθόστρωτου από την πλατεία του συνοικισμού Μαχαλά έως το Κοιμητήριο (Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου)», του κληροδοτήματος «ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ».

Η από 5-2-2018 εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, που ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΧΑΛΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (Ι.Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)»

ΣΧΕΤ.: α) Υπ' αριθμ. 2803/18-1-2018 αίτηση του αναδόχου.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι. Π ΚΛΗΡΟΔΟΤ. «ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ»
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 15.000 ευρώ για το 2018
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α
4. ΤΗΝ ΑΠΟ 13-10-2017 ΕΩΣ 22-10-2017 (ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ : 504/2017 αποφ. Ο.Ε
- 6 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
7. ΣΥΜΒΑΣΗ : 11.248,56 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α., (προθεσμία περαίωσης 30 Η.Η έως την 28-1-2017)

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη την με το α) σχετικό αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα (60) ημέρες με κύρια αιτία α)τη μη δυνατότητα εκτέλεσης της συμβατικής εργασίας κατασκευή λιθόστρωτου(λόγω των βροχοπτώσεων δεν καθίσταται δυνατόν η προμήθεια των λίθων από το λατομείο),β) για την άρτια και ασφαλή κατασκευή του έργου, κρίνεται απαραίτητη η ανακατασκευή του μαντρότοιχου της πλατείας του συνοικισμού Μαχαλά, επομένως υπάρχει ανάγκη σύνταξης ΠΚΝΤΜΕ της Νέας Εργασίας και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 την παράταση προθεσμίας κατά 60 ημέρες , ήτοι λήξη την 28/3/2018.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Το α) σχετικό

Κ/ΣΗ : Δ.Τ.Υ. Τμήμα εκτέλεσης έργων

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λόγω καιρικών συνθηκών και λόγω απαιτήσεων ως προς την κατασκευή του έργου, ζητάει η εισήγηση να δοθεί μία παράταση για 60 ημέρες. Για 60 ημέρες.
28/3/2018.

Θέλετε κάτι; Ο κ. Λαμπρόπουλος έχει ζητήσει την παράταση, ο ανάδοχος.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ...*(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)*

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καιρικές συνθήκες και καλύτερη εκτέλεση του έργου.

ΦΑΒΑΣ: Απλά να ενημερώσω κάτι το σώμα; Μου επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής;

Ότι ήδη έχει κατασκευαστεί το λιθόστρωτο από την πλατεία μέχρι το νεκροταφείο, απομένει ένα κομμάτι της πλατείας μεγάλο και αυτά τα οποία είπε μετά ο Πρόεδρος, ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ποσοστό εκτέλεσης, δηλαδή, έχουμε;

ΦΑΒΑΣ: Πάνω από 50%.
Ορίστε, κ. Φαββατά.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε, απλώς να πούμε το εξής.
Μην πάει ο κ. Μπούχαλης και πάρει τον εργολάβο από κει και πάει και εκτελέσει άλλο έργο και δεν γίνει το έργο. Να προσέχουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα πάει.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Γιατί συμβαίνει αυτό το τελευταίο διάστημα, να παίρνουμε τους εργολάβους και να τους ηγηαίνουμε πέρα-δώθε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό ο κ. Νιάρχος.
Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται.

Η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη του Διοικητικά και Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 330/2011 απόφασή της, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Νιάρχου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή λιθόστρωτου από την πλατεία του συνοικισμού Μαχαλά έως το Κοιμητήριο (Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου)», του κληροδοτήματος «ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ», κατά 60 ημέρες, ήτοι λήξη 28/3/2018, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 5/2/2018 εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Ηλιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Δημόπουλος Δημήτριος
2. Μπασακίδης Νικόλαος
3. Μπουζιάνης Παύλος
4. Μπούχαλης Δημήτριος
5. Νιάρχος Αναστάσιος
6. Φάβας Γεώργιος
7. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 21 Φεβρουαρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)