

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2023

Στην Καλαμάτα σήμερα την 20η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνέρχεται στη 4η/2023 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, που πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99 (ισόγειο Α΄ κτιρίου), μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 27086/15-3-2023 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Καραγιάννης Ανδρέας, 2) Λιάππας Λεωνίδας, 3) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και 4) Τσαπόγας Κωνσταντίνος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 2) Δρούγας Παντελής, 3) Μπαρούνη Μαρία και 4) Φαββατάς Δημήτριος.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκοπετέας Αναστάσιος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κα Μπαρούνη Μαρία.

Στη συνεδρίαση επίσης κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν την εν λόγω Δημοτική Κοινότητα, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Έγκριση συμπληρωματικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑΚ «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας Β' Φάση».

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 25489/13-03-2023 σχετική εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος μαζί με τα αναφερόμενα συνημμένα σε αυτή στοιχεία και είχαν αποσταλεί στα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμπληρωματικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας (οδός Αναγνωσταρά) για την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑΚ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β' ΦΑΣΗ»

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 25192/13-03-2023 εισερχόμενο έγγραφο της ΔΕΥΑΚ

Με το παραπάνω υπ' αρ. πρωτ. 25192/13-03-2023 εισερχόμενο έγγραφο η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ) απέστειλε απαιτούμενες συμπληρωματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β' ΦΑΣΗ».

Όπως αναφέρεται στο υπ' αρ. πρωτ. 25192/13-03-2023 εισερχόμενο έγγραφο, με το υπό εκτέλεση έργο του θέματος πραγματοποιείται η αντικατάσταση ενός σημαντικού μεγέθους τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης. Οι εργασίες που προγραμματίζεται να εκτελεστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν στην οδό Αναγνωσταρά, μεταξύ των οδών Βαλαωρίτου και Κολοκοτρώνη, και γι' αυτές απαιτείται η έγκριση συμπληρωματικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Για το σύνολο του έργου έχει ληφθεί η υπ' αριθμ. 35431/17-7-2020 άδεια τομής οδοστρωμάτων από το Δήμο Καλαμάτας.

Επισημαίνεται ότι **τα μέτρα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από τις 07:30 έως τις 16:00 κάθε ημέρας**. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης εργασιών θα γνωστοποιείται εγκαίρως, προκειμένου να ενημερώνεται το τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Δ/σης καθώς και οι δημότες μέσω των απαιτούμενων δημοσιεύσεων.

Οι **κυκλοφοριακές ρυθμίσεις** που προτείνονται για την εκτέλεση των εργασιών σε κάθε τμήμα της οδού Αναγνωσταρά αναλύονται ως εξής:

- Απαγόρευση στάθμευσης.
- Αποκλεισμός της κυκλοφορίας για μικρά χρονικά διαστήματα λόγω του μικρού πλάτους του οδοστρώματος.
- Αποκλεισμός της κυκλοφορίας για μικρά χρονικά διαστήματα στις κάθετες οδούς στην οδό Αναγνωσταρά (Γεωργούλη, Πολυχάρους, Κάισαρη και Νικηταρά). Στις θέσεις αυτές –και μέχρι την επανεπίκωση των скаμμάτων- θα γίνονται προσωρινές γεφυρώσεις με φύλλα λαμαρίνας ικανού πάχους και αντοχής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Οι εργασίες που αφορούν στις εκσκαφές, τοποθέτηση των αγωγών και επανεπίχωση των σκαμμάτων δεν θα γίνουν ταυτόχρονα σε όλο το μήκος της οδού Αναγνωσταρά και η πρόοδος των εργασιών θα εξελίσσεται ανά οικοδομικό τετράγωνο. Η τελική αποκατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος θα ακολουθεί σε μεταγενέστερο χρόνο (εντός επτά ημερών). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης για το σύνολο των τμημάτων της οδού Αναγνωσταρά εκτιμάται σε **τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες**.

Επίσης, σχετικά με τα παραπάνω έγγραφα επισημαίνεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα σχέδια σήμανσης ανάλογα με την περίπτωση, όπως αυτά αναφέρονται στην Απόφαση Αριθ.ΔΙΠΑΔ/οικ/502 (ΦΕΚ Β' 946/2003). Τέλος, με βάση την Απόφαση Αριθ.ΔΙΠΑΔ/οικ/502 (ΦΕΚ Β' 946/2003), αλλά και τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ, Τεύχος 7: Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς), η μελέτη σήμανσης και ασφάλισης, σε εργοτάξια κατά μήκος οδού εν λειτουργία, εκπονείται από μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου του έργου, και εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω μελέτη δεν έχει υπογραφή αρμοδίου μηχανικού.

Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμεσται:

Να εγκριθεί η προτεινόμενη συμπληρωματική διευθέτηση κυκλοφορίας από τις 07:30 έως τις 16:00 κάθε ημέρας στην οδό Αναγνωσταρά, με υλοποίηση της κατάλληλης ανά περίπτωση σήμανσης από τον ανάδοχο, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β' ΦΑΣΗ», ήτοι η εργοταξιακή

οργάνωση και η εκτέλεση των εργασιών να πραγματοποιηθούν όπως αναλυτικά περιγράφηκαν ανωτέρω, και συνοπτικά ως ακολούθως:

- Απαγόρευση στάθμευσης.
- Αποκλεισμός της κυκλοφορίας για μικρά χρονικά διαστήματα.
- Αποκλεισμός της κυκλοφορίας για μικρά χρονικά διαστήματα στις κάθετες οδούς στην οδό Αναγνωσταρά (Γεωργούλη, Πολυχάρους, Καίσαρη και Νικηταρά).

Το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών για το σύνολο των τμημάτων της οδού Αναγνωσταρά εκτιμάται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες.


Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
«Με εντολή»
Η Αντιδήμαρχος Καλαμάτας

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

Συνημμένα:

1. Το με αρ. πρωτ. 25192/13-03-2023 εισερχόμενο έγγραφο της ΔΕΥΑΚ με το συνημμένο σε αυτό σχέδιο.

Το συνημμένο στην παραπάνω εισήγηση σχετικό σχέδιο έχει ως εξής:



Επί του θέματος διεξάγετε διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το έργο της αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη, του παλαιού δικτύου και η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά το τμήμα επί της οδού Αναγνωσταρά μεταξύ των οδών Βαλαωρίτου και Κολοκοτρώνη. Είναι κάτι το οποίο είχε σχεδιαστεί να υλοποιηθεί με την προηγούμενη την εργολαβία, αν θυμάμαι καλά, κατά την οποία ο ανάδοχος έγινε έκπτωτος.

Επομένως, η εισήγηση περιγράφει πλήρως το τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, επαναλαμβάνω στα τμήματα μεταξύ των οδών Βαλαωρίτου, νότια και ψηλά της Κολοκοτρώνη.
Ερωτήσεις.

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Όχι, εγώ θα 'θελα να πω μόνο, κ. Πρόεδρε, ότι επειδή λέει η υλοποίηση του έργου είναι σε 30 μέρες, να αρχίσει η εργολαβία, να αρχίσει να γίνεται μετά το Πάσχα. Η πολύπαθη Αναγνωσταρά θα πρέπει να προσέξουμε αν είναι δυνατόν να γίνει μετά το Πάσχα, να τελειώσουν οι γιορτές και μετά να...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορώ να δώσω την απάντηση αυτή, πότε έχει σχεδιαστεί, αλλά εκτιμώ όμως ότι μάλλον προς τα κει θα πάει, διότι μέχρι να καθαρογραφούν οι αποφάσεις, να, να, να, να, θα έχουμε φτάσει στο Πάσχα, οπότε δεν νομίζω Μεγαλοβδομάδα να πάνε να κάνουν...

ΛΙΑΠΠΑΣ: Και να 'μαστε πανέτοιμοι, Νίκο, γιατί έχουν υποστεί τόση ταλαιπωρία εκεί οι κάτοικοι, και τα μαγαζάκια και οι κάτοικοι της περιοχής. Τουλάχιστον να είμαστε, το έργο να βγει όπως έχει σχεδιαστεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή είναι γρήγορη, αυτή η εργολαβία είναι γρήγορη.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Ελπίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι τώρα πρώτη φορά που μπήκανε, έχουνε κάνει και άλλα χιλιόμετρα.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι ο ίδιος εργολάβος, είναι ο ίδιος εργολάβος ο οποίος πάει τμηματικά-τμηματικά. Έχει δείξει δείγματα γραφής απ' ότι βλέπετε η συγκεκριμένη εργολαβία της ΔΕΥΑΚ, ο εργολάβος κατασκευαστής, είναι και Αντιπεριφερειάρχης ο γιός του, όπως καταλαβαίνετε, και ο αδερφός του...

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Να μην ανοίξει όμως αυτή τη βδομάδα, να μην...

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ δεν είπα αυτή την εβδομάδα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπαμε.
Πάμε, λοιπόν, Ομόφωνα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 73, 75, 83 & 84 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την έγκριση της συμπληρωματικής διευθέτησης κυκλοφορίας, από τις 07:30 έως τις 16:00 κάθε ημέρας, στην οδό Αναγνωσταρά, με υλοποίηση της κατάλληλης ανά περίπτωση σήμανσης από τον ανάδοχο, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β' ΦΑΣΗ», ήτοι η εργοταξιακή οργάνωση και η εκτέλεση των εργασιών να πραγματοποιηθούν όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής υπ' αριθμ. πρωτ. 25489/13-03-2026 σχετική εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, και συνοπτικά ως ακολούθως:

- **Απαγόρευση στάθμευσης,**
- **Αποκλεισμός της κυκλοφορίας για μικρά χρονικά διαστήματα, καθώς και**
- **Αποκλεισμός της κυκλοφορίας για μικρά χρονικά διαστήματα στις κάθετες οδούς στην οδό Αναγνωσταρά (Γεωργούλη, Πολυχάρους, Καίσαρη και Νικηταρά).**

Το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών για το σύνολο των τμημάτων της οδού Αναγνωσταρά εκτιμάται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπασακίδης Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καραγιάννης Ανδρέας
2. Λιάππας Λεωνίδα
3. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος
4. Σκοπετέας Αναστάσιος
5. Τσαπόγας Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)