

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 006/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Ιανουαρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 01/05-01-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλοΐμονος Ιωάννης, 4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Διασάκος Νικόλαος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 12) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 13) Λαφαζάνος Γεώργιος, 14) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος, 17) Μαστοράκης Δημήτριος, 18) Μέλιος Ιωάννης, 19) Μπάκας Ιωάννης, 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος Δημήτριος, 25) Σούμπλης Μιχαήλ, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 27) Τσώλης Πέτρος και 28) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 4) Μάλαμας Παναγιώτης, 5) Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Μπάκας Δημήτριος και 7) Οικονομόπουλος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος (Δ.Δ. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (Δ.Δ. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (Δ.Δ. Καρβελίου) και Μπατσικούρας Δημήτριος (Δ.Δ. Νέδουσας).

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3-ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση χώρου στη θέση Αλώνια και κατασκευή οχετού ομβρίων».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 11-1-2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ.**

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.**

ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 27/3-1-06 αίτηση αναδόχου.

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	Σ.Α.Τ.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	Υπ' αριθ. 120/95 αποφ. Δ.Σ.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	60.000 €
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	Υπ' αριθ. 208/05 αποφ. Δ.Ε.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	1-8-05
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	Υπ' αριθ. 208/05 αποφ. Δ.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	91.687,46 €
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:	90 ημέρες ΛΗΞΗ: 16/1/06
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	89.218,79 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	Κ/Ξ ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓ. – ΜΕΝΥΧΤΑΣ Φ. – ΜΠΟΣΝΑΚΙΔΗΣ Φ. – ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	4%

#### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την αίτηση του αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται για:

- τη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών διαμόρφωσης της επιφανείας του εδάφους λόγω βροχοπτώσεων
- το ότι η εργασία για την σπορά του χλοοτάπητα δεν μπορεί να γίνει Χειμώνα και
- το ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών υποδομής προέκυψαν πρόσθετες εργασίες για τη λειτουργικότητα του έργου π.χ. φρεάτια, φωτισμός κ.λ.π.

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/85 την κατά (74) ημερολογιακές ημέρες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 31-3-06.

Ο Δ/ντής Τ.Υ.  
Τζαμουράνης Βασ. Πολ. Μηχ.

Καλαμάτα 11-1-06  
Ο Προϊστ. Εκτ. Έργων  
Ντόγκας Δημ. Πολ. Μηχ.»

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ: Η αιτιολόγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ότι είναι Χειμώνας και δεν μπορούν να γίνουν εργασίες για την σπορά του χλοοτάπητα, απαξιώνει τη μελέτη και τη διαδικασία.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια ο τίτλος μπαίνει γενικά «Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων, Π.Τ.Μ.Ν.Ε. και παρατάσεως εκτελέσεως εργασιών έργων» και όχι για συγκεκριμένο έργο. Να διορθωθεί αυτό στη συνέχεια και να αναφέρονται οι τίτλοι των έργων.

Στην εισήγηση να αναφέρεται το ποσό της σύμβασης και η αρχική ημερομηνία περαίωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Ανάπλαση χώρου στη θέση Αλώνια και κατασκευή οχετού ομβρίων» κατά εβδομήντα τέσσερις (74) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ημερομηνία λήξης ορίζεται η 31-3-2006.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλοΐμονος Ιωάννης
3. Αργυροπούλου Βασιλική
4. Βασιλάκη Γεωργία
5. Διασάκος Νικόλαος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουμουνδούρος Νικόλαος
11. Κυριακόπουλος Γεώργιος
12. Λαφαζάνος Γεώργιος
13. Λευθεριώτης Ευστάθιος
14. Μαλαπάνης Χρήστος
15. Μασούρας Γρηγόριος
16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Μέλιος Ιωάννης
18. Μπάκας Ιωάννης
19. Μπαστακός Παναγιώτης
20. Νταγιόπουλος Γεώργιος
21. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
22. Πασχάλης Γεώργιος
23. Πουλόπουλος Δημήτριος
24. Σούμπλης Μιχαήλ

25. Τσακαλάκου Σταυρούλα
26. Τσώλης Πέτρος
27. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Καλαμάτα, 16 Ιανουαρίου 2006  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.  
Ευαγγελία Παπαδοπούλου