

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 007/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Ιανουαρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 01/05-01-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλοΐμονος Ιωάννης, 4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Διασάκος Νικόλαος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 12) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 13) Λαφαζάνος Γεώργιος, 14) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος, 17) Μαστοράκης Δημήτριος, 18) Μέλιος Ιωάννης, 19) Μπάκας Ιωάννης, 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος Δημήτριος, 25) Σούμπλης Μιχαήλ, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 27) Τσώλης Πέτρος και 28) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 4) Μάλαμας Παναγιώτης, 5) Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Μπάκας Δημήτριος και 7) Οικονομόπουλος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος (Δ.Δ. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (Δ.Δ. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (Δ.Δ. Καρβελίου) και Μπατσικούρας Δημήτριος (Δ.Δ. Νέδουσας).

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3-ii θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Χρωματισμοί αιθουσών σχολείων».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 27-12-2005 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.

ΕΡΓΟ: «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».

ΣΧΕΤ.: ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 24374/22-12-2005 αίτηση αναδόχου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΥΠΕΣΔΔΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	120 ΔΣ στις 31-3-05
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	100.000 €
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	127.894,54 με Φ.Π.Α.
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	140/2005 Δ.Ε.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	13-6-2005
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	229/2005 απ. Δ.Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	32,17%

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. 24374/22-12-05 αίτηση αναδόχου κ. Ζωντανού Ηλία περί παρατάσεως προθεσμίας του ανωτέρω έργου και τον λόγο που επικαλείται: Δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6β του Π.Δ. 609/85 την κατά 65 ημερολογιακές ημέρες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 28-2-2006.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»

Ακολούθως τον λόγο παίρνει ο κ. Κοσμοπούλος ο οποίος λέει τα εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια ο τίτλος μπαίνει γενικά «Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων, Π.Τ.Μ.Ν.Ε. και παρατάσεως εκτελέσεως εργασιών έργων» και όχι για συγκεκριμένο έργο. Να διορθωθεί αυτό στη συνέχεια και να αναφέρονται οι τίτλοι των έργων.

Στην εισήγηση να αναφέρεται το ποσό της σύμβασης και η αρχική ημερομηνία περαίωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, καθώς και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Χρωματισμοί αιθουσών σχολείων» κατά εξήντα πέντε (65) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ημερομηνία λήξης ορίζεται η 28-2-2006.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

Τ Α Μ Ε Λ Η

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλοΐμονος Ιωάννης
3. Αργυροπούλου Βασιλική
4. Βασιλάκη Γεωργία
5. Διασάκος Νικόλαος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουμουνδούρος Νικόλαος
11. Κυριακόπουλος Γεώργιος
12. Λαφαζάνος Γεώργιος
13. Λευθεριώτης Ευστάθιος
14. Μαλαπάνης Χρήστος
15. Μασούρας Γρηγόριος
16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Μέλιος Ιωάννης
18. Μπάκας Ιωάννης

19. Μπαστακός Παναγιώτης
20. Νταγιόπουλος Γεώργιος
21. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
22. Πασχάλης Γεώργιος
23. Πουλόπουλος Δημήτριος
24. Σούμπλης Μιχαήλ
25. Τσακαλάκου Σταυρούλα
26. Τσώλης Πέτρος
27. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καλαμάτα, 16 Ιανουαρίου 2006
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.
Ευαγγελία Παπαδοπούλου