

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 008/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Ιανουαρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 01/05-01-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλοΐμονος Ιωάννης, 4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Διασάκος Νικόλαος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 12) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 13) Λαφαζάνος Γεώργιος, 14) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος, 17) Μαστοράκης Δημήτριος, 18) Μέλιος Ιωάννης, 19) Μπάκας Ιωάννης, 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος Δημήτριος, 25) Σούμπλης Μιχαήλ, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 27) Τσώλης Πέτρος και 28) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 4) Μάλαμας Παναγιώτης, 5) Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Μπάκας Δημήτριος και 7) Οικονομόπουλος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος (Δ.Δ. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (Δ.Δ. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (Δ.Δ. Καρβελίου) και Μπατσικούρας Δημήτριος (Δ.Δ. Νέδουσας).

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3-iii θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Σπερχογείας».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ».

Κ.Α. 30.7322.03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	120 /2005 απ. Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	50.000 €
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	118.258,60 ευρώ με Φ.Π.Α.
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	058/2005 απ. Δ.Ε.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	11-4-2005
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	130/2005 απ. Δ.Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	Κ/Ξ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ – ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	28,88%

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Λαμβάνοντας υπόψη:

- Α) την υπ' αριθμ. 14332/16-8-2005 αίτηση του αναδόχου περί αναβολής των εργασιών
 Β) το υπ' αριθμ. 16416/14-9-2005 έγγραφο του Δήμου περί άρσης της αναβολής εργασιών
 Γ) την υπ' αριθμ. 24375/22-12-2005, αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
 Δ) τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι:
- 1) μετά από απαίτηση των επαγγελματιών πέριξ της πλατείας και με σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής οι εργασίες αποφασίστηκε να ξεκινήσουν καθυστερημένα λόγω της ανωμαλίας που θα προέκυπτε στη λειτουργία των καταστημάτων της περιοχής κατά τη θερινή περίοδο
 - 2) υπήρξαν συνεχείς βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με αποτέλεσμα η πρόοδος των εργασιών να έχει καθυστερήσει χρονικά και να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα που απομένει έως και τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας του έργου την 3-1-2006.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/85 την κατά δύο (2) μήνες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 3-3-2006.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΓΚΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ/ΣΗ: Τμήμα εκτέλεσης έργων»

Ακολούθως τον λόγο παίρνει ο κ. Κοσμόπουλος ο οποίος λέει τα εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια ο τίτλος μπαίνει γενικά «Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων, Π.Τ.Μ.Ν.Ε. και παρατάσεως εκτελέσεως εργασιών έργων» και όχι για συγκεκριμένο έργο. Να διορθωθεί αυτό στη συνέχεια και να αναφέρονται οι τίτλοι των έργων.

Στην εισήγηση να αναφέρεται το ποσό της σύμβασης και η αρχική ημερομηνία περαίωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Σπερχογείας» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή ημερομηνία λήξης ορίζεται η 3-3-2006.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλοΐμονος Ιωάννης
3. Αργυροπούλου Βασιλική
4. Βασιλάκη Γεωργία
5. Διασάκος Νικόλαος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουμουνδούρος Νικόλαος
11. Κυριακόπουλος Γεώργιος
12. Λαφαζάνος Γεώργιος
13. Λευθεριώτης Ευστάθιος
14. Μαλαπάνης Χρήστος
15. Μασούρας Γρηγόριος
16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Μέλιος Ιωάννης

18. Μπάκας Ιωάννης
19. Μπαστακός Παναγιώτης
20. Νταγιόπουλος Γεώργιος
21. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
22. Πασχάλης Γεώργιος
23. Πουλόπουλος Δημήτριος
24. Σούμπλης Μιχαήλ
25. Τσακαλάκου Σταυρούλα
26. Τσώλης Πέτρος
27. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 16 Ιανουαρίου 2006

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.
Ευαγγελία Παπαδοπούλου