

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 02/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 034/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Ιανουαρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 02/19-01-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αργυροπούλου Βασιλική, 4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Διασάκος Νικόλαος, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 28 απόφαση), 7) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 13) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος, 15) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 16) Μάλαμας Παναγιώτης, 17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης Δημήτριος, 20) Μαυρέα Αικατερίνη, 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 22 απόφαση), 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπαστακός Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 26) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 27) Πασχάλης Γεώργιος, 28) Πουλόπουλος Δημήτριος, 29) Σούμπλης Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 28 απόφαση), 30) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 31) Τσώλης Πέτρος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 26 απόφαση) και 32) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλοίμονος Ιωάννης, 2) Γιαννακόπουλος Διονύσιος και 3) Οικονομόπουλος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος (Δ.Δ. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (Δ.Δ. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (Δ.Δ. Καρβελίου) και Μπατσικούρας Δημήτριος (Δ.Δ. Νέδουσας).

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10 (iv) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών – παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών για τα έργα:

(iv) «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις Εργατικές Κατοικίες Ασύλου Καλαμάτας» (παράταση).

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 16-1-2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 1062/16-01-2006 αίτηση αναδόχου
Κ.Α. 30.7322.03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΣΑΤΑ - ΕΠΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	120/2005
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	20.000 € ΣΑΤΑ – 25.000 € ΕΠΤΑ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	47.055,60 €
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	143/2005
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16/06/2005
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	210/2005 αποφ. Δ.Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	Κ/Ξ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝ. – ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝ.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	6 %
10. ΣΥΜΒΑΣΗ:	Την 24/08/2005 ποσού 45.116,47 € με ΦΠΑ και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
11. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	Λήξη της συμβατικής προθεσμίας την 24/10/05
	Α. 1 ^η παράταση έως 24/01/2006 υπ' αρ. 570/05 απόφ. Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την υπ' αριθ. 1062/16-01-2006 αίτηση αναδόχου και τον λόγο που επικαλείται.
2. την παρέμβαση κατοίκων της εν λόγω περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στο συγκεκριμένο χώρο για την θέση του γηπέδου (όχληση των περιοίκων κ.λ.π.) λόγω της οποίας δεν έχει γίνει έναρξη των εργασιών μέχρι σήμερα, ώσπου να βρεθεί κοινή αποδεκτή λύση των κατοίκων με την Δημοτική Αρχή, για την οριστική θέση του γηπέδου 5Χ5.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το Π.Δ.

609/85 άρθρο 36 παρ. 6^α, κατά 90 ημερολογιακές ημέρες έως τις 24/04/2006 (1^η παράταση έληγε την 24/01/2006 υπ' αρ. 570/05 απόφ. Δ.Σ.).

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

α.α.

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Σ/ΝΑ: Αίτηση παρ. αναδόχου υπ' αριθμ. 1062/16-1-2006»

Καλαμάτα 16/1/2006

Ο ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις εργατικές κατοικίες Ασύλου Καλαμάτας» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ημερομηνία λήξης ορίζεται η 24-4-2006.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αργυροπούλου Βασιλική
3. Βασιλάκη Γεωργία
4. Διασάκος Νικόλαος
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουμουνδούρος Νικόλαος
12. Κυριακόπουλος Γεώργιος
13. Λαφαζάνος Γεώργιος
14. Λευθεριώτης Ευστάθιος
15. Μάλαμας Παναγιώτης
16. Μαλαπάνης Χρήστος
17. Μασούρας Γρηγόριος
18. Μαστοράκης Δημήτριος
19. Μαυρέα Αικατερίνη
20. Μέλιος Ιωάννης
21. Μπάκας Δημήτριος
22. Μπάκας Ιωάννης
23. Μπαστακός Παναγιώτης
24. Νταγιόπουλος Γεώργιος
25. Παπαμικρούλης Παναγιώτης

26. Πασχάλης Γεώργιος
27. Πουλόπουλος Δημήτριος
28. Σούμπλης Μιχαήλ
29. Τσακαλάκου Σταυρούλα
30. Τσώλης Πέτρος
31. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 1 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Ο Ειδ. Γραμματέας
Ι. Παπαδόπουλος