

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 07/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Μαρτίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 7η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-03-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 154 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 154 απόφαση), 20) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 148 απόφαση), 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 135 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 148 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 148 απόφαση).

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος ο οποίος προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Βλάβες στο έργο «Αποκατάσταση δρόμου στα Δημοτικά Διαμερίσματα Καρβέλι –Λαδά».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 5398/6-3-2008 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: **ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΡΓΟ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ**

ΕΡΓΟ: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΡΒΕΛΙ – ΛΑΔΑ**»

Κ. Α/Σ 30.7323.48

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** Υπ. Εσωτερικών
2. **ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:** 75.000,00 ευρώ
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 79.265,54 ευρώ με Φ.Π.Α
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** απ' ευθείας ανάθεση
5. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** απ' ευθείας ανάθεση
6. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 411/2007 αποφ. Δ.Ε.
7. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – τεχνική εταιρία
8. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 3 %
9. **ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :** 29/02/2008
10. **ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ :** 76.887,57€

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:**

1) την έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών, όπως αυτό έχει συνταχθεί από την επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Π.Δ. 609/85

2) να αναγνωριστεί αποζημίωση στον εργολάβο του έργου ύψους 7.727,42€ (με ΦΠΑ) για τη ζημία που υπέστη, λόγω ανώτερης βίας.

3) σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.6 του Π.Δ.609/85 και σε συνδιασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του ΠΔ609/85, την κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 31/5/2008, λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης (εργασίες σε ρέμα) και του κινδύνου επανεμφάνισης των πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία πιθανόν να προξενήσουν νέα ζημία στο έργο.

#### **Συνημμένα:**

- Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.  
ΠΟΛ. ΜΗΧ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ.»

Συνεχίζοντας ο κ. Σπίνος αναφέρεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 5398/6-3-2008 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών για το παραπάνω έργο, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

### **«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ»**

Καλαμάτα σήμερα **21-2-08** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **9.00πμ.** τα παρακάτω μέλη της επιτροπής για την διαπίστωση βλαβών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ Δ.Δ. ΚΑΡΒΕΛΙ – ΛΑΔΑ»:

- 1) **Ντόγκας Δημήτριος**, Πολιτικός Μηχανικός
- 2) **Χρονόπουλος Βασίλειος**, Πολιτικός Μηχανικός
- 3) **Πατσιλίβας Κλεομένης**, Εργοδηγός.

πού ορίσθηκαν με την υπ' αριθ. απόφαση **006/2008** του Δ.Σ., παρουσία του αναδόχου του έργου **Αργυράκη Ιωάννη Ε.Δ.Ε.**, διενεργήσαμε αυτοψία στον χώρο του έργου και συγκεκριμένα στη θέση «Νιχωρίτικο λαγκάδι», και αφού ετέθησαν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία του έργου ήτοι:

- 1) Η υπ' αριθ. **28528/30-11-2007** υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και αναδόχου του έργου.
- 2) Η υπ' αριθμ. **28676/10-12-2007** αίτηση του αναδόχου του έργου προς το Δήμο Καλαμάτας περί αποζημίωσης λόγω θεομηνίας,
- 3) Το υπ' αριθμ. **29982/27-12-07** έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δ.Σ. που ζητά τον ορισμό επιτροπής από υπαλλήλους
- 4) Την υπ' αριθμ. **006/2008** απόφαση του Δ.Σ. περί ορισμού επιτροπής για σύνταξη πρωτοκόλλου θεομηνίας,

έχουμε να αναφέρουμε τα εξής :

Εξαιτίας εντόνων βροχοπτώσεων, που έλαβαν χώρα στην περιοχή κατασκευής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΡΒΕΛΙ – ΛΑΔΑ», κατά την μεσημβρινή ώρα στις 04-12-07, προξενήθηκαν ζημιές στο ανωτέρω έργο. Κατόπιν τούτου υποβλήθηκε, όπως ορίζει ο νόμος, η υπ' αριθμ. 28676/10-12-07 δήλωση από τον ανάδοχο, με την οποία ζητά αποζημίωση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας.

Η υπηρεσία, μέσω του επιβλέποντος του έργου Χρονόπουλου Βασίλη Πολιτικού Μηχανικού, διενήργησε άμεσα αυτοψία και εξακρίβωσε την ύπαρξη ζημιάς στο ανωτέρω έργο.

Ιστορικά : λόγω πλημμύρων από βροχοπτώσεις & μεταφοράς μεγάλου όγκου φερτών υλικών, απόρροια των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου του 2007 πλημμύρων, στην περιοχή «Νιχωρίτικο λαγκάδι», ο δημοτικός δρόμος Καρβέλι-Λαδά, έπαθε σημαντικές ζημιές με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας. Αποφασίστηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος η σύνταξη της υπ' αριθμ. 102/2007 τεχνικής μελέτης σύμφωνα με την οποία καταργείται το μπαζωμένο τεχνικό που χρόνια τώρα λειτουργούσε χωρίς πρόβλημα στην περιοχή και αντικαθίσταται από άλλο μεγαλύτερων διαστάσεων και ικανής διατομής (πλακοσκεπές γεφύρι), ενώ προβλέπεται και διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής που αφορά διευθέτηση ομβρίων με επιπλέον φρεάτια και οχετούς καθώς και αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης σε τμήμα αγροτικού δρόμου.

Με την έννοια του κατεπείγοντος ανατέθηκε η κατασκευή του έργου και δόθηκε εντολή στον εργολάβο να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες, πράγμα το οποίο και έκανε. Κατά την κατασκευή του έργου όμως και ενώ είχαν γίνει εργασίες όπως α) άρση καταπτώσεων και καθαρισμός ρέματος, β) κατασκευή αγωγού Φ1000 με φρεάτιο συλλογής ομβρίων σε απόσταση 120μ. περίπου πάνω από τον κεντρικό δρόμο, γ) διαμόρφωση & διάστρωση αγροτικού δρόμου με υλικά περιοχής & διάστρωση βάσεως με 3<sup>α</sup> σε μήκος 50μ. περίπου δ) τμήμα πλακοσκεπούς οχετού μήκους 6,00μ. με βάση και τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα,

επήλθε ζημία στο έργο διότι λόγω απότομης βροχόπτωσης, δημιουργήθηκε πλημμύρα, η οποία με την ορμή της σε συνδυασμό με μεγάλη ποσότητα νερού και φερτών υλικών παρέσυρε και μπάζωσε ότι είχε ως εκείνη τη στιγμή κατασκευαστεί.

Κατόπιν αυτοψίας την 21-2-08 η ανωτέρω επιτροπή παρουσία του εργολάβου του έργου διαπίστωσε βλάβες στο έργο οι οποίες καταγράφηκαν και κοστολογήθηκαν με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές ως ακολούθως :

1. Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (ΟΔΟ Α-2) : για την κατασκευή του πλακοσκεπούς οχετού καθώς και καθαρισμό και διαμόρφωση δρόμου.

$$\alpha. \text{ Πλακοσκ. οχετός : } 6.00\mu \times 6,70\mu \times 3,05 = 122\mu^3 \times 4,47\text{€/}\mu^3 = 548,07\text{€}$$

$$\beta. \text{ Δρόμος : } 100\mu \times 7.00\mu \times 0,50\mu = 350\mu^3 \times 4,47\text{€/}\mu^3 = 1.564,50\text{€}$$

**2.112,57€**

2. Υπόβαση οδοστρώσας (ΟΔΟ Γ-1.1) : για τη διαμόρφωση του δρόμου

$$50\mu \times 6.00\mu \times 0,15\mu = 45\mu^3 \times 31,20\text{€/}\mu^3 = \mathbf{1.404,00\text{€}}$$

3. Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΔΟ Β-29.3.3) : για την κατασκευή βάσεως τμήματος του πλακοσκεπούς οχετού

$$4.70\mu \times 6.00\mu \times 0,35\mu = 9,87\mu^3 \times 94\text{€/}\mu^3 = \mathbf{927,78\text{€}}$$

4. Σιδηρούς οπλισμός S500s (ΟΔΟ Β-30.2) : για τον οπλισμό της βάσης και των τοιχίων του πλακοσκεπούς οχετού

$$\alpha. \text{ βάση οχετού : } 9,87\mu^3 \times 80\text{kg} = 789,60\text{kg} \times 0,95\text{€} = 750,12\text{€}$$

$$\beta. \text{ τοιχία : } 2 \times (6\mu \times 0,35\mu \times 1,50\mu) = 6,30\mu^3 \times 80\text{kg} = 504\text{kg} \times 0,95\text{€} = 478,80\text{€}$$

**1.228,92€**

σύνολο :	5.673,27€
E.O. 18% :	1.021,19€
Σύνολο :	6.694,46€
Έκπτωση 3% :	200,83€
Σύνολο :	6.493,63€
ΦΠΑ 19% :	1.233,79€
<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>7.727,42€</b>

Σύμφωνα με τα παραπάνω και το άρθρο 49 του Π.Δ. 609/85, η επιτροπή εισηγείται:

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών, όπως αυτό έχει συνταχθεί και να αναγνωριστεί αποζημίωση στον εργολάβο του έργου ύψους 7.727,42€ για τη ζημία που υπέστη, λόγω ανωτέρας βίας.

Το παρών συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως έπεται.

Καλαμάτα 21-2-2008

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ****Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ****1) Ντόγκας Δημήτριος****2) Χρονόπουλος Βασίλειος****Αργυράκης Ιωάννης Ε.Δ.Ε.****3) Πατσιλίβας Κλεομένης**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α****Εγκρίνει:**

**I. Το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου «Αποκατάσταση δρόμου στα Δημοτικά Διαμερίσματα Καρβέλι –Λαδά», όπως αυτό έχει συνταχθεί από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Π.Δ. 609/85.**

**II. Την αναγνώριση αποζημίωσης στον εργολάβο του έργου ύψους 7.724,42 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη ζημιά που υπέστη λόγω ανωτέρας βίας.**

**III. Την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του παραπάνω έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες και λήξη την 31-5-2008,**

**σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5398/6-3-2008 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ  
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ**

Καρατζάς Ν. Παναγιώτης	1.	Αθανασόπουλος Κων/νος	1. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά)
	2.	Αλευράς Διονύσιος	2. Χρυσομάλης Ιωάννης (Καρβελίου)
	3.	Γιαννακούλας Γρηγόριος	
	4.	Γουρδέας Ανδρέας	
	5.	Δικαιουλάκος Βασίλειος	
	6.	Ηλιόπουλος Αθανάσιος	
	7.	Ηλιόπουλος Ιωάννης	
	8.	Καμβυσίδης Ιωάννης	
	9.	Κλείδωνας Θεοφάνης	
	10.	Κοσμόπουλος Βασίλειος	

11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Νταγιόπουλος Γεώργιος
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 2 Απριλίου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ