



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ 071/2007

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 5/1-2-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 63 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 63 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσιδής Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος, 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 26) Τσερώνης Κωνσταντίνος.

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γουρδέας Ανδρέας.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Αρτεμηςίας, Νέδουσας, Μ. Μαντινειας, Ελαιοχωρίου, Ασπροχώματος και Βέργας, κ.κ. Βασιλάκη Γεωργία, Βεργινάδης Νικήτας, Κουμουνδούρος Νικόλαος, Κούτρος Χρήστος, Σπανός Αντώνιος και Χειλάς Ευάγγελος αντίστοιχα. Ενώ δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πηγών, Αντικαλάμου, Λαδά, Λείκων, Αλαγονίας, Σπερχογείας και Καρβελίου, κ.κ. Αλάμαρας Πέτρος, Αργυροπούλου Βασιλική, Βουτσής Γεώργιος, Βρυώνης Φώτιος, Μέλιος Ιωάννης, Περρωτής Παναγιώτης και Χρυσομάλης Ιωάννης αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, διότι δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση τμήματος Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας (περιοχή Αγ. Ιωάννου) Γ' ΦΑΣΗ».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 2414/31-1-2007 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : Ανάπλαση τμήματος Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας (περιοχή Αγ. Ιωάννου) Γ' ΦΑΣΗ.

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου.

Σχετ .: Αίτηση αρ. πρωτ. 1238/18-1-07.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ ».
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : Αρ. 121/06 Δ.Ε.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 723.500,00 ΕΥΡΩ
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 794.818,59 ΕΥΡΩ.
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. 362/05, 403/2005.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 19-12-05 (επαναληπτικός).
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΑΠΟΦ. 56/2006 Δ.Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΚΜΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΥΝΤΑΝΕΑ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ.
9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :180 Η.Η
10. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ : 1/8/06.
11. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ :27/1/07.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίστηκε η 1^η Αυγούστου του 2006.

Στις 18-1-07 ο ανάδοχος αιτείται την παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30 - 4-07 αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους προέκυψε η καθυστέρηση και συγκεκριμένα .

- i. Η ΔΕΗ καθυστέρησε πάνω από δύο μήνες για να παραδώσει στον ανάδοχο την πλατεία του Αγ. Ιωάννη (και εξακολουθούν να υπολείπονται εργασίες της – που όμως δεν δυσκολεύουν πολύ τον ανάδοχο).
- ii. Το λεβητοστάσιο της εκκλησίας το οποίο κατασκευάστηκε από τον Ιερό Ναό μετά την έγκριση της μελέτης του Δήμου έπρεπε να μεταφερθεί σε άλλη θέση , ώστε να ενταχθεί αρμονικά στην περιοχή της επέμβασης .
Υπήρξε αρκετή καθυστέρηση προκειμένου να βρεθεί η νέα θέση και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες κατεδάφισης του και ανακατασκευής του καθώς και η μεταφορά του λέβητα και η σύνδεση του με την εκκλησία .
- iii. Επίσης η στενότητα του δρόμου πρόσβασης στην πλ. Γορτυνίας , δυσχέραιναν τις εργασίες εκσκαφής και διάστρωσης μπετόν επειδή απαιτείτο μεταφόρτωση των υλικών από τα μεγάλα φορτηγά σε μικρότερα.
Όλα τα πιο πάνω προβλήματα δημιούργησαν συνολικά καθυστέρηση γύρω στους τρεις μήνες. .

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6α και 8 του Π.Δ 609/85.

Εισηγούμεθα

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση κατά 93 Η.Η ήτοι για περάτωση στις 30-4-07.

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Κοιν/ση : Τ.Υ Δήμου
Συν/να : Αίτηση αρ. πρωτ. 1238/07.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντων των δύο συμβούλων της δημοτικής παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ», οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση τμήματος Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας (περιοχή Αγ. Ιωάννου) Γ' ΦΑΣΗ» κατά ενενήντα τρεις (93) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ημερομηνία περάτωσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30-04-2007.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλείδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Νταγιόπουλος Γεώργιος
19. Οικονομάκου Μαρία
20. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
21. Πολίτης Δημήτριος
22. Ράλλης Γεώργιος
23. Σπίνος Γεώργιος

24. Τσακαλάκου Σταυρούλα
25. Τσερώνης Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 20 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ