

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 05/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 090/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Μαρτίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 05/03-03-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλοϊμόνος Ιωάννης, 4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 7) Διασάκος Νικόλαος (αποχώρηση στο υπ' αριθμ. 79 πρακτικό), 8) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 9) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 15) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 16) Λαφαζάνος Γεώργιος, 17) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 18) Μάλαμας Παναγιώτης, 19) Μαλαπάνης Χρήστος, 20) Μασούρας Γρηγόριος, 21) Μαστοράκης Δημήτριος, 22) Μαυρέα Αικατερίνη, 23) Μέλιος Ιωάννης, 24) Μπάκας Δημήτριος, 25) Μπάκας Ιωάννης, 26) Μπαστακός Παναγιώτης, 27) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 28) Πασχάλης Γεώργιος, 29) Πουλόπουλος Δημήτριος, 30) Σούμπλης Μιχαήλ, 31) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 32) Τσώλης Πέτρος και 33) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Οικονομόπουλος Βασίλειος και 2) Παπαμικρούλης Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος (Δ.Δ. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (Δ.Δ. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (Δ.Δ. Καρβελίου) και Μπατσικούρας Δημήτριος (Δ.Δ. Νέδουσας).

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

.....
 Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9-iii θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός και πλακόστρωση κεντρικού δρόμου Άνω Βέργας».

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 23-2-2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΒΕΡΓΑΣ"
 Κ.Α.: 30.7322.15

ΘΕΜΑ: α. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΥΠ' ΑΡ. 4001-20/02/06 έγγραφο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

• ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΣΑΤΑ
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	120/2005 αποφ. Δ.Σ.
• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	296/2005 αποφ. Δ.Σ.
• ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	90.000 €
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	95.871,48 €
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	218/2005
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	11/08/2005
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	279/2005 αποφ. Δ.Ε.
• ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	κ/ξ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	4%
• ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	Λήξη της συμβατικής προθεσμίας την 28/02/06
• ΣΥΜΒΑΣΗ:	30/11/2005 ΠΟΣΟΥ: 95.319,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α. Σας υποβάλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τ.Υ. του Δήμου.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο, που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου & οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του χωρίς αλλαγή του φυσικού αντικείμενου της.

Είναι ισόποσος του συμφωνητικού, δηλαδή συνολικής δαπάνης 95.319,00 € με Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ. Το ποσό που απαιτείται για την τακτοποίηση των κονδυλίων καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της μελέτης.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει Δαπάνη εργασιών 77.270,55 € χωρίς ΦΠΑ έναντι της αρχικής δαπάνης 67.253,65 € και ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 95.319,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Οι αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα δηλαδή ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό της σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των 95.319,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει μηδενική υπέρβαση, σε σχέση με το αρχικά συμφωνηθέν ποσόν των 95.319,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.

Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	67.253,65	2.758,30	10.088,05	15.219,00	95.319,00
1 ^{ου} Α.Π.Ε.	77.270,55	2.758,30	71,15	15.219,00	95.319,00

Β. Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την υπ' αριθ. 970/13-1-2006 αίτηση αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται
2. την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την τακτοποίηση ποσοτήτων των εργασιών
3. τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (πάγος, χιόνι, έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις) που επικρατούν στη περιοχή λόγω του υψομέτρου για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Α. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996
- Του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2940/01
- Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ. 609/1985

Β. Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6^α, κατά 30 ημερολογιακές ημέρες έως τις 30/03/2006.

**Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23/02/2006
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την προαναφερομένη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Ι. Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός και πλακόστρωση κεντρικού δρόμου άνω Βέργας» όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από την ανάδοχο κοινοπραξία «ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και

έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ημερομηνία λήξης ορίζεται η 30-3-2006.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλοίμονος Ιωάννης
3. Αργυροπούλου Βασιλική
4. Βασιλάκη Γεωργία
5. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
6. Διασάκος Νικόλαος
7. Δικαιουλάκος Βασίλειος
8. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουμουνδούρος Νικόλαος
14. Κυριακόπουλος Γεώργιος
15. Λαφαζάνος Γεώργιος
16. Λευθεριώτης Ευστάθιος
17. Μάλαμας Παναγιώτης
18. Μαλαπάνης Χρήστος
19. Μασούρας Γρηγόριος

20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Μαυρέα Αικατερίνη
22. Μέλιος Ιωάννης
23. Μπάκας Δημήτριος
24. Μπάκας Ιωάννης
25. Μπαστακός Παναγιώτης
26. Νταγιόπουλος Γεώργιος
27. Πασχάλης Γεώργιος
28. Πουλόπουλος Δημήτριος
29. Σούμπλης Μιχαήλ
30. Τσακαλάκου Σταυρούλα
31. Τσώλης Πέτρος
32. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 16 Μαρτίου 2006
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.
Ευαγγελία Παπαδοπούλου