

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 05/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 093/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Μαρτίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 05/03-03-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλοϊμόνος Ιωάννης, 4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 7) Διασάκος Νικόλαος (αποχώρηση στο υπ' αριθμ. 79 πρακτικό), 8) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 9) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 15) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 16) Λαφαζάνος Γεώργιος, 17) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 18) Μάλαμας Παναγιώτης, 19) Μαλαπάνης Χρήστος, 20) Μασούρας Γρηγόριος, 21) Μαστοράκης Δημήτριος, 22) Μαυρέα Αικατερίνη, 23) Μέλιος Ιωάννης, 24) Μπάκας Δημήτριος, 25) Μπάκας Ιωάννης, 26) Μπαστακός Παναγιώτης, 27) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 28) Πασχάλης Γεώργιος, 29) Πουλόπουλος Δημήτριος, 30) Σούμπλης Μιχαήλ, 31) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 32) Τσώλης Πέτρος και 33) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Οικονομόπουλος Βασίλειος και 2) Παπαμικρούλης Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος (Δ.Δ. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (Δ.Δ. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (Δ.Δ. Καρβελίου) και Μπατσικούρας Δημήτριος (Δ.Δ. Νέδουσας).

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9-νι θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Σπερχογείας».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 1-3-2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ  
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ»**

**Κ.Α. 30.7322.03**

### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ**
- 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: υπ' αριθ. 120/2005 απ. Δ.Σ.**
- 3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 50.000,00 ευρώ**
- 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 118.258,60 ευρώ με Φ.Π.Α.**
- 5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 058/2005 απ. Δ.Ε.**
- 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 11/4/2005**
- 7. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3/1/2006  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 3/3/2006**
- 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 130/2005 αποφ. Δ.Ε.**
- 9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: κ/ξ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ – ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 28,88 %**

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

A) την υπ. αριθμ. 4187/22-2-2006, αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

B) τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι, μετά την αλλαγή του σχεδίου της μελέτης που αφορά τη διαμόρφωση της πλατείας προέκυψε αντικατάσταση των αρχικών μαρμάρων με νέα, για τα οποία χρειάζεται ο απαραίτητος χρόνος για την παραλαβή και τοποθέτησή τους,

με αποτέλεσμα η πρόοδος των εργασιών να έχει καθυστερήσει χρονικά και να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα που απομένει έως και τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας του έργου την 3-3-2006.

### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6<sup>ο</sup> του Π.Δ. 609/85 την κατά πενήντα οκτώ μέρες (58) παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 30-04-2006.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα 1 / 3 / 06

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΓΚΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Σπερχογείας» κατά πενήντα οκτώ (58) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ημερομηνία λήξης ορίζεται η 30-4-2006.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλοίμονος Ιωάννης
3. Αργυροπούλου Βασιλική
4. Βασιλάκη Γεωργία
5. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
6. Διασάκος Νικόλαος
7. Δικαιουλάκος Βασίλειος
8. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουμουνδούρος Νικόλαος
14. Κυριακόπουλος Γεώργιος
15. Λαφαζάνος Γεώργιος
16. Λευθεριώτης Ευστάθιος
17. Μάλαμας Παναγιώτης

18. Μαλαπάνης Χρήστος
19. Μασούρας Γρηγόριος
20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Μαυρέα Αικατερίνη
22. Μέλιος Ιωάννης
23. Μπάκας Δημήτριος
24. Μπάκας Ιωάννης
25. Μπαστακός Παναγιώτης
26. Νταγιόπουλος Γεώργιος
27. Πασχάλης Γεώργιος
28. Πουλόπουλος Δημήτριος
29. Σούμπλης Μιχαήλ
30. Τσακαλάκου Σταυρούλα
31. Τσώλης Πέτρος
32. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 16 Μαρτίου 2006  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.  
Ευαγγελία Παπαδοπούλου