

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 03η Απριλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 11η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 28-03-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 188 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβουσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδώνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 183 απόφαση), 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 183 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού δύο Κέντρων – ΒΙΟΠΑ – ΔΕΑΚ – Πάρκο ΟΣΕ».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 6597/26-3-08 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**  
(υπ' αριθμ. πρωτ. 6195/20-03-2008 αίτηση)

**ΕΡΓΟ :** «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΒΙΟΠΑ-ΔΕΑΚ-ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ» (Κ.Α. 20.7325.06)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.  | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  | : ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ                        |
| 2.  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ Τ.Π. 2007  | : € 77.000,00                            |
| 3.  | ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ   | 92/2007 αποφ Δ.Ε.                        |
| 4.  | ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008                          | 77/2007 αποφ. Δ.Σ.                       |
| 5.  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   | : 103.687,54 € με Φ.Π.Α.                 |
| 6.  | ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ                   | : 189/2007 απόφ. Δ.Ε.                    |
| 7.  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | : 03/07/2007                             |
| 8.  | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  | : 256/2007 αποφ. Δ. Ε.                   |
| 9.  | ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  | : ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                 |
| 10. | ΑΝΑΔΟΧΟΣ   | : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΔΕ          |
| 11. | ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ   | : 5 % Μέση τεκμαρτή                      |
| 12. | ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                   | : 101.162,75 € ΜΕ Φ.Π.Α. την 14/09/2007  |
| 13. | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  | : 45 ημερολογιακές ημέρες έως 29-10-2007 |
| 14. | ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (υπ' αριθμ. 712/2007 απόφ. Δ.Σ.)             | : Έως 13-12-2007                         |
| 15. | ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (υπ' αριθμ. 008/2008 απόφ. Δ.Σ.)             | : Έως 27-01-2008                         |
| 16. | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ Τ.Π. 2008  | : 102.000 €                              |
| 17. | ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (υπ' αριθμ. 062/2008 -07/02/2008 απόφ. Δ.Σ.) | : Έως 27-02-2008                         |
| 18. | ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (υπ' αριθμ. 123/2008 -29/02/2008 απόφ. Δ.Σ.) | : Έως 27-03-2008                         |
| 19. | Υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης  | : 17-03-2008                             |

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Η Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με συνολικό προϋπολογισμό 103.697,54 € (συμπεριλαμβανομένου ΓΕΟΕ, απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ). Η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης της Δημοπρασίας έγινε με την 189/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία έγινε την 03-07-2007 και μειοδότης αναδείχθηκε η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 5% στις τιμές του τιμολογίου μελέτης.

Το Πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 256/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Σύμβαση υπεγράφη την 14-09-2007 για ποσόν 101.162,75 € με ΦΠΑ.

Υπογράφηκε η Συμπληρωματικής Σύμβαση (ποσού 48.484,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στις 27/03/2008 κατόπιν της έγκρισης της με την υπ' αριθμ. 062/2008 -07/02/2008 απόφαση του Δ.Σ.

**Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :**

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

- **Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου** κατά 30 ημέρες κατά την αίτηση υπ' αριθμ. πρωτ. 6195/20-03-2008 παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες οι αναφερόμενες στην Συμπληρωματική σύμβαση.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/3/2008  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ**

**ΣΥΝ/ΝΑ : υπ' αριθμ. πρωτ. 6195/20-03-2008 αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντος του κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ., ο οποίος δηλώνει ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού δύο Κέντρων – ΒΙΟΠΑ – ΔΕΑΚ – Πάρκο ΟΣΕ» κατά τριάντα (30) ημέρες προκειμένου να εκτελεστούν οι αναφερόμενες εργασίες στην Συμπληρωματική σύμβαση.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλείδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Δημήτριος
15. Νταγιόπουλος Γεώργιος
16. Οικονομάκου Μαρία
17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος
19. Σπίνος Γεώργιος
20. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 21 Απριλίου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ