

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Απριλίου 2008, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 12η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 17-04-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβουσιδης Ιωάννης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 206 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 234 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 206 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 2) Κλειδωνας Θεοφάνης και 3) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Δούσης Θεόδωρος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Κατασκευή οδοποιίας και αποχέτευσης ομβρίων σε νεοδιανοιγμένους δρόμους της Συνοικίας Γιαννιτσάνικων Καλαμάτας» του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής και οδοποιίας σε νεοδιανοιγμένους δρόμους του Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 8277/14-4-2008 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΥΠΟΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΕΤ. Υπ' αριθμ. 6713 /27-3-2008 αίτηση του αναδόχου

#### Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ .

- |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                                        | : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ»                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ                                        | : 700.000 €                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                     | : 782.919,77 με Φ.Π.Α                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : 200/2006                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                         | : 1/6/2006                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                              | : 279/2006 Απόφαση Δ.Ε                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                           | : ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                   | : ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ                                         | : 18.29 %                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                  | : 639.690,69 € με Φ.Π.Α την 10/10/2006                                                                                                                                                                                                   |
| 11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ                             | : 240 ημερολογιακές ημέρες έως 1-6-2007<br>1 <sup>η</sup> Παράταση έως 30-9-2007 (405/2007 Απόφαση Δ.Σ)<br>2 <sup>η</sup> Παράταση έως 31-11-2007 (622/2007 Απόφαση Δ.Σ)<br>3 <sup>η</sup> Παράταση έως 31-03-2008 (10/2008 Απόφαση Δ.Σ) |

#### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ πρωτ. 6713 /27-03-2008 αίτηση του αναδόχου, τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας ότι :

1. Έγιναν τροποποιήσεις στην μηκοτομή του δρόμου R15 ώστε να προσαρμοστούν τα υψόμετρα στις διαμορφωμένες καταστάσεις των επί της οδού υπαρχόντων οικοδομών.
2. Υπήρξε καθυστέρηση σύνταξης και έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ.
3. Δεν λειτουργούσαν τα παρασκευαστήρια ασφαλτομίγματος ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της οδοποιίας.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 30-08-08 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ 609/85 .

Καλαμάτα 14 -4 - 08

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  
ΑΦΑΛΕΑ-ΤΖΙΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΗ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Κε Πρόεδρε στο έργο αυτό έχουν δοθεί τρεις παρατάσεις και ζητείται και τέταρτη. Ομοίως και στα θέματα 10, 12 και 13. Αυτή η διαδικασία και αυτός ο τρόπος διαχείρισης των έργων για μας είναι απαράδεκτη. Δεν μπορεί να δίνουμε τέσσερις φορές παράταση σε ένα έργο γιατί η αρχή και το τέλος του έργου είναι τόσο μεγάλο που πλέον χάνει το ίδιο το έργο την αξία του. Γι' αυτό εμείς δεν θα τα ψηφίσουμε αυτά.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς θα το ψηφίσουμε αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας προβληματισμός. Έχω σημειώσει ότι έπρεπε να τελειώσει το έργο 1/6/2007 και αιτείται παράταση μέχρι 30/8/2008. Και με προβλήματα που ο Δήμος έχει παρουσιάσει. Δηλαδή είμαστε από την ημερομηνία που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, από 1/6/2007, 30/8/2008. Η ερώτηση είναι μήπως εμείς λοιπόν προκηρύξαμε το έργο χωρίς να ήμασταν έτοιμοι;

ΣΠΙΝΟΣ: Για την παρατήρηση αυτή από την πλευρά της μειοψηφίας, έχω πει πολλές φορές και για τις παρατάσεις όσον αφορά τις προθεσμίες εκτέλεσης των έργων. Και εμείς κάνουμε αυτό που γίνεται συνήθως. Συμφωνώ κι εγώ με τους συναδέλφους ότι δεν είναι το σωστό, δεν είναι αυτό που είναι υπέρ του Δήμου και υπέρ της πόλης μας και υπέρ των συνδημοτών μας και πάλι κάνουμε αυτό που γινόταν όλες τις προηγούμενες τετραετίες παντού πανελλήνια όχι μόνον στο Δήμο Καλαμάτας και δυστυχώς θα συνεχίζεται να γίνεται και τις επόμενες τετραετίες. Εγώ απλώς θα πω, το έχω ξαναπεί πάλι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι σε αρκετές περιπτώσεις και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι επιβλέποντες μηχανικοί είμαστε αρκετές φορές όμηροι των εργολάβων και το ξαναεπαναλαμβάνω πάλι και απλώς για τα συγκεκριμένα έργα θα πρέπει να επιβεβαιώσω στο Σώμα ότι η δουλειά που έχει γίνει από την τεχνική υπηρεσία και από την επίβλεψη είναι ότι καλλίτερο δυνατό. Θα σας πω μόνο ότι η παρατήρηση των εργολάβων στις συγκεκριμένες παρατάσεις – είναι δύο, τρεις εργολάβοι – είναι ότι εδώ και 6 – 7 μήνες δεν λειτουργούν τα εργοτάξια ασφαλτομείγματος, άρα κατευθείαν το έργο πρέπει να έχει παράταση για να ολοκληρωθεί γιατί είναι ασφαλοτάτητος και απλώς να διαβεβαιώσω το Σώμα και το εννοώ αυτό ότι όλα αυτά τα έργα ευτυχώς είναι προς το τέλος τους, είναι περίπου στο 70 με 80% και μετά μ' αυτά τα χίλια βάσανα θα τα ολοκληρώσουμε μέσα στο 2008 και όχι ελπίζω με άλλη περαιτέρω παράταση.

Απλώς να διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά κε Πρόεδρε ότι και από τη δικιά μου πλευρά και από τους επιβλέποντες μηχανικούς θα είμαστε επάνω στο έργο για να τηρηθεί έστω αυτή η τελευταία παράταση που δυστυχώς όμως, εγώ θα είμαι ειλικρινής, όταν θα έρθουν οι εργολάβοι και θα ζητήσουν άλλους δυο μήνες θα φέρω στο Σώμα πρόταση να τους κηρύξουμε έκπτωτους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντων των παρόντων συμβούλων της δημοτικής παράταξης "ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ" οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Κατασκευή οδοποιίας και αποχέτευσης ομβρίων σε νεοδιανοιγμένους δρόμους της Συνοικίας Γιαννιτσάνικων Καλαμάτας» του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής και οδοποιίας σε νεοδιανοιγμένους δρόμους του Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας» έως τις 30-8-2008, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8277/14-4-2008 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

##### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Δημήτριος
15. Μπάκας Ιωάννης

16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Ράλλης Γεώργιος
22. Σπίνος Γεώργιος
23. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 5 Μαΐου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ