

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 225/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Απριλίου 2008, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 12η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 17-04-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβουσιδης Ιωάννης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 206 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 234 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 206 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 2) Κλειδωνας Θεοφάνης και 3) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Δούσης Θεόδωρος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Επί αιτήματος αναδόχου του έργου «Κατασκευή τμημάτων Δημοτικών οδών στις περιοχές επεκτάσεως του Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας» για διάλυση της εργολαβικής σύμβασης.

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 8406/15-4-2008 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΤ. : Υπ' αριθμ. πρωτ. 6718/27-3-08 αίτηση του αναδόχου.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ .

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ.
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 77/07 Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 350.000,00 €
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 110/2006. Δ.Ε.
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 288/2006 απ. Δ.Ε.
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 508.796,14 € με Φ.Π.Α
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 401.265,50 € με Φ.Π.Α
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 8 -6- 2006 .
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 21,13%.
11. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Φ' ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : 266.414,29 €
12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 150 ημέρες έως 18-3-07
13. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 1) έως 39-7-07 απ. Δ.Σ. 291/07
2) έως 30-10-07 απ. Δ.Σ. 529/07
3) έως 30-3-08 απ. Δ.Σ. 714/07

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6718/27-3-08 έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλλε αίτηση για διάλυση της σύμβασης κατασκευής του ανωτέρω έργου , επικαλούμενος το άρθρο 48 του Π.Δ 609/85 και τα άρθρα 5 και 9 του Ν. 1418/1984 για καθυστέρηση εξόφλησης πέραν του διμήνου του 4^{ου} λογαριασμού (υπόλοιπο προς πληρωμή 41.414,28 €) και παρέλευση πέραν του διμήνου από την υποβολή της ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών (υπ' αριθμ. πρωτ. 1731/25-1-08) η οποία δεν έγινε δεκτή με την υπ' αριθμ. 104/08 απόφ. Δ.Σ .

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Π.Δ 609/1985 και τα άρθρα 5 και 9 παρ. 2 του Ν. 1418/1984 εάν υπάρξει καθυστέρηση εξόφλησης του λογαριασμού πέραν των δύο μηνών , ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την διάλυση της σύμβασης μετά διμήνο από την δήλωση διακοπής των εργασιών.

Με την διάλυση της σύμβασης δεν είμαστε σύμφωνοι για τους παρακάτω λόγους:

α) Ο ανάδοχος μετά την δήλωση διακοπής εργασιών όπου δεν έγινε δεκτή, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας υποαπασχολείται στο έργο με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος προκλήσεων ατυχημάτων στους ημιτελείς δρόμους.

β) Η τυχόν διάλυση της σύμβασης κατασκευής του έργου θα επιφέρει ανυπολόγιστες συνέπειες στο έργο (όπως καθυστέρηση για εκκαθάριση, αποζημίωση του αναδόχου, (διότι έχει εκτελέσει λιγότερο των 3 / 4 του αρχικού συμβατικού ποσού άρθρο 9 παρ. 1 Ν 1418/84.), επαναδημοπράτηση των υπολειπομένων εργασιών, καταστροφές από εγκατάλειψη του έργου κ.λ.π).

β) Η εγκεκριμένη προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών έληξε στις 30-3-2008 (υπ' αριθμ. 714/07 απόφ. Δ.Σ). Εάν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει την συνέχιση των εργασιών, θα πρέπει να εγκρίνει και σχετική παράταση για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Α) Να μην γίνει δεκτή η αίτηση για διάλυση της σύμβασης κατασκευής του έργου .

Β) Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών τεσσάρων μηνών, χωρίς αίτηση του αναδόχου, ήτοι έως και 30-7-2008 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6 α και 8 του Π.Δ 609/85.

Γ) Να εξοφληθεί το υπόλοιπο του 4^{ου} λογαριασμού ποσού 41.414,28 €.

Καλαμάτα 8 - 4 - 08

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΧ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : Η υπ' αριθμ. πρωτ. 6718/27-3-08 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Σπίνου ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά έχει καταγραφεί στην υπ' αριθμ. 224/2008 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή τα δύο αυτά θέματα είναι παρεμφερή και συζητήθηκαν από κοινού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπ' όψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους παρόντες συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων "ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ" & "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ" και ο κ. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Υιοθετεί την υπ' αριθμ. πρωτ. 8406/15-4-2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, σχετικής με αίτημα του αναδόχου του έργου «Κατασκευή τμημάτων Δημοτικών οδών στις περιοχές επεκτάσεως του Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας» για διάλυση της εργολαβικής σύμβασης του παραπάνω έργου και συγκεκριμένα:

- I. Δεν κάνει αποδεκτό το υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου 6718/27-3-2008 αίτημα του αναδόχου του έργου κ. Χαρίτου Γεωργίου για διάλυση της σύμβασης κατασκευής του εν λόγω έργου.**
- II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του συγκεκριμένου έργου για τέσσερις μήνες, χωρίς αίτηση του αναδόχου, ήτοι έως και 30-7-2008 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6 α και 8 του Π.Δ 609/85.**
- III. Εγκρίνει την εξόφληση του υπολοίπου ποσού του 4^{ου} λογαριασμού, ήτοι 41.414,28 €.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούν+ης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Δημήτριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία

19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Ράλλης Γεώργιος
22. Σπίνος Γεώργιος
23. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 2 Μαΐου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ