

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14<sup>η</sup> Μαΐου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 14η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 09-05-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 277 απόφαση), 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 277 απόφαση), 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονομάκου Μαρία (προσέλευση στην υπ' αριθ. 277 απόφαση), 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ' αριθ. 277 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ' αριθ. 277 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Έργο διευθέτησης ρέματος Φαραί (Πολιτικό) και κατασκευή δρόμου R8» του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής και οδοποιίας σε νεοδιανοιγμένους δρόμους του Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 10050/7-5-2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΦΑΡΑΙ (ΠΟΛΙΤΕΙΚΟ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ R8 »

ΣΧΕΤ. Υπ'αριθμ. 9504 /24-04-2008 αίτηση

### Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΘΗΣΕΑΣ.
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 77/2007 απ.Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 512.000,00 ευρώ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 695.114.09 ευρώ με Φ.Π.Α & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 244/2007 Δ.Ε.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27/06/2007
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 244/2007 αποφ. Δ. Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΡΙΘΜ Μ.Ε.Ε.Π 654
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 17,23 %
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 575.352,67 € με Φ.Π.Α την 14/09/2007
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 240 ημερολογιακές ημέρες έως 10-5-2008

### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ πρωτ. 9504/24-04-2008 αίτηση του αναδόχου, και τους λόγους ότι :

1. Κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου λόγω βροχοπτώσεων η κοίτη του ρέματος συκρατούσε ποσότητες ύδατος με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών
2. Υφίστανται ακόμη τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ ,ΔΕΥΑΚ κλπ) που διέρχονται κάτω από την γέφυρα της οδού Λακωνικής και εμποδίζουν την κατεδάφιση της.
3. Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν επί πλέον ποσότητες των εγκεκριμένων και απαιτείται η σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε

### Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών για την έγκριση του Α.Π.Ε έως και 14-09-08 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6 του Π.Δ 609/85 .

Καλαμάτα 7-5-08

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  
ΑΦΑΛΕΑ-ΤΖΙΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΗ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ  
α.α.  
(υπογραφή)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Σπίνος αναφέρει τα εξής:

ΣΠΙΝΟΣ: Πρόκειται για σημαντικό έργο ενταγμένο στο ΘΗΣΕΑ και στα γενικότερα έργα υποδομής της ανατολικής συνοικίας μαζί με τον εγκιβωτισμό του "Ρίζου". Θα γίνει σοβαρή παρέμβαση στην γέφυρα της οδού Λακωνικής μετά την τομή της με την οδό Αύρας. Μάλιστα εκεί, και το λέω για ενημέρωση, κάποια στιγμή θα κατεδαφιστεί η γέφυρα για να γίνουν εργασίες εγκιβωτισμού και η κίνηση για 30 περίπου ημέρες θα γίνεται από μικρή παράκαμψη. Η χορήγηση παράτασης απαιτείται γιατί η ΔΕΥΑΚ και η ΔΕΗ δεν έχουν ολοκληρώσει κάποιες προϋποθέσεις για να συνεχίσει ο εργολάβος, αλλά και λόγω των βροχοπτώσεων και της απεργίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου 2 «Έργο διευθέτησης ρέματος Φαραί (Πολιτείκο) και κατασκευή δρόμου R8» του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής και οδοποιίας σε νεοδιανοιγμένους δρόμους του Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας» έως τις 14/09/2008, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6 του Π.Δ. 609/85.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Δημήτριος
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπασακίδης Νικόλαος
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος

21. Σπίνος Γεώργιος

22. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 28 Μαΐου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ