

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 313/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12^η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 17η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 06-06-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 309 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λείκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντινείας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Όχληση πληρωμής 5^{ου} λογαριασμού - ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, του έργου «Μέγαρο Χορού Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 11967/29-5-2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Όχληση πληρωμής 5^{ου} λογαριασμού.

Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

ΕΡΓΟ : <<ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .>>

ΣΧΕΤ : Αίτηση αναδόχου αρ. πρωτ. 7853/9- 4 - 08.

Έγγραφο ΥΠ.ΠΟ αριθμ πρωτ. Υ.Δ.Ε.Π.Π/Β/Φ147/1560/08.

Ο ανάδοχος του έργου με αίτηση του αρ. πρωτ. 7853/9-4-08 που αφορά στην <<όχληση πληρωμής του 5^{ου} λογαριασμού του έργου και στην ειδική δήλωση διακοπής εργασιών >> αναφέρει ότι ο 5^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 268.476,74 € που υποβλήθηκε στον Δήμο στις 18-1-08 και εγκρίθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία στις 12/2/08 , δεν έχει εξοφληθεί μέχρι την ημέρα της αίτησης (9_4-08) υπερβαίνοντας την κατά τον νόμο τασσομένη προθεσμία για εξόφληση λογαριασμών (Ν1418/84, αριθ.5 παρ. 10).

Κατόπιν τούτου , δηλώνει ότι από τις 18/3/2008 έχει διακόψει τις εργασίες κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν 1418/84 και του αρθ. 48 παρ. 2 του Π,Δ 609/85.

Η μη πληρωμή του 5^{ου} λογαριασμού οφείλεται στην συνεχιζόμενη απεργία της Τράπεζας της Ελλάδος και κατά συνέπεια στην αδυναμία του Ταμείου του Δήμου Καλαμάτας να εκδώσει επιταγή από την συγκεκριμένη Τράπεζα.

Με την λήξη της απεργίας της Τράπεζας της Ελλάδος στις 9-4-08 ο Δήμος Καλαμάτας εξόφλησε τον 5^ο λογαριασμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 10 του Ν1418/84 και του άρθρου 48 παρ. 2 του Π.Δ 609/85, εφόσον καθυστερήσει η πληρωμή λογαριασμού πέραν των δύο μηνών από την υποβολή του «ο ανάδοχος του έργου μπορεί να διακόψει τις εργασίες αφού κοινοποιήσει στην Δ/νουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση» .

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η Τ.Υ θεωρεί ότι πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του αναδόχου για διακοπή των εργασιών του έργου από την 18-3-08 μέχρι τις 9-4-08 (ημερομηνία πληρωμής του λογαριασμού) και κατά συνέπεια να παραταθεί η εκτέλεση του έργου κατά είκοσι δύο (22) Η.Η με αναθεώρηση.

Επειδή το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π « ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» του ΥΠ.ΠΟ απαιτείται η προέγκριση από το ΥΠ.ΠΟ , προκειμένου το Δ.Σ Καλαμάτας να εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του έργου.

Με το έγγραφο μας αρ. πρωτ. 9140/15-4-08 απεστάλη η αίτηση του αναδόχου και η γνώμη της Τ.Υ και στη συνέχεια το ΥΠ.ΠΟ με το υπ' αρ. (ΥΔΕΠΠ/Β?Φ147/1560/19-5-08) έγγραφό του, συμφώνησε προκειμένου να εκδοθεί απόφαση παράτασης από το Δ.Σ Καλαμάτας .

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω :

Εισηγούμεθα

Την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου για την διακοπή του έργου από τις 28-3-08 μέχρι τις 9-4-08 και την παράταση εκτέλεσης του έργου κατά είκοσι δύο (22) Η.Η με αναθεώρηση.

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Κοιν/ση : Τεχνική Υπηρεσία

Συν/να : Αίτηση αναδόχου

“Έγγραφο ΥΠ.ΠΟ.»

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς και θα ψηφίσουμε ναι. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι είμαστε υπέρ του δικαιώματος της διακοπής των εργασιών για όσο χρονικό διάστημα μένει απλήρωτος ο ανάδοχος. Αυτή την άποψή μας την ενστερνίστηκε το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχετε δει εσείς καμιά εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, να έρχεται από τους ειδικούς, που μας εγκάλεσε ο κ. Δήμαρχος, να λέει αυτό το πράγμα; Οι εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, των ειδικών, του Δήμου Καλαμάτας, κάθε φορά λένε “να πληρωθεί ο ανάδοχος, δεν κάνουμε δεκτή την διακοπή των εργασιών”. Βλέπετε λοιπόν ότι η στάση μας η οποία είναι πάγια και να βοηθήσει θέλει και να δώσει λύση.

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει επιταγή της Τραπέζης της Ελλάδος και υποθέτω ότι θα εξακολουθεί να έχει τέτοιες επιταγές. Γιατί ο Δήμος Καλαμάτας δεν έδινε στον ανάδοχο μια επιταγή ισόποσου του λογαριασμού και να του πει “κόψε το λαιμό σου πως θα την εισπράξεις”. Θα είχε τότε το δικαίωμα ο ανάδοχος να κάνει διακοπή των εργασιών; Προφανώς και όχι. Ας το κρατήσετε για το μέλλον.

Ένα δεύτερο λογαριασμό που κατέθεσε ο ανάδοχος, ήδη έχει πληρωθεί ένα μέρος, τις 500.000 € που κάναμε αποδοχή χρηματοδότησης. Τώρα έφερε ένα νέο λογαριασμό πάνω από 700.000 € αν δεν κάνω λάθος. Παρακαλώ να είστε σε εγρήγορση για την εκταμίευση των 700.000 € και για την πληρωμή του λογαριασμού γιατί διαφορετικά νέα διακοπή θα έχουμε.

ΣΠΙΝΟΣ: Επειδή είμαι της άποψης του κ. Δημάρχου που λέει “στην ουσία και όχι στους τύπους” καλύτερα την εγρήγορση, στην παρότρυνση του κ. Κοσμόπουλου, θα πρέπει να την δώσετε στον εργολάβο, έτσι ώστε αυτό που κάνει η Τεχνική Υπηρεσία αυτό που κάνει η Δημοτική Αρχή, να ολοκληρώσει μέσα στο χρονοδιάγραμμα τις εργασίες αυτές που έχει αναλάβει με το συγκεκριμένο έργο. Δεν τίθεται θέμα και αυτό είναι η ουσία, είναι καθαρά λόγος της επιχείρησης της εταιρείας και το καταλαβαίνετε ιδιαίτερα οι συνάδελφοι μηχανικοί για ποιο λόγο ζητά αυτές τις ειδικές διακοπές. Το έργο συνεχίζεται με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς, υπάρχει ιδιαίτερη πίεση στον εργολάβο και μάλιστα ο ίδιος πριν από είκοσι – εικοσιπέντε μέρες δεν δήλωσε κανένα πρόβλημα όσον αφορά στην καταβολή των χρημάτων και διαβεβαίωσε επίσημα ο ίδιος παρουσία του κ. Δημάρχου ότι μέχρι 31/12 θα έχει ολοκληρωθεί κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό το Μέγαρο Χορού.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δυστυχώς κ. Πρόεδρε η τοποθέτηση του κ. Σπίνου έδειξε ότι δεν κατάλαβε τίποτα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ μην λέτε έτσι. Δεν διορθώνετε, μόνο οι καθηγητές διορθώνουν. Δεν το δέχομαι από κανέναν αυτό. Είναι προσβολή για το συνάδελφο, να το πάρετε πίσω αυτό.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Μην το δέχεστε, πρόβλημά σας.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή διορθώνουν οι καθηγητές, ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα να μας διορθώνει ο κ. Δήμαρχος;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι άλλο λέω εγώ.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Η δική μας τοποθέτηση ποια ήταν; Να τηρείται ο νόμος και μην μπαίνετε στη διαδικασία "ο τύπος και η ουσία". Αν εσείς κ. Σπίνο πιστεύετε ότι ο νόμος είναι ο τύπος, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Ο νόμος έχει βγει για να εφαρμόζεται και σας καλώ οι αποφάσεις, γιατί θα έρθουν και άλλες τέτοιες διακοπές, να λένε ότι λέει ο νόμος και να μην πάμε στο ρεζουμέ "είναι ο τύπος".

ΣΠΙΝΟΣ: Υπονοείτε ότι δεν τηρείται ο νόμος;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ναι. Ο νόμος λέει "όταν έχει κατατεθεί λογαριασμός και για όσο διάστημα δεν πληρώνεται, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα παίρνει παράταση". Έπρεπε να έρθει το Υπουργείο Πολιτισμού να μας πει τι να κάνουμε;

ΣΠΙΝΟΣ: Άρα τηρείται ο νόμος.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Όχι από εσάς, από το Υπουργείο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Αποδέχεται το υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 7853/9-4-2008 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» για διακοπή εργασιών του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» από 28-3-2008 μέχρι 9-4-2008 και εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του παραπάνω έργου κατά είκοσι δύο (22) Η.Η. με αναθεώρηση.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης

8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Νταγιόπουλος Γεώργιος
19. Οικονομάκου Μαρία
20. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
21. Πολίτης Δημήτριος
22. Σπίνος Γεώργιος
23. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 20 Ιουνίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ