



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2007

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 6/15-2-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσιδής Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος, 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης Κωνσταντίνος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος και 3) Μπάκας Δημήτριος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Αρτεμισίας, Νέδουσας, Λαδά, Λεικών, Μ. Μαντίνειας, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας, Ασπροχώματος, Βέργας και Καρβελίου, κ.κ. Βασιλάκη Γεωργία, Βεργινάδης Νικήτας, Βουτσής Γεώργιος, Βρυώνης Φώτιος, Κουμουندούρος Νικόλαος, Κούτρος Χρήστος, Μέλιος Ιωάννης, Σπανός Αντώνιος, Χειλάς Ευάγγελος και Χρυσομάλης Ιωάννης αντίστοιχα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πηγών, Αντικαλάμου και Σπερχογείας, κ.κ. Αλάμαρας Πέτρος, Αργυροπούλου Βασιλική και Περρωτής Παναγιώτης αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
 Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας και έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στα Δημοτικά διαμερίσματα» .

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3653/15-2-07 εισήγηση του τμήματος Έργων αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ Α' ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΕΤ. : Η ΥΠ' ΑΡ. 2210/29-1-07 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

«ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :	ΣΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	592/05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	66.500,00 €
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ:	
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	332/2006 αποφ. Δ.Ε.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	10-8-06
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	2-2-07
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	383/06 αποφ. Δ.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	152.746,56 € με Φ.Π.Α.
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	148.750,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΕΥΣΤ.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	4%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1^ο ΛΟΓ/ΣΜΟ:	0

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. πρωτ. 2210/29-1-07 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας και την έγκριση του Α' Ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την έγκριση του Α'. Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ισόποσο του Συμφωνητικού) και παράταση προθεσμίας του έργου κατά **26** ημερολογιακές ημέρες ήτοι ως **28-2-07**, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^ο του Π.Δ.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το 90% του έργου, πλην όμως λόγω αλλαγής προϋπολογισμού δεν έχει υποβληθεί προς πληρωμή λογαριασμός.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.»

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στα δημοτικά διαμερίσματα» κατά είκοσι έξι (26) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 28 Φεβρουαρίου 2007.**
- II. Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (ισόποσο του συμφωνητικού) του παραπάνω έργου όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί για τον ανάδοχο κ. Παπαχριστοφίλου Ευστ. και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Ιωάννης
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλείδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης

19. Πολίτης Δημήτριος
20. Ράλλης Γεώργιος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσακαλάκου Σταυρούλα
23. Τσερώνης Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 2 Μαρτίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ