

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 444/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11^η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 23η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 04-09-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Μπάκας Δημήτριος και 4) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 7) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Δισάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 3^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση διάνοιξης και οδοστρωσία δρόμου Άνω – Κάτω Βέργας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. του Δήμου 20362/1-9-2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ – ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ
ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ α) 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
β) ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (2008) : 60.000 €
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 233.631,18 € με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 491/2006 αποφ. Δ.Ε
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 12/12/2006
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 578/2006 αποφ. Δ.Ε
7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΕΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 2 %
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 228.958,56 € με Φ.Π.Α την 22/2/2007
11. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 70.853,18 € με Φ.Π.Α την 19/6/2008
12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 120 ημερολογιακές ημέρες
13. 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ : μέχρι 20-9-07 με την 453/2007 απόφ. Δ.Σ.
2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ : μέχρι 20-12-07 με την 611/2007 απόφ. Δ.Σ.
3^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ : μέχρι 31-8-08 με την 267/2008 απόφ. Δ.Σ.
14. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ : 8^{ος} λογαριασμός 257.300 €

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α) Σας υποβάλουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου, συνταγμένο και θεωρημένο από την Δ/νση Τ.Υ του Δήμου.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 151,25 €

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. είναι ισόποσος τόσο της αρχικής όσο και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.

Η σύνταξη του 3^{ου} Α.Π.Ε. οφείλεται σε διαφορές ποσοτήτων που προέκυψαν και εντάχθηκαν για κατασκευή και που αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του Α.Π.Ε.

Β) Σας υποβάλλουμε επίσης την με αρ. πρωτ. 19841/25-8-08 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Σχετικά με την αίτηση παράτασης της προθεσμίας του έργου διαπιστώσαμε ότι:

1. Υπήρξαν αντιδράσεις από ιδιοκτήτες σχετικά με την θέση διέλευσης του δρόμου με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών
2. Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης. Συγκεκριμένα η εισήγησή μας προς το Δ.Σ. έγινε στις 6/5/08 και η εγκριτική απόφαση της Δ/ΝΣΗΣ Τ.Α ΚΑΙ Δ/ΝΣΗΣ μας κοινοποιήθηκε στις 17/6/08.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α) Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις

1. Του άρθρου 4 του Ν. 2372/96
2. Του άρθρου 43 και 5 του Π.Δ. 609/1985
3. Του άρθρου 4 του Ν. 3481/06

Β) Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το Ν. 1418/84 άρθρο 5 παρ. 4 και το Π.Δ. 609/1985 άρθρο 36 παρ. 6^α, έως τις 31-10-2008.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Καλαμάτα 28 - 08 - 08

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

α/α

**ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Η με αρ. πρωτ. 19841/25-8-08 αίτηση παράτασης εργασιών του αναδόχου

Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. ΧΕΙΛΑΣ, ο οποίος λέει τα εξής:

Ήδη παρελήφθησαν οι εργασίες της Α' φάσης του δρόμου Άνω Βέργα – Κάτω Βέργα και θα πρέπει να γίνει διαπλάτυνση και συντήρηση του υπάρχοντος οδοστρώματος και με το καινούργιο πρόγραμμα του 2009 να προχωρήσουμε άμεσα στην μελέτη της Β' φάσης του δρόμου που πρέπει να βγει εκτός οικισμού για τη διέλευση παντός οχήματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

I. Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση διάνοιξης και οδοστρωσία δρόμου Άνω – Κάτω Βέργας» όπως αυτά έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο ΜΕΓΓΟ ΗΛΙΑ Ε.Δ.Ε.

II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του παραπάνω έργου έως και την 31/10/2008.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΓΑΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Σπίνος Γεώργιος
21. Τσακαλάκου Σταυρούλα
22. Τσερώνης Κων/νος

Χειλάς Ευάγγελος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 6 Οκτωβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ