

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 448/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 23η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 04-09-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδώνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Μπάκας Δημήτριος και 4) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 7) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τμημάτων Δημοτικών οδών στις περιοχές επεκτάσεως του Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 20364/1-9-2008 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

**«ΕΡΓΟ** : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

**ΘΕΜΑ** : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

**ΣΧΕΤ.:** Υπ' αριθμ. 17006/22-7-08 αίτηση του αναδόχου.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.**

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 350.000,00 €
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 508.796,14 Ευρώ με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 110/2006 Δ.Ε .
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 8-6-2006
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 288/2006 απ. Δ.Ε
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 401.265,50 € με Φ.Π.Α
8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 17-10-06 αριθμ. πρωτ. 21888
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 21,13 %.
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 150 Ημέρες έως 18 - 3 -07.  
Και έως 30-7-2007 υπ' αριθμ. 291 απόφαση Δ.Σ
12. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ : 1) Έως 30 -7- 07 αποφ. Δ.Σ 291/07.  
2) Έως 30-10-07 αποφ. Δ.σ 529/07.  
3) Έως 30-3 - 08 αποφ. Δ.Σ 714/07.  
4) Έως 30 -7- 08 αποφ. Δ.Σ 225/08.
13. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ : 6<sup>ος</sup> λογαριασμός 351.804,21 €.

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ πρωτ.17006/22-7-08 αίτηση του αναδόχου, τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας ότι :

1. Λόγω του ότι υπήρξε καθυστέρηση των εργασιών αποχέτευσης και ύδρευσης από εργολαβίες και τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ καθώς και από μετατοπίσεις δικτύων από οργανισμούς κοινής ωφέλειας Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, έχει καθυστερήσει χρονικά η πρόοδος των εργασιών (ποσοστό εκτέλεσης 87 %) είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στην εγκεκριμένη προθεσμία

**Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε**

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 31-10-08 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6<sup>α</sup> του Π.Δ 609/85 .

**Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ****Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ****Καλαμάτα 28- 8- 08**  
**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ**  
**α/α****ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**  
**ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ****ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**  
**ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ****ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ****Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ****ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή τμημάτων Δημοτικών οδών στις περιοχές επεκτάσεως του Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας» έως και την 31/10/2008 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6<sup>α</sup> του Π.Δ 609/85 .**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος

16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Σπίνος Γεώργιος
21. Τσακαλάκου Σταυρούλα
22. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 15 Σεπτεμβρίου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ