



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ 470/2008

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25^η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 24η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 19-09-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 463 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 463 απόφαση), 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 462 απόφαση), 21) Οικονομάκου Μαρία, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης Δημήτριος, 24) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 463 απόφαση) 25) Σπίνος Γεώργιος και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 464 απόφαση).

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, η δημοτική σύμβουλος κα Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουندούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση χρόνου υλοποίησης του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Μπασακίδης Νικόλαος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 21789/19-9-2008 του Δήμου εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του εν λόγω έργου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«**ΘΕΜΑ :** Παράταση χρόνου υλοποίησης του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	: Υπουργείο Εσωτερικών
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	: 152.823/ΚτΠ10122/Β/28.9.05
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	: 1.295.308,06 € με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	: 303/2006 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 11-9-2006
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 78/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: INTRAKAT
8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	: 1.256.445,30 € με Φ.Π.Α
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	: 3,00 %
10. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	: 12 μήνες
11. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	: 2-10-2008 (340/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη :

α) την υπ' αρ. 340/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2008,

β) την υπ' αρ. πρωτ. 21297/15-9-08 αίτηση του αναδόχου περί νέας παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου έως το τέλος του 2008,

γ) το άρθρο 4, παράγραφος 4.3 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης που αναφέρει ότι : «Ο χρόνος παράδοσης του Έργου καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή της τμηματικής προθεσμίας»,

δ) την αδυναμία του Δήμου να προβεί στην εμπρόθεσμη πληρωμή (τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής) της πρώτης πληρωμής λόγω της καθυστέρησης του Υπουργείου Εσωτερικών να ανταποκριθεί στο αίτημα εκταμίευσης

του Δήμου (αρ. πρωτ. 11096/19-5-2008 έγγραφο) παρά τις συνεχείς οχλήσεις (αρ. πρωτ. 21115/11-9-2008 έγγραφο),

ε) το γεγονός ότι ο Ανάδοχος με βάση την προαναφερομένη καθυστέρηση στην καταβολή του τιμήματος, δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 7.16 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης,

στ) το γεγονός ότι την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών που προκαλούσε όχληση στην κυκλοφορία των οχημάτων ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο η οποία είναι μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα εντός των κτηρίων των φορέων και δεν διαταράσσει σε καμία περίπτωση την εύρυθμη λειτουργία της πόλης,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

την παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου μέχρι το τέλος του 2008 σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.3 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΠΕ

1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος
2. Κάτσος Παναγιώτης

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τζαμουράνης Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μπασακίδης Νικόλαος

ΣΥΝ/ΝΑ : Η υπ' αρ. πρωτ. 21297/15-9-08 αίτηση του αναδόχου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Μπάκα Ιωάννη, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση χρόνου παράδοσης του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας» μέχρι το τέλος του 2008 σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.3 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος

6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλείδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 30 Σεπτεμβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ