

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 290/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Μαρτίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 12/23-3-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καμβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλειδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας Δημήτριος, 14) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 264 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης Δημήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 21) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 291 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Γουρδέας Ανδρέας, 3) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 4) Λαγανάκος Γεώργιος, 5) Οικονομάκου Μαρία και 6) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Αλαγονίας Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Βέργας, Λαιίκων, Μ. Μαντίνειας και Σπερχογείας ήτοι οι κ.κ. Μέλιος Ιωάννης, Αργυροπούλου Βασιλική, Σπανός Αντώνιος, Χειλάς Ευάγγελος, Βρυώνης Φώτιος, Κουμουνδούρος Νικόλαος και Περρωτής Παναγιώτης αντίστοιχα, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα συγκεκριμένα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται στη συνεδρίαση μόνο οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παραβρίσκεται, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....  
 Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης, 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Περιφράξεις και διαμόρφωση προαυλίων κατασκευή στεγάστρων σε διάφορα σχολεία».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος Γεώργιος αρχικά αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 6946/22-3-07 εισήγηση του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ  
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.  
 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ & ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ΟΥ</sup>  
 ΑΠΕ & 1<sup>ΟΥ</sup> Π.Κ.Ν.Τ.**

#### **Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   Ε Ρ Γ Ο Υ**

-----

<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :</b>	<b>ΥΠΕΣΔΑ</b>
<b>ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:</b>	<b>78/2006</b>
<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:</b>	<b>100.000,00€</b>
<b>ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:</b>	<b>218/2006 Δ.Ε.</b>
<b>ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:</b>	<b>5-6-06</b>
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:</b>	<b>26-12-2006</b>
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:</b>	<b>287/2006 ΑΠΟΦ. Δ.Ε.</b>
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:</b>	<b>127.894,54€ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>
<b>ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:</b>	<b>126.436,08 ΜΕ Φ.Π.Α.</b>
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:</b>	<b>3%</b>

#### **Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Η σύμβαση του παραπάνω έργου υπογράφηκε την 26-9-2006 με ημερομηνία περάτωσης την 26-12-2006.

Το έργο δεν ολοκληρώθηκε στη αρχική προθεσμία διότι:

- Δεν κατέστη δυνατή η κατασκευή των στεγάστρων και περιφράξεων σε κάποια σχολεία στην περίοδο της λειτουργίας τους, για λόγους ασφαλείας των μαθητών.
- Έπρεπε να συνταχθεί ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. προκειμένου και να τιμολογηθούν νέες εργασίες (Ξυλότυποι – Οπλισμοί) οι οποίες για την κατασκευή του έργου καθώς και αυξομειώσεις ποσοτήτων (σκυροδέματα) προκειμένου να γίνει έντεχνη κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου.

Έτσι την 18-12-2006 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η αίτηση παράτασης της προθεσμίας κατά 3 μήνες μετά την έγκριση του Α.Π.Ε.

Λόγω καθυστέρησης σύνταξης του Α.Π.Ε της σύνταξης του Τ.Π. 2007 κ.λ.π. και αφού συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ενώ έχει εκτελεστεί μέρος της σύμβασης.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

*Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 30-3-2007, και την έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.*

**Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ**                      **Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**  
**ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.**            **ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.**

**ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»**

Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

- I. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Περιφράξεις και διαμόρφωση προαυλίων κατασκευή στεγάστρων σε διάφορα σχολεία» μέχρι τις 30/3/2007.**
- II. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο Ιωάννη Κων. Μπούρα Πολιτικό Μηχανικό, και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Δικαιουλάκος Βασίλειος
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλείδωνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος

10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
12. Μπάκας Δημήτριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Νταγιόπουλος Γεώργιος
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσακαλάκου Σταυρούλα
20. Τσερώνης Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 11 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ