

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Μαρτίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 12/23-3-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καμβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλειδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας Δημήτριος, 14) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 264 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης Δημήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 21) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 291 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Γουρδέας Ανδρέας, 3) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 4) Λαγανάκος Γεώργιος, 5) Οικονομάκου Μαρία και 6) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Αλαγονίας Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Βέργας, Λαιίκων, Μ. Μαντίνειας και Σπερχογείας ήτοι οι κ.κ. Μέλιος Ιωάννης, Αργυροπούλου Βασιλική, Σπανός Αντώνιος, Χειλάς Ευάγγελος, Βρυώνης Φώτιος, Κουμουνδούρος Νικόλαος και Περρωτής Παναγιώτης αντίστοιχα, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα συγκεκριμένα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται στη συνεδρίαση μόνο οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παραβρίσκεται, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τμημάτων δημοτικών οδών στις περιοχές επεκτάσεως του Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην από 12-3-07 (με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 6210/14-3-07) εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΣΧΕΤ. : Υπ' αριθμ. 5373/6 -3-07 αίτηση του αναδόχου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 350.000,00 €
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 508.796,14 Ευρώ με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 110/2006 Δ.Ε .
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 8-6-2006
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 288/2006 απ. Δ.Ε
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 401.265,50 € με Φ.Π.Α
8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 17-10-06 αριθμ. πρωτ. 21888
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 21,13 %.
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 150 Ημέρες έως 18 - 3 -07.
12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ : 1^{ος} λογαριασμός 22.784,42 €.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ πρωτ.5371/6-3-07 αίτηση του αναδόχου, τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας ότι :

1. Κατά τους χειμερινούς μήνες υπάρχει δυσκολία στην ασφαλτόστρωση των δρόμων διότι παραμένουν κλειστά τα ασφαλικά συγκροτήματα της περιοχής και ξεκινούν την λειτουργία τους αρχές Απριλίου.
2. Των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι δρόμοι στην ολοκλήρωση της κατασκευής τους λόγω εργασιών τοποθέτησης δικτύων που πρόκειται να εκτελέσουν οργανισμοί κοινής ωφέλειας ΔΕΥΑΚ , ΟΤΕ, ΔΕΗ.

Λόγω των ανωτέρω έχει καθυστερήσει η πρόοδος των εργασιών (ποσοστό εκτέλεσης εργασιών 10%) και δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του μέσα στην εγκεκριμένη προθεσμία.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 30-7-07 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^ο του Π.Δ 609/85 .

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Καλαμάτα 12- 3- 07
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τμημάτων δημοτικών οδών στις περιοχές επεκτάσεως του Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας» μέχρι και τις 30-7-2007, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Δικαιουλάκος Βασίλειος
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλείδωνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος

10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
12. Μπάκας Δημήτριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
16. Πολίτης Δημήτριος
17. Σπίνος Γεώργιος
18. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 5 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ