

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Μαρτίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 12/23-3-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καμβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλειδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας Δημήτριος, 14) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 264 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης Δημήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 21) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 291 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Γουρδέας Ανδρέας, 3) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 4) Λαγανάκος Γεώργιος, 5) Οικονομάκου Μαρία και 6) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Αλαγονίας Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Βέργας, Λαιίκων, Μ. Μαντίνειας και Σπερχογείας ήτοι οι κ.κ. Μέλιος Ιωάννης, Αργυροπούλου Βασιλική, Σπανός Αντώνιος, Χειλάς Ευάγγελος, Βρυώνης Φώτιος, Κουμουνδούρος Νικόλαος και Περρωτής Παναγιώτης αντίστοιχα, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα συγκεκριμένα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται στη συνεδρίαση μόνο οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παραβρίσκεται, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις συνοικίες της πόλης».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 6845/21-3-2007 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Κ.Α. 30.7323.04)

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΧΕΤ. : Υπ' αριθ. 6500/19-03-2007 αίτηση αναδόχου

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|--|--|
| 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | : ΣΑΤΑ |
| 2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ | : € 200.000,00 |
| 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | : € 309.925,92 με Φ.Π.Α. |
| 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : 166/2006 |
| 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 17/07/2006 Επαναληπτικός |
| 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 367/2006 Απόφαση Δ.Ε |
| 7. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | : ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ | : Τ.Ε.Κ.ΜΑ. Ο.Ε. |
| 9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ | : 1,00% Μέση τεκμαρτή |
| 10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | : € 309.400,00 με Φ.Π.Α. την 29/09/2006 |
| 11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | : 120 ημερολογιακές ημέρες
α. παράταση -λήξη 27/03/07 613/06 απ. ΔΣ |
| 12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | : € 0,00 |

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Την υπ' αριθ. 6500/19-03-2007 αίτηση αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται
2. Την πρόταση του εργαστηρίου της Σχολής του τομέα Κεραμικής της ΔΕΠΑΚ για εικαστική παρέμβαση στο χώρο του σιντριβανιού με εικαστικές δημιουργίες των παιδιών, οι οποίες θα απαιτήσουν χρόνο.
3. Την δύσκολες συνθήκες (προσβασιμότητα και ασφάλεια των πολιτών κατά την διάρκεια των εργασιών, μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων στα καταστήματα, αντιμετώπιση προβλημάτων με τα υφιστάμενα δίκτυα όμβριων – διαβρωμένοι οπλισμοί στους πλακοσκεπείς οχετούς- κ.λ.π.) που επικρατούν κατά την εξέλιξη του έργου, τόσο στη Λεωφόρο Σιδηροδρομικού Σταθμού όσο και στο χώρο της πλατείας του σιντριβανιού.
4. Την δυσκολία άμεσης παράδοσης, του Γρανίτη (εισαγωγής) που έχει επιλεγεί για τον χώρο της πλατείας του σιντριβανιού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α, κατά 90 ημερολογιακές ημέρες έως τις 27/06/2007.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19/03/2007

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19/03/2007

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Σ/ΝΑ : Αίτηση παρ. αναδόχου υπ' αριθ. 6500/19-03-2007»

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Προτείνεται από την υπηρεσία να δοθεί παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του παραπάνω έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 27/3 να πάει 27/6, γιατί υπάρχει πρόβλημα με την προμήθεια των υλικών.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Είχα επισημάνει ότι η εργολαβία δεν προχωρά. Μέσα στην εργολαβία είναι και η κατασκευή της Ανδρ. Σκία, για την οποία δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, που όμως ούτε αυτή προχωρά. Θα καταψηφίσουμε.

ΣΠΙΝΟΣ: Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων για την πορεία του έργου. Η Αντωνοπούλου, η Σιδ. Σταθμού και η Μητροπέτροβα έχουν σχεδόν παραδοθεί. Σε λίγο θα φυτευτούν και τα δένδρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε στην μελέτη, ούτε στον εργολάβο, ούτε στην χρηματοδότηση. Η καθυστέρηση οφείλεται στην μη έγκαιρη προμήθεια των υλικών, γιατί το μάρμαρο που έχει προβλεφθεί να τοποθετηθεί χρειάζεται ειδική επεξεργασία. Την Μ. Τετάρτη θα έρθει η μεγάλη παρτίδα και την Μ. Πέμπτη θα αρχίσει η τοποθέτηση. Για την Ανδρ. Σκία αποφασίστηκε να μην ανοίξει το μέτωπο αυτό λόγω Πάσχα, όπως ήταν και η επιθυμία των επαγγελματιών. Αμέσως μετά το Πάσχα θα αρχίσει.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Το πρόβλημα υπήρχε από την αρχή. Για την Ανδρέα Σκιά το είχα επισημάνει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντων των παρόντων συμβούλων της δημοτικής παράταξης "ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ", οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις συνοικίες της πόλης» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 27 Ιουνίου 2007.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Δικαιουλάκος Βασίλειος
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλείδωνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
12. Μπάκας Δημήτριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
16. Πολίτης Δημήτριος
17. Σπίνος Γεώργιος
18. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 5 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ