

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 317/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 13/04-04-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 301 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 301 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Οικονομάκου Μαρία και 3) Σπίνος Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα συγκεκριμένα Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Πάρκου, Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην 19/03/2007 με αριθμ. πρωτ. 6740/20-3-07 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«**ΕΡΓΟ** : Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Πάρκου , Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου.

ΘΕΜΑ: παράταση προθεσμίας

ΣΧΕΤ.:Υπ' αριθ. 5262/5-3-2007 αίτηση αναδόχου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 120/2005 Απόφ. Δ.Σ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 300.000 ευρώ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 142/2006 Απόφ. Δ.Ε

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :8/6/2006

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 306/2006 Απόφ. Δ..Ε

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 454.908,46 ευρώ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 355.963,54 ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ Τσερπές Αθανάσιος-Μενύχτας Φ.-Μποσνακίδης Θ.(ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 24,03 %

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ : 45.944,47 €

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Την Υπ' αριθ. 5262/5-3-2007 αίτηση αναδόχου και τούς λόγους που επικαλείται
2. Τα αιτήματα του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α. μεΑ. Για επέκταση του χώρου στάθμευσης μπροστά από την κεντρική πύλη του Κέντρου , την μετατροπή του πεζόδρομου σε μονόδρομο για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
3. την διεύρυνση του πλάτους της οδού, Νότια του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α. μεΑ.
4. την κατασκευή πάρκινγκ Ανατολικά Ιλάρχου Κουρκουτά .
5. τα αιτήματα των κατοίκων του Ανατολικού κέντρου για περιορισμό του κάθετου δρόμου (Βόρεια – Νότια) που διασχίζει το Πάρκο προς τις κατοικίες.
6. τις επιπλέον εργασίες καθαιρέσεων και χωματουργικών εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.
7. την σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την έγκριση των πιο πάνω μεταβολών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου , Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α , κατά 60 ημερολογιακές ημέρες έως τις 28/05 /2007

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19/03/2007

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Σ/ΝΑ : Αίτηση παρ. αναδόχου υπ' αριθμ' . 25910/11-12-2006
Αιτήματα κατοίκων - Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α. μεΑ.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Πάρκου, Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 28 Μαΐου 2007.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Νταγιόπουλος Γεώργιος

19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Ράλλης Γεώργιος
22. Τσακαλάκου Σταυρούλα
23. Τσερώνης Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 17 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ