

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 35/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 603/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 35η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 5-12-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβουσιδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Σπίνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 7) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος 9) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Λεϊκών κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική και 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Μέγαρο Χορού Καλαμάτας».

Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται και ο διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Τζαμουράνης Βασίλειος.

Η με αριθμ. πρωτ. 28008/3-12-2008 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

**ΘΕΜΑ :** Παράταση συμβατικής προθεσμίας.  
**ΕΡΓΟ :** << ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .>>  
**ΣΧΕΤ :** α) Η υπ' αριθμ.. πρωτ. 12338/2-6-08 αίτηση αναδόχου.  
β) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 17045/23 – 7 - 08. αίτηση αναδόχου.  
γ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 25027/27-10-08 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.

Με τις παραπάνω αιτήσεις ο ανάδοχος του έργου ζητά:

α) Με την πρώτη αίτησή του (αρ. πρωτ. 12338/08 ) παράταση 208 ημερών λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν κατά την έκδοση της οικοδομικής αδειάς του έργου και εν συνεχεία λόγω της αύξησης του συμβατικού αντικειμένου, των πυρκαγιών του 2007 , της απεργίας των φορτηγών στο διάστημα από 6/5 έως 18/5 /08 και της σεισμικής δραστηριότητας από 14/2/08 μέχρι τις 2/3/08.

Επί των ανωτέρω η Υπηρεσία μας όπως φαίνεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 12338/30-6-08 έγγραφό μας προς την Διαχειριστική Αρχή του ΥΠ.ΠΟ ,η οποία πρέπει να προεγκρίνει την παράταση σύμφωνα με τους κανόνες του Γ' Κ.Π.Σ , εισηγήθηκε την έγκριση για παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 126 Η.Η με αναθεώρηση..

β) Με την υπ' αριθμ πρωτ. 17045/08 αίτηση του ζητά διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης της πληρωμής του 7<sup>ου</sup> λογαριασμού πέραν του διμήνου από την υποβολή του (άρθρο 48 Π.Δ 609/85 ).

Ομοίως η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή (με τα έγγραφα αρ. πρωτ. 17045/29-7-08 & 22677/26-9-08 ) την έγκριση για την παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 66 Η.Η .

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις μας η Διαχειριστική Αρχή με έγγραφό της αρ. πρωτ. 25027/08 ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 192 Η.Η (ήτοι 126 Η.Η για την α' αίτηση & 66 Η.Η για την β' αίτηση) με αναθεώρηση .

Κατόπιν τούτων :

### Εισηγούμεθα

την έγκριση της παραπάνω παράτασης εκτέλεσης του έργου κατά των 192 ημερολογιακές ημέρες από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4γ του Ν. 1418/84 και άρθρο 36 παρ.6<sup>α</sup> του Π.Δ 609/85.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ**  
**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ**  
**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ**  
**ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Κοιν/ση :** Τεχνική Υπηρεσία

**Συν/να :** Αιτήσεις αναδόχου (αρ.πρωτ. 12338/08 & 17945/08.)

Έγγραφο ΥΠ.ΠΟ αρ. πρωτ. 25027/27-10-08

Έγγραφα Τ. Υ αρ. πρωτ. 12338/08, 17045/08 & 22677 /08"

Η διαδικασία συνεχίζεται με διαλογική συζήτηση ως εξής:

**ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:** Το θέμα είναι, μιας και είναι ο κ. Τζαμουράνης, σε ποιο βαθμό απορρόφησης είμαστε αυτή τη στιγμή;

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Δεν είμαστε πολύ καλά.

**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:** Δεν είμαστε καλά. Είμαστε περίπου στα 5.000.000 €, στο 40% και κάτι. Υπάρχει σε εκκρεμότητα και η πληρωμή λογαριασμού 1.500.000 € περίπου.

**ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:** Τα 7.000.000 € τα οποία ήρθαν φέτος εάν μας μείνουν και επειδή είναι από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο, πρέπει να τα επιστρέψουμε;

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Λοιπόν, πέρασε λίγο έξω στις προβλέψεις παρά την προσπάθεια η οποία καταβλήθηκε και παρά και τις υποσχέσεις που δόθηκαν στον Υπουργό. Ο βηματισμός δεν ήταν αυτός ο οποίος έπρεπε και το έργο αυτό θα περάσει ως γέφυρα σ' ένα μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι είχαμε υπολογίσει. Και αυτή η γέφυρα θα σημάνει και δυστυχώς και προβλήματα διότι το μέτρο είναι γύρω στα 21 εκατομμύρια ευρώ και σε επίπεδο Περιφέρειας έχουμε σωρεία από έργα και θα χάσουμε κάποια άλλα έργα. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτές τις 20 ημέρες που υπολείπονται έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες να γίνει ότι είναι δυνατόν ώστε η απορρόφηση να φτάσει στο "ταβάνι". Τώρα τι θα γίνει με τα υπολειπόμενα χρήματα γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι εδώ, τα έχουμε εδώ τα χρήματα, τα έχουμε στο ντουλάπι... Τα χρήματα αυτά, θα κάνω μία κουβέντα με τον κ. Δραβίλα στο Υπουργείο Πολιτισμού για να σας πω με ακρίβεια τι θα γίνει, φοβούμαι όμως ότι θα πάνε σε έργα τα οποία έχουν λογαριασμούς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κατά εκατόν ενενήντα δύο (192) ημερολογιακές με αναθεώρηση.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζάς Ν. Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης

8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Τσακαλάκου Σταυρούλα
22. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 16 Δεκεμβρίου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ