

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 38/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 632/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30^η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 38η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 23-12-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 646 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 631 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Οικονομάκου Μαρία, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουندούρος Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, και 9) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Λεικών κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 3) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης χρόνου υλοποίηση του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Μπασακίδης αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου 28780/12-12-2008 εισήγηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του εν λόγω έργου, η οποία έχει ως εξής:

«**ΘΕΜΑ :** Παράταση χρόνου υλοποίησης του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	: Υπουργείο Εσωτερικών
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	: 152.823/ΚτΠ10122/Β/28.9.05
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	: 1.295.308,06 € με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	: 303/2006 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 11-9-2006
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 78/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: INTRAKAT
8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	: 1.256.445,30 € με Φ.Π.Α
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	: 3,00 %
10. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	: 12 μήνες
11. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	: 31-12-2008 (470/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη :

α) την υπ' αρ. 470/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου μέχρι το τέλος του 2008,

β) την υπ' αρ. πρωτ. 28559/10-12-08 αίτηση του αναδόχου περί νέας παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου έως το τέλος Μαρτίου 2008,

γ) το άρθρο 4, παράγραφος 4.3 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης που αναφέρει ότι : «Ο χρόνος παράδοσης του Έργου καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή της τμηματικής προθεσμίας»,

δ) την αδυναμία του Δήμου να προβεί στην εμπρόθεσμη πληρωμή (τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής) της πρώτης πληρωμής λόγω της καθυστέρησης του Υπουργείου Εσωτερικών να ανταποκριθεί στο αίτημα εκταμίευσης του Δήμου (αρ. πρωτ. 11096/19-5-2008 έγγραφο) παρά τις συνεχείς οχλήσεις (αρ. πρωτ. 21115/11-9-2008 έγγραφο),

ε) το γεγονός ότι ο Ανάδοχος με βάση την προαναφερομένη καθυστέρηση στην καταβολή του τιμήματος, δικαιούταν να αναστείλει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 7.16 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης,

στ) την εξόφληση της πρώτης πληρωμής του Αναδόχου την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008,

ζ) το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών που προκαλούσε όχληση στην κυκλοφορία των οχημάτων ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο η οποία είναι μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα εντός των κτηρίων των φορέων και δεν διαταράσσει σε καμία περίπτωση την εύρυθμη λειτουργία της πόλης,

η) την υπ' αρ. πρωτ. 153.527/ΨΣ10863-Β/29-9-08 οριζόντια παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ενταγμένων έργων της Πρόσκλησης 93 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» από την ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση υλοποίησης όλων των έργων για τα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών των Δήμων, με νέα ημερομηνία λήξης φυσικού αντικείμενου τις 31 Ιανουαρίου 2009

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

την παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.3 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΠΕ

1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος
2. Κάτσος Παναγιώτης

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τζαμουράνης Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μπασακίδης Νικόλαος

ΣΥΝ/ΝΑ : 1. Η υπ' αρ. πρωτ. 28559/10-12-08 αίτηση του αναδόχου
2. Η υπ' αρ. πρωτ. 153.527/ΨΣ10863-Β/29-9-08 οριζόντια παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ενταγμένων έργων της Πρόσκλησης 93»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας» έως τις 31 Ιανουαρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.3 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Νταγιόπουλος Γεώργιος
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 12 Ιανουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ