

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 406/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Μαΐου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 18/24-05-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (προσέλευση στην υπ' αριθ. 395 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 397 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 393 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονομάκου Μαρία, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης Δημήτριος και 24) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 395 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Σπίνος Γεώργιος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία και 4) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Δημοτικά Διαμερίσματα».**

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 11200/18-5-07 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : ' ' ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ' '

(Κ.Α. 30.7323.13)

ΘΕΜΑ :

- ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
- 1<sup>ου</sup> ΠΚΚΤΜΝΕ
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

**Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 120/2005 αποφ. Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 150.000,00 ευρώ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 258.204,30 ευρώ με Φ.Π.Α
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 362/2006 απ. Δ.Ε.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/08/2006
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 410/2006 αποφ. Δ. Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΔΕ
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 3,00 %
10. ΣΥΜΒΑΣΗ : ΠΟΣΟΥ: 254.660,00 Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ την 27/11/06 λήξη 27/05/07

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Σας υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου συνταγμένους και θεωρημένους από την Τ.Υ του Δήμου .

**1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες και τις Νέες εργασίες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο που προέκυψαν και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Η άντληση κονδυλίων για νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών.

Οι αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό του αθροίσματος της σύμβασης , ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 210.469,04 € χωρίς Φ.Π.Α. και 40.660,00 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο € 254.660,00

- Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας & το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις σε ποσότητες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο, καθώς και τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

#### Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων

1. **Κεφάλαιο Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 291,00
2. **Κεφάλαιο Χωματοουργικά** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.567,92
3. **Κεφάλαιο Σκυροδέματα** : μηδέν
4. **Κεφάλαιο Οδοστρωσία** : μηδέν
5. **Λιθοδομές** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 7.852,93
6. **Κεφάλαιο Καλύψεις** : μηδέν
7. **σιδηρές κατασκευές** : μηδέν
8. **Κεφάλαιο Εξοπλισμός** : μηδέν
9. **Κεφάλαιο Ηλεκτρολογικά**: νέες εργασίες € 13.552,95

#### Πληροφοριακά στοιχεία επί των νέων εργασιών

Νέες εργασίες περιλαμβάνονται στις ομάδες των χωματοουργικών , λιθοδομών, και εργασιών Η/Μ Αναλυτικότερα είναι :

- Το άρθρο Ν.Τ.1 αφορά Την διάνοιξη τάφρων με τα χέρια .
- Το άρθρο Ν.Τ.2 εκσκαφές θεμελίων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη
- Το άρθρο Ν.Τ.3 εκσκαφές θεμελίων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη
- Το άρθρο Ν.Τ.4 φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων
- Το άρθρο Ν.Τ.5 κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων
- Το άρθρο Ν.Τ.6 διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών
- Το άρθρο Ν.Τ.7 κοινές γωνιολιθοδομές
- Το άρθρο Ν.Τ.8 διαμόρφωση όψεων ακανόνιστων λιθοδομών
- Το άρθρο Ν.Τ.9 μόρφωση εξέχουσων ακμών
- Το άρθρο Ν.Τ.10 έως Το άρθρο Ν.Τ.25 αφορά εργασίες Η/Μ στις πλακοστρώσεις στην Πάνω Βέργα (πηγή Ούμπλου) οι εργασίες δεν προεβλέποντο από την μελέτη και εντάχθηκαν μετά από αίτημα του προέδρου του τοπικού συμβουλίου για την ολοκληρωμένη λειτουργικότητα του έργου .

#### Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	: € 183.016,56	€ 3.530,95	€ 27.452,48	€ 40.660,00	€ 254.660,00
1 <sup>ου</sup> Α.Π.	: € 210.469,02	€ 3.530,95	€ 0,02	€ 40.660,00	€ 254.660,00

#### Παρατάσεις

➤ **Λήξη συμβατικού χρόνου την 27/05/2007**

**Προτεινόμενη :** εξήντα ημερολογιακές ημέρες έως 27/07/2007

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Την Υπ' αριθ. 8547/17-4-2007 αίτηση αναδόχου και τούς λόγους που επικαλείται
2. Το αίτημα του προέδρου του τοπικού συμβουλίου για την εγκατάσταση δικτύου φωτισμού στην ανάπλαση της Πάνω Βέργας, στη διαδρομή για την πηγή Ούμπλου
3. στη καθυστέρηση έναρξης των εργασιών στο ΔΔ Αλαγονίας διότι προηγούνται τα δίκτυα ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΚ, στον χώρο των πλακοστρώσεων.
4. Τη διεύρυνση του χώρου της πλατείας στο ΔΔ Λείκων
5. την έγκριση των Νέων εργασιών
6. τις επιπλέον εργασίες καθαιρέσεων και χωματουργικών εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.
7. την σύνταξη και έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. & του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ για την έγκριση των πιο πάνω μεταβολών

**Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :**

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

- **Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ** σύμφωνα με τις διατάξεις.-
- α) Του άρθρου 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85
  - β) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/96
  - γ) Του Ν. 3481/06 ΦΕΚ 162/Α/2-8-06 Άρθρο 4
- **Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου**, Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α, κατά 60 ημερολογιακές ημέρες έως τις 28/07 /2007

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 07/05/2007

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ :

- 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ος</sup> ΠΚΤΜΝΕ
- αίτηση παράτασης αναδόχου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**I. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Δημοτικά Διαμερίσματα» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 28/7/2007.**

**II. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του**

**Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο Ζωντανό Ηλία ΕΔΕ, και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Δημήτριος
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπασακίδης Νικόλαος
19. Νταγιόπουλος Γεώργιος
20. Οικονομάκου Μαρία
21. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
22. Πολίτης Δημήτριος
23. Τσερώνης Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 6 Ιουνίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ