

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 424/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25<sup>η</sup> Αυγούστου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. 17/21-08-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλοΐμονος Ιωάννης, 4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 7) Διασάκος Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 430 απόφαση), 8) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 9) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος, 15) Μάλαμας Παναγιώτης, 16) Μαλαπάνης Χρήστος, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαστοράκης Δημήτριος, 19) Μαυρέα Αικατερίνη, 20) Μέλιος Ιωάννης, 21) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 416 απόφαση), 22) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 417 απόφαση), 23) Μπαστακός Παναγιώτης, 24) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 25) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 26) Πασχάλης Γεώργιος, 27) Πουλόπουλος Δημήτριος, 28) Σούμπλης Μιχαήλ, 29) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 30) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονομόπουλος Βασίλειος, 4) Σπίνος Γεώργιος, και 5) Τσώλης Πέτρος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Φυτεύσεις και δευτερεύοντα δίκτυα (Ν. Είσοδος, ΜΟΛΑΚ, κλπ.)».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 25-8-2006 εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: 1<sup>η</sup> παράταση περάτωσης έργου "Φυτεύσεις και δευτερεύοντα δίκτυα (Ν. Είσοδος, ΜΟΛΑΚ, κλπ)" με Κ.Α. 35.7322.01

ΣΧΕΤ.: Αίτηση με αρ. πρωτ. 17387/21-8-2006/Ξυδέας Ευάγγελος Ε.Δ.Ε.

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΣΑΤΑ 2006
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	121/2006 (Α.Δ.Ε.)
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: Κ.Α.: 35.7322.01	48.000 ευρώ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Φ.Π.Α. 19%:	41.906,06 ευρώ 7.962,15 ευρώ
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	141/2006 (Α.Δ.Ε.)
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	27/04/2006
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	204/2006 (Α.Δ.Ε.)
8. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:	ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - γεωπόνος
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	15%
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	23/06/2006
12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:	23/08/2006
13. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	35.620,15 ευρώ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 42.387,98 ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α.

Με την σχετική αίτηση ο κ. Ξυδέας Ευάγγελος Ε.Δ.Ε. που είναι ανάδοχος του έργου «Φυτεύσεις και Δευτερεύοντα δίκτυα (Ν. Είσοδος, Νέδοντας, ΜΟΛΑΚ, κ.λ.π.)» ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι τις 23-10-2006.

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 12918/23-06-2006 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Φυτεύσεις και Δευτερεύοντα δίκτυα (Ν. Είσοδος, Νέδοντας, ΜΟΛΑΚ, κ.λ.π.)» με ημερομηνία περάτωσης την 23/8/2006,
2. τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο χώρο του έργου
3. τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στον κεντρικό αγωγό άρδευσης του έργου

εισηγούμεθα

την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Φυτεύσεις και Δευτερεύοντα δίκτυα (Ν. Είσοδος, Νέδοντας, ΜΟΛΑΚ, κ.λ.π.)» μέχρι 23 Οκτωβρίου 2006 θεωρώντας ότι ο χρόνος αυτός είναι αρκετός για την ολοκλήρωση του έργου.

Η παράταση θα δοθεί χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  
α.α.  
(υπογραφή)»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Φυτεύσεις και δευτερεύοντα δίκτυα (Ν. Είσοδος, Νέδοντας, ΜΟΛΑΚ, κ.λ.π.)» μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2006 θεωρώντας ότι ο χρόνος αυτός είναι αρκετός για την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου.**

**Η παράταση θα δοθεί χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου πλην της νόμιμης αναθεώρησης.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλοΐμονος Ιωάννης
3. Αργυροπούλου Βασιλική
4. Βασιλάκη Γεωργία
5. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
6. Διασάκος Νικόλαος
7. Δικαιουλάκος Βασίλειος
8. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουμουνδούρος Νικόλαος
13. Λαφαζάνος Γεώργιος
14. Μάλαμας Παναγιώτης
15. Μαλαπάνης Χρήστος
16. Μασούρας Γρηγόριος
17. Μαστοράκης Δημήτριος
18. Μαυρέα Αικατερίνη
19. Μέλιος Ιωάννης
20. Μπάκας Δημήτριος

21. Μπάκας Ιωάννης
22. Μπαστακός Παναγιώτης
23. Νταγιόπουλος Γεώργιος
24. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
25. Πασχάλης Γεώργιος
26. Πουλόπουλος Δημήτριος
27. Σούμπλης Μιχαήλ
28. Τσακαλάκου Σταυρούλα
29. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 30 Αυγούστου 2006  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.  
Ευαγγελία Παπαδοπούλου