

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 25/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 524/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α Αυγούστου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 25/27-07-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 520 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας Δημήτριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Οικονομάκου Μαρία, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 509 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Κλειδώνας Θεοφάνης, και 4) Λαγανάκος Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Τ.Δ. Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο Τοπικό Διαμέρισμα Λαδά.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρίσκεται ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας, κ. Αντώνιος Μανιάτης.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
 Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση γηπέδου και θέρμανση Δημοτικού Καταστήματος στο Δ.Δ. Λαδά».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην από 23-7-07 (με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 16692/24-7-07) εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΑΔΑ
Κ.Α. 30.7322.32

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ :	ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ :	77/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :	25.000 €
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :	33.104,02 € με Φ.Π.Α
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	522/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :	17/01/2007
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :	29/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ :	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :	5,00 %
10. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :	60 ημέρες

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Α) την υπ' αρ. πρωτ. 15988/16-7-07 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ότι απαιτείται για την ορθή ολοκλήρωση της εργολαβίας η σύνταξη και έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα
 Β) το υπ' αρ. πρωτ. 15571/10-7-07 έγγραφο του αναδόχου που αναφέρει το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που δε συμπεριλαμβάνονται στην υπάρχουσα μελέτη.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-8-07 σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36, παρ. 6α του Π.Δ 609/85 .

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝ/ΝΑ: 1. Η υπ' αρ. πρωτ. 15988/16-7-07 αίτηση του αναδόχου
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 15571/10-7-07 έγγραφο του αναδόχου»

Ακολούθως το λόγο λαμβάνει ο κ. Ηλιόπουλος Παν. ο οποίος λέει τα εξής:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Πρόκειται για έργο που έχει ξεκινήσει από πέρσι. Σε λίγο έρχεται χειμώνας και το έργο θα μείνει στη μέση. Ας μην είμαστε τόσο φειδωλοί στις παρατάσεις και καλύτερα να ελέγχουμε και να πιέζουμε τους εργολάβους ώστε να ολοκληρώνουν τα έργα που αναλαμβάνουν εντός των προθεσμιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση γηπέδου και θέρμανση Δημοτικού Καταστήματος στο Δ.Δ. Λαδά» μέχρι τις 31-8-2007, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κοσμόπουλος Βασίλειος
8. Κουδούνης Αργύριος
9. Κουρκουτάς Γεώργιος
10. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

1. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά)

11. Μπάκας Δημήτριος
12. Μπάκας Ιωάννης
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Ράλλης Γεώργιος
19. Σπίνος Γεώργιος
20. Τσακαλάκου Σταυρούλα
21. Τσερώνης Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 7 Αυγούστου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ