

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 530/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 26/29-08-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 528 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος και 23) Σπίνος Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος Γεώργιος, 2) Ράλλης Γεώργιος, 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 4) Τσερώνης Κων/νος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα συγκεκριμένα Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Δημοτική οδοποιία Καλαμάτας (2006).

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 18322/14-8-07 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (2006) .
ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΣΧΕΤ. : Υπ' αριθμ. 16932/26 -7-07 αίτηση του αναδόχου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Δ.Π.
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 250.000,00 €
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 360.909,71 Ευρώ με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 347/2006 Δ.Ε .
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 21-8-2006
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 409/2006 απ. Δ.Ε
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 299.104,47 € με Φ.Π.Α
8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 22-11-06 αριθμ. πρωτ. 24660
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 17,12 %.
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 120 Ημέρες έως 23 – 3 -07.
Και έως 30-7-2007 υπ' αριθ. 292/2007 απόφαση Δ.Σ
12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ : 2^{ος} λογαριασμός 86.792,65 €.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ πρωτ.16932/26-7-07 αίτηση του αναδόχου, τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας ότι :

1. Λόγω του ότι υπήρξε καθυστέρηση των εργασιών αποχέτευσης και ύδρευσης από εργολαβίες και τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ καθώς και από μετατοπίσεις δικτύων από οργανισμούς κοινής ωφέλειας Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, έχει καθυστερήσει χρονικά η πρόοδος των εργασιών (ποσοστό εκτέλεσης 30 %) και είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στην εγκεκριμένη προθεσμία

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 30-10-07 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^α του Π.Δ 609/85 .

Καλαμάτα 08 - 08 - 07

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Δημοτική οδοποιία Καλαμάτας (2006)» μέχρι και τις 30-10-2007, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος

12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 6 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ