

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 532/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 26/29-08-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 528 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος και 23) Σπίνος Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος Γεώργιος, 2) Ράλλης Γεώργιος, 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 4) Τσερώνης Κων/νος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα συγκεκριμένα Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5(i) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή τμημάτων οδού Βασ. Γεωργίου (Περιοχή επέκτασης σχεδίου Καλαμάτας)».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 18125/10-8-07 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

*ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ*

*ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)»*

*Κ.Α. 30.7326.15*

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΘΗΣΕΑΣ
2. **ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :** 121/2006 απ.Δ.Σ.
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 1.969.734,53 ευρώ με Φ.Π.Α
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 202/2006 αποφ. Δ.Ε.
5. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 29/05/2006  
*Λήξη συμβατικής προθεσμίας 01/09/2007*
6. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :** 269/2006 αποφ. Δ. Ε.
7. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.
8. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 28,74 %

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

1. Λαμβάνοντας υπόψη :

Α) την υπ. αριθμ. 17178/30-07-2007, αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,

Β) τους λόγους, που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις τις υπηρεσίας ότι :

α) εκτελέστηκαν επιπλέον εργασίες, λόγω επέκτασης κατασκευής του αγωγού ομβρίων και ολοκλήρωσης του δρόμου στην περιοχή του ρέματος «ΡΙΖΟΥ» από την οδό Βασ. Γεωργίου έως την οδό Λακωνικής.

β) υπάρχουν προβλήματα με τις μετατοπίσεις στύλων της ΔΕΗ, που προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή συνέχιση των εργασιών, καθώς και με την κατασκευή και προσαρμογή των φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης επί της Βασ. Γεωργίου στα υπόμετρα της ερυθράς, που εκτελούνται σήμερα από εργολαβίες της ΔΕΥΑΚ.

γ) ενώ, οι εργασίες βρίσκονταν στο στάδιο της οδοστρωσίας, υπογράφηκε νέα σύμβαση από τη ΔΕΥΑΚ για την κατασκευή κεντρικού αγωγού ύδρευσης επί της Βασ. Γεωργίου, από Κοσμοπούλου έως το ύψος της οδού Αύρας, με αποτέλεσμα καθυστέρηση εργασιών σε τμήμα της βορεινής λωρίδας, λόγω εκσκαφής και επαναπλήρωσης χάνδακα για την τοποθέτηση του ανωτέρω αγωγού.

δ) κατά την εκτέλεση των εργασιών, προέκυψαν ορισμένα πολεοδομικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, όπως π.χ. κατεδάφιση διωρόφου οικοδομής Σταυριανέα, ολοκλήρωση μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής στη διασταύρωση των οδών Βασ. Γεωργίου & Αύρας κλπ.

ε) κατά τις βροχερές ημέρες και σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση βροχερών ημερών της ΕΜΥ για την πόλη μας, όπου η συνολική διάρκεια βροχοπτώσεων είναι περίπου δύο (2) μήνες), δεν υπήρχε δυνατότητα εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών και εργασιών οδοστρωσίας λόγω λάσπης, ενώ έγιναν και διακοπές εργασιών κατά τις ημέρες του καύσωνα,

με αποτέλεσμα η πρόοδος των εργασιών να έχει καθυστερήσει χρονικά και να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα, που απομένει έως και τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας του έργου την 01 – 09 – 2007.

### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδιασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του ΠΔ609/85 την κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 31/12/2007.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων  
ΣΥΝ/ΝΑ: 1. αίτηση αναδόχου  
2. πιστοποιητικό Ε.Μ.Υ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 31-12-2007, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας

5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 10 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ