

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 29/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 611/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Οκτωβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 29/05-10-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (προσέλευση στην υπ' αριθ. 598 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (προσέλευση την υπ' αριθ. 598 απόφαση), 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 607 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 603 απόφαση), 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 607 απόφαση), 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 600 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Μπάκας Δημήτριος και 3) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο συγκεκριμένο Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση διάνοιξης και οδοστρωσία δρόμου (Άνω – Κάτω Βέργας)».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 22292/1-10-07 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ – ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 150.000 €
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 233.631,18 € με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 491/2006 αποφ. Δ.Ε
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 12/12/2006
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 578/2006 απόφ. Δ.Ε
7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΕΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 2 %.
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 228.958,56 € με Φ.Π.Α. την 22/2/2007
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 120 ημερολογιακές ημέρες
12. 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ : μέχρι 20-9-07 με την 453/2007 απόφ. Δ.Σ.
13. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ : 2^{ος} λογαριασμός 64.500,00 €.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ πρωτ. 19570/3-9-07 αίτηση του αναδόχου, τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας ότι :

1. Ιδιοκτήτης ελαιοπεριβόλου, διαμέσου του οποίου διέρχεται ο δρόμος, παρ' ότι αρχικά με υπεύθυνη δήλωσή του επέτρεψε την διάνοιξη στη συνέχεια αναίρεσε και εμποδίζει την συνέχιση των εργασιών διάνοιξης, με αποτέλεσμα αυτές να έχουν διακοπή μέχρι να βρεθεί λύση.
2. Υπήρξε καθυστέρηση στη λήψη, του προβλεπόμενου για την οδοστρωσία, κοκκώδους υλικού από δανειοθάλαμο της περιοχής, επειδή η σχετική άδεια από το Δασαρχείο Καλαμάτας δόθηκε στις 27/8/07.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως και 20-12-07 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^ο του Π.Δ 609/85 .

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27-9-2007

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»

Συνεχίζοντας ο κ. Σπίνος λέει τα εξής:

ΣΠΙΝΟΣ: Πρόκειται για δύσκολο έργο κατά την εκτέλεση του οποίου, λόγω του ανάγλυφου του εδάφους, ο εργολάβος έχει συναντήσει προβλήματα, μεταξύ των άλλων και ιδιοκτησιακά. Φτάνει στο τέλος του και δικαιολογείται η παράταση.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τα βράχια κατρακυλάνε και το θέαμα είναι πολύ άσχημο.

ΧΕΙΛΑΣ (Πρόεδρος Τ. Σ. Βέργας): Η σύνδεση Πάνω – Κάτω Βέργας είναι ένα σημαντικό έργο και γίνεται μεγάλος αγώνας. Το έργο είναι πράγματι δύσκολο, προχωρά όμως ομαλά, αλλά έχει γίνει περικοπή και θα πρέπει να συμπληρωθεί το ποσό για να ολοκληρωθεί η διάνοιξη γίνει μέχρι τον παλιό οικισμό. Θα πρέπει όμως να επισημάνω ότι το Δασαρχείο καθώς και η Πυροσβεστική έχουν προβλέψει και έχουν αποφανθεί ότι πρέπει ο δρόμος να γίνει εκτός οικισμού, γιατί ο υπάρχον διανοιχθέντας δρόμος είναι προσβάσιμος μόνο από μικρά οχήματα. Θα πρέπει να συνεχισθεί ο δρόμος μέχρι το ΑΡΟΖΑ για να γίνει σωστός δρόμος εθνικών προδιαγραφών.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κανείς δεν αμφιβάλει για τη σημασία του έργου. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις όσον αφορά στο τεχνικό μέρος και έχουν δοθεί οδηγίες, γιατί δεν έχει γίνει και με τον καλύτερο τεχνικά τρόπο. Υπάρχει και μικρό περιβαλλοντικό ζήτημα. Το Καλάθι είναι εξαιρετικής περιβαλλοντικής σημασίας και δεν ξέρω πως θα επουλωθούν τα τραύματα στο βουνό, αλλά δεν είναι και η καλύτερη θέα. Ο δρόμος δεν βοηθά μόνο στη σύνδεση των οικισμών, αλλά γενικότερα και θα μπορούσε να γίνει με αποφυγή της πληγής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση διάνοιξης και οδοστρωσία δρόμου (Άνω – Κάτω Βέργας)» μέχρι και τις 20-12-2007, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΕΡΓΑΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1.	Αθανασόπουλος Κων/νος	Χειλάς Ευάγγελος
	2.	Αλευράς Διονύσιος	
	3.	Γιαννακούλας Γρηγόριος	
	4.	Γουρδέας Ανδρέας	
	5.	Ηλιόπουλος Αθανάσιος	
	6.	Ηλιόπουλος Ιωάννης	
	7.	Ηλιόπουλος Παναγιώτης	
	8.	Καμβυσίδης Ιωάννης	
	9.	Κλείδωνας Θεοφάνης	
	10.	Κοσμόπουλος Βασίλειος	
	11.	Κουδούνης Αργύριος	
	12.	Κουρκουτάς Γεώργιος	
	13.	Λαγανάκος Γεώργιος	
	14.	Μιχαλόπουλος Σωτήριος	
	15.	Μπασακίδης Νικόλαος	

16. Οικονομάκου Μαρία
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 18 Οκτωβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ