

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 616/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14^η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 22/08-12-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 4) Διασάκος Νικόλαος, 5) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 11) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 12) Λαφαζάνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 627 απόφαση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 638 απόφαση), 13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος, 15) Μαστοράκης Δημήτριος, 16) Μαυρέα Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 640 απόφαση) , 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπαστακός Παναγιώτης, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Πασχάλης Γεώργιος, 22) Πουλόπουλος Δημήτριος, 23) Σούμπλης Μιχαήλ 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 26) Τσώλης Πέτρος και 27) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Αλοίμονος Ιωάννης, 3) Αργυροπούλου Βασιλική, 4) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Μάλαμας Παναγιώτης, 6) Μπάκας Δημήτριος, 7) Οικονομόπουλος Βασίλειος και 8) Παπαμικρούλης Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6 (iii) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργων – Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. – παράταση προθεσμίας περάτωσης των παρακάτω έργων (iii) «Ασφαλτοστρώσεις Δημ. οδών Καλαμάτας» (1^{ος} Α.Π.Ε. & παράταση προθεσμίας).

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη σχετική εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«**ΘΕΜΑ** : Α) ΈΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Β) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (έργο έτους 2006).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 445.000,00 €
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 563.364,45 με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 109/2006 Δ.Ε.
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17-4-06
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 168/2006 απ. Δ.Ε.
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 444.903,68 με Φ.Π.Α.
8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 4/7/06 αρ. πρωτ. 13854
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 21,03%.
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 6-10-06 παράταση έως 15-11-06 και έως 31-12-06.
12. ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ: 2^{ος} Λογαριασμός 257.747,30 €

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α) Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει , τις ποσοτικές αυξομειώσεις των εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση και την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου, με την ασφαλτόστρωση επιπλέον δρόμων από αυτούς που προέβλεπε η αρχική μελέτη , όπως είναι η οδός Αριστείδου , Αριστομένους , Αριστοτέλους , Αθηνών από Καρέλια έως Κόμβο Ζαφείρη κλπ.

Οι επιπλέον ποσότητες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από τις έλατον εργασίες .

Β) Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. Πρωτ. 25720/7-12-06 , αίτηση του αναδόχου , τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας, λόγω ένταξης στο έργο προς κατασκευή νέων δρόμων, λόγω του ότι στην οδό Παλαιολόγου πρόκειται να γίνουν από την ΔΕΥΑΚ έργα ύδρευσης και λόγω κακών καιρικών συνθηκών , βροχερές ημέρες έχει καθυστερήσει χρονικά η πρόοδος των εργασιών και είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στην συμβατική προθεσμία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- A) Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις :
- 1) του άρθρου 4^{ου} του Ν. 2372/96.
 - 2) του άρθρου 43 & 5 του Ν. 609/85.
 - 3) του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2940/2001.
- B) Την παράταση προθεσμίας κατά **60 ημέρες** μέχρι την 1-3-07 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6 α του Π.Δ.609/085.

Καλαμάτα 8 – 12 -06

**Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕΧ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

Κοιν/ση : Τ.Υ Δήμου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντος του κ. Διασάκου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- I. Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Καλαμάτας (έργο έτους 2006)» όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο Χαρίτο Γεώργιο Ε.Δ.Ε. και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.**
- II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου κατά εξήντα (60) ημέρες μέχρι την 1-3-2007.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασιλάκη Γεωργία
2. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
3. Διασάκος Νικόλαος
4. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης

7. Κοσμόπουλος Βασίλειος
8. Κουδούνης Αργύριος
9. Κουμουνδούρος Νικόλαος
10. Κυριακόπουλος Γεώργιος
11. Λαφαζάνος Γεώργιος
12. Μαλαπάνης Χρήστος
13. Μασούρας Γρηγόριος
14. Μαστοράκης Δημήτριος
15. Μαυρέα Αικατερίνη
16. Μέλιος Ιωάννης
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπαστακός Παναγιώτης
19. Νταγιόπουλος Γεώργιος
20. Πασχάλης Γεώργιος
21. Πουλόπουλος Δημήτριος
22. Σούμπλης Μιχαήλ
23. Σπίνος Γεώργιος
24. Τσακαλάκου Σταυρούλα
25. Τσώλης Πέτρος
26. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 19 Δεκεμβρίου 2006
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.
Πασχαλιά Μουρκάκου