

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 619/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14^η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 22/08-12-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 4) Διασάκος Νικόλαος, 5) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 11) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 12) Λαφαζάνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 627 απόφαση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 638 απόφαση), 13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος, 15) Μαστοράκης Δημήτριος, 16) Μαυρέα Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 640 απόφαση) , 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπαστακός Παναγιώτης, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Πασχάλης Γεώργιος, 22) Πουλόπουλος Δημήτριος, 23) Σούμπλης Μιχαήλ 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 26) Τσώλης Πέτρος και 27) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Αλοίμονος Ιωάννης, 3) Αργυροπούλου Βασιλική, 4) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Μάλαμας Παναγιώτης, 6) Μπάκας Δημήτριος, 7) Οικονομόπουλος Βασίλειος και 8) Παπαμικρούλης Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6 (vi) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργων – Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. – παράταση προθεσμίας περάτωσης των παρακάτω έργων (vi) «Διάνοιξη τμημ. τοπικού οδικού δικτύου περιοχής Ράχης – Φραγκοπήγαδο» (1^{ος} Α.Π.Ε. & παράταση προθεσμίας).

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«**ΘΕΜΑ :** 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
2. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΑΧΗΣ – ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑΔΟ (R221 – R232 – R232P – R253 - R19 – R13)»

Κ.Α. 30.7326.04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** Γ'ΚΠΣ
2. **ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :** 314/2005 απ.Δ.Σ.
4. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 380.625,27 ευρώ με Φ.Π.Α
5. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 205/2005 απ. Δ.Ε
6. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 25/7/05
Λήξη συμβατικής προθεσμίας : 27/9/06
7. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 264/2005 αποφ. Δ. Ε.
8. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** Κ/Ξ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
9. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 19,04 %

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Λαμβάνοντας υπόψη :
 - Α) την υπ. αριθμ. 15562/26-07-2006, αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
 - Β) τους λόγους, που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις τις υπηρεσίας ότι : υπήρξε διακοπή εργασιών λόγω κατασκευής αγωγών ομβρίων, αποχέτευσης & ύδρευσης από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ., στους υπο κατασκευή δρόμους & πεζοδρόμους από τις 25/7/06 έως και σήμερα 18/9/06, χωρίς αυτές να έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα η πρόοδος των εργασιών να έχει καθυστερήσει χρονικά και να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα, που απομένει έως και τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας του έργου την 27 – 09 – 2006.
 - Γ) ότι η ανωτέρω εισήγηση για παράταση, απεστάλη με το υπ'αριθμ. 19616/19-9-06 διαβιβαστικό του Δήμου, για προέγκριση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου & παρελήφθη το έγγραφο της προέγκρισης της Περιφέρειας, από την Τ.Υ. του Δήμου, στις 30-11-06.
2. Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Διάνοιξη Τμημάτων Τοπικού Οδικού Δικτύου Στις Περιοχές Ράχη – Φραγκοπήγαδο» θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
 - Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.673,43 € χωρίς ΦΠΑ
 - Β) Η συνολική δαπάνη στο έργο (308.138,97 €) σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης (308.138,97 €) είναι μειωμένη κατά 0,00 €.

Γ) Η σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών οφείλεται σε διαφορές ποσοτήτων, που προέκυψαν σε επιμετρήσεις εργασιών.

Δ) Ο ανωτέρω 1^{ος} ΑΠΕ απεστάλη με το υπ' αριθμ. 24828/27-11-06 διαβιβαστικό του Δήμου για προέγκριση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου & παρελήφθη το έγγραφο της προέγκρισης της Περιφέρειας από την Τ.Υ. του Δήμου στις 4-12-06.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του ΠΔ609/85 την κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 27/11/2006

2. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με :

Α) το άρθρο 4 του Ν.2372/96

Β) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89 και

Γ) το άρθρο 2 παρ. 2. του Ν.2940/2001

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων

ΣΥΝ/ΝΑ : Προεγκρίσεις από Περιφέρεια»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντος του κ. Διασάκου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

I. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Διάνοιξη τμημάτων τοπικού οδικού δικτύου στις περιοχές Ράχης – Φραγκοπήγαδο (R221 – R232 – R232P – R253 - R19 – R13)» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και λήξη την 27-11-2006.

II. Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του παραπάνω έργου όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο "Κ/Ξ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ" και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασιλάκη Γεωργία

2. Γιαννακόπουλος Διονύσιος

3. Διασάκος Νικόλαος

4. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Κοσμόπουλος Βασίλειος
8. Κουδούνης Αργύριος
9. Κουμουνδούρος Νικόλαος
10. Κυριακόπουλος Γεώργιος
11. Λαφαζάνος Γεώργιος
12. Μαλαπάνης Χρήστος
13. Μασούρας Γρηγόριος
14. Μαστοράκης Δημήτριος
15. Μαυρέα Αικατερίνη
16. Μέλιος Ιωάννης
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπαστακός Παναγιώτης
19. Νταγιόπουλος Γεώργιος
20. Πασχάλης Γεώργιος
21. Πουλόπουλος Δημήτριος
22. Σούμπλης Μιχαήλ
23. Σπίνος Γεώργιος
24. Τσακαλάκου Σταυρούλα
25. Τσώλης Πέτρος
26. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 20 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.
Πασχαλιά Μουρκάκου