

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 30/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 621/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Οκτωβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 30/12-10-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας (προσέλευση στην υπ' αριθ. 625 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Δημήτριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθ. 625 απόφαση) και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 4) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος,

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης απουσία του κ. Δημάρχου ο οποίος παρευρίσκεται σε εκδήλωση (έκθεση φωτογραφίας) της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα με θέμα «Τα φρούρια της Ελλάδας» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο. Ο κ. Δήμαρχος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 619 απόφασης.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αφού ενημερώνει το Σώμα ότι η παράταση εκτέλεσης του έργου οφείλεται στην αλλαγή της μελέτης που έγινε με την αντικατάσταση του ανελκυστήρα σκάλας με πλατοφόρμα για άτομα με ειδικές ανάγκες που προβλεπόταν, από κανονικό ανελκυστήρα ειδικών προδιαγραφών και για άτομα με ειδικές ανάγκες, στη συνέχεια αναφέρεται στη με αριθμ. πρωτ. 23206/10-10-07 σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«**ΘΕΜΑ** : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου.

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ.
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ. : Αρ. 92/07 Δ.Ε.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 173.000,00 ΕΥΡΩ.
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 145.497,08. ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και 173.213,33 ευρώ (συμπερ. Φ.Π.Α)
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : Υπ' αριθμ. Αποφ. Δ.Ε 493/2006 Δ,Ε
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 12-12 - 06 .
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. : Αποφ. Δ.Ε αρ. 579/28-12-07 .
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : << Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε .
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 1,55%.
10. Α.Φ.Μ. : ΑΝΑΔΟΧΟΥ : 099988463 ΙΖ Δ.Ο.Υ ΑΘΗΝΩΝ .
11. 1^{ος} ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑΣ : Απόφ. Δ..Σ αρ. 536 / 3 – 9 - 07.

Ιστορικό

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το έργο περατώνεται στις 17/10/07.

Στις 3/9/07 με την υπ' αριθμ. 536/07 αποφ. του Δ.Σ εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακ. Πίνακας Εργασιών με τον οποίο αντικαταστάθηκε η τοποθέτηση ανελκυστήρα σκάλας με πλατφόρμα για άτομα με ειδικές ανάγκες με κανονικό ανελκυστήρα βάρους 600 kgr. ειδικών προδιαγραφών και για άτομα με ειδικές ανάγκες .

Ο ανάδοχος με την αίτησή του αρ. πρωτ. 21517/26-9-07 αιτείται την παράταση για εκτέλεση του έργου κατά τρεις μήνες σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρει αναλυτικά.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα πιο πάνω και τους λόγους της αίτησης του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 α και 8 του Π.Δ 609/85

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση κατά δυόμισι μήνες ήτοι μέχρι τις 31/12/2007

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Συν/να : Αίτηση αρ.πρωτ. 21517/07.
ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες» με αναθεώρηση κατά δυόμισι μήνες ήτοι μέχρι τις 31-12-2007, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Ιωάννης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλείδωνας Θεοφάνης
8. Κουδούνης Αργύριος
9. Κουρκουτάς Γεώργιος
10. Λαγανάκος Γεώργιος
11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
12. Μπάκας Δημήτριος
13. Μπάκας Ιωάννης

14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Νταγιόπουλος Γεώργιος
16. Οικονομάκου Μαρία
17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος
19. Σπίνος Γεώργιος
20. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 23 Οκτωβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ