

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 672/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21^η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 23/15-12-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Βασιλάκη Γεωργία, 4) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 5) Διασάκος Νικόλαος, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 674 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος, 15) Μαστοράκης Δημήτριος, 16) Μαυρέα Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπαστακός Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 672 απόφαση), 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πασχάλης Γεώργιος, 23) Πουλόπουλος Δημήτριος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 664 απόφαση), 25) Τσώλης Πέτρος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 670 απόφαση) και 26) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλοΐμονος Ιωάννης, 2) Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 4) Λαφαζάνος Γεώργιος, 5) Μάλαμας Παναγιώτης, 6) Μπάκας Δημήτριος, 7) Οικονομόπουλος Βασίλειος, 8) Σούμπλης Μιχαήλ και 9) Σπίνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δημοτικών διαμερισμάτων Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Πηγών κ. Βαρελάς Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αναμεταδότη τηλεόρασης» στο Δ.Δ. Αλαγονίας.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι το θέμα αυτό έχει τεθεί προς συζήτηση και σε προηγούμενη συνεδρίαση του Σώματος το οποίο με την υπ' αριθμ. 513/2006 ομόφωνη απόφασή του ανέβαλε τη λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας και τοποθέτησης αναμεταδότη τηλεόρασης στο Δ.Δ. Αλαγονίας, προκειμένου να επανεξετασθεί το θέμα, λόγω των αιτιάσεων που είχαν διατυπωθεί.

Το εν λόγω πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής έχει αναλυτικά ως εξής:

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
αξίας (34.235,30 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 19%= 40.740,00 €)

Η επιτροπή παραλαβής της προμήθειας αναμεταδότη τηλεόρασης η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. **37/2006** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την οποία αποτελούν οι παρακάτω υπάλληλοι:

1. Ξηρόγιαννης Γιώργος - Ηλεκτρ. Μηχανικός
2. Μπουμποπούλου Αγγελική - Ηλεκτρ. Μηχανικός και
3. Κόκκιζας Αναστάσιος

συγκεντρώθηκε την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2006 προκειμένου να παραλάβει τον εγκατεστημένο αναμεταδότη στην θέση Άγιος Γεώργιος (Δ.Δ. Αλαγονίας) όπως υπέδειξε ο Δήμος Καλαμάτας.

Η επιτροπή έχοντας υπ' όψιν τα παρακάτω:

1. τις διατάξεις του άρθρου 114 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.),
2. τις διατάξεις της 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
3. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ιδιαίτερα τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 και της παρ. 12 του άρθρου 2,
4. την 27319/02 κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 του Ν. 2286/95,
5. την με α.α. 150/2005 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση αναμεταδότη τηλεόρασης» με Κ.Α. 30.7131.01 στο τεχνικό πρόγραμμα 2006,
6. την υπ' αριθμ. 592/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που αφορά στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2006 και εντάσσει το ποσό των 40.000,00 € για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση αναμεταδότη τηλεόρασης»,
7. την υπ' αριθμ. 457/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που αφορά στην τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2006 και με την οποία αυξάνεται η πίστωση για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση αναμεταδότη τηλεόρασης» κατά το ποσό των 2.500,00 €,
8. το από 24/02/2006 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για την προμήθεια και τοποθέτηση αναμεταδότη τηλεόρασης,

9. την υπ' αριθμ. πρωτ. **84/2006** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής με την οποία κατακυρώνεται η «Προμήθεια και τοποθέτηση αναμεταδότη τηλεόρασης» που επικυρώθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. **4190/31-3-2006** έγγραφο του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης της Δ/σης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Νομού Μεσσηνίας.
10. την υπ' αριθμ. πρωτ. **7853/19-4-2006** υπογραφείσα σύμβαση με τον κο **Μάραντο Ηλία**
11. μετέβηκε στο χώρο εγκατάστασης (θέση Άγιος Γεώργιος του Δ.Δ. Αλαγονίας) προκειμένου να ελέγξει τον υπό παράδοση εξοπλισμό ήτοι:
 1. Πύργο γαλβανισμένο τρισωλήνιο συνολικού ύψους 6,00m και διατομής 20cm x20cm, ο οποίος έχει τοποθετηθεί πάνω σε INOX βάση με ντίζες και παξιμάδια. Η βάση έχει εγκιβωτισθεί στο μπετόν.
 2. Αλεξικέραυνο ακίδας σε σωλήνα INOX μήκους 1,50m και διατομής 1,5" στην κορυφή του πύργου.
 3. Πίλαρ από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 0,8 mm, διαστάσεων 1,0m x1,0m και βάθους 0,50m πλησίον του πύργου και πάνω στο δάπεδο.
 4. Σωλήνα γαλβανιζέ διατομής 1,5" και ύψους 3,00 m πλησίον του πύλαρ, για να στερεωθεί η κεραία UHF λήψης.
 5. Δύο τρίγωνα γείωσης πλησίον του πύλαρ.
 6. Περιμετρική περίφραξη εγκατάστασης
 7. Φωτοβολταικά πάνελ στην οροφή για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
 8. Πάνελ 16 δίπολων για την εκπομπή.
 9. Τηλεοπτικός αναμεταδότης συστήματος polyplexer (σύστημα λήψης, ενίσχυσης και φιλτραρίσματος του τηλεοπτικού σήματος) αναλόγου ισχύος μέσα στο πύλαρ.
 10. Μπαταρίες.
 11. Κατανεμητές RF 1/2.
 12. Φίλτρα.
 13. Καλωδίωση των μηχανημάτων.
 14. Σταθεροποιητής τάσης.
 15. Σύστημα προστασίας από υπέρταση.
 16. Αποχετευτής υπέρτασης.
 17. Ασφαλειοδιακόπτες.
 18. Ηλεκτρονικός μεταγωγέας.

Το παραπάνω σύστημα αναμετάδοσης είχε εγκατασταθεί σε δάπεδο από σκυρόδεμα με πλέγμα T131 καθ' όλο το μήκος του.

Προέβη επίσης στον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών του παραδοτέου εξοπλισμού προκειμένου να διαπιστώσει την συμβατότητα τους με τα αναφερόμενα στα φυλλάδια της εταιρίας τα οποία είχε κάνει αποδεκτά από άποψη τεχνικών προδιαγραφών.

Μετά τη διενέργεια ελέγχου για την παραλαβή διαπιστώθηκε ότι ο υπό παράδοση εξοπλισμός:

- α) είναι αυτός της προσφοράς της αναδόχου εταιρίας και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **7853/19-4-2006** υπογραφείσα σύμβαση με τον κο **Μάραντο Ηλία**.
- β) είναι καινούργιος και αμεταχειρίστος.

Στην συνέχεια, παρουσία του προμηθευτή, προέβη με τη χρήση πεδιομέτρου σε έλεγχο μέσω μετρήσεων της τηλεοπτικής κάλυψης στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Καρβελίου, Λαδά και Πηγών του Δήμου Καλαμάτας από τον εγκατεστημένο αναμεταδότη. Από τις μετρήσεις προέκυψε ότι η τηλεοπτική κάλυψη ορισμένων σημείων κυρίως στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αλαγονίας, Καρβελίου και Πηγών δεν ήταν ικανοποιητική λόγω της συμβολής συχνοτήτων που προκαλούσε η μη προβλέψιμη εκπομπή ορισμένων διαύλων στο ίδιο κανάλι. Για παράδειγμα το STAR Channel εξέπεμπε από το Λυκόδημο στο ίδιο

κανάλι (34) με αυτό της NET Αθηνών από τον αναμεταδότη στα Φάρμακα. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μη ικανοποιητικής λήψης ζητήθηκε από τον προμηθευτή και αυτός αποδέχθηκε τη συμπλήρωση της εγκατάστασης του αναμεταδότη με εννέα μεταλλάκτες συχνοτήτων χωρίς επιπλέον χρηματική απαίτηση.

Η παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε στις 26-4-2006 όπως καταδεικνύει και το δελτίο αποστολής και η τοποθέτηση του αναμεταδότη ολοκληρώθηκε εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας των σαράντα (40) ημερών. Ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου.

Όμως η επιτροπή δεν εδύνατο να προβεί στην οριστική παραλαβή του αναμεταδότη καθώς η τεχνική περιγραφή της μελέτης ανέφερε ρητώς ότι η τηλεοπτική κάλυψη στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Καρβελίου, Λαδά και Πηγών του Δήμου Καλαμάτας πρέπει να είναι άψογη για όλους τους τηλεοπτικούς διαύλους.

Ο λόγος της μη ικανοποιητικής κάλυψης οφειλόταν στη συμβολή συχνοτήτων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί πριν τη λειτουργία του αναμεταδότη. Η αντιμετώπιση του προβλήματος παρουσίαζε ιδιαίτερη τεχνολογική πολυπλοκότητα ενώ οι μεταλλάκτες (απαιτούμενες διατάξεις με τις οποίες θα συμπληρωνόταν ο αναμεταδότης) δεν ήταν διαθέσιμοι στην ελληνική αγορά και έπρεπε να παραγγελθούν από το εξωτερικό. Το παραπάνω γεγονός προκαλούσε καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήματος. Ο προμηθευτής ανέλαβε την προμήθεια και την τοποθέτηση των μεταλλακτών χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.

Η επιτροπή παραλαβής, λαμβάνοντας υπ' όψη όλα τα παραπάνω, αποφάσισε να επανέλθει για νέο έλεγχο και οριστική παραλαβή αυτού, κατόπιν ειδοποίησης από τον κ. Ηλία Μάραντο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ότι έχει συμπληρωθεί η εγκατάσταση του αναμεταδότη με τις διατάξεις μεταλλακτών και η τηλεοπτική κάλυψη δεν παρουσιάζει προβλήματα και με την προϋπόθεση ότι στο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει ο αναμεταδότης θα εξακολουθεί να λειτουργεί.

Την Πέμπτη 21/9/2006 κατόπιν ειδοποίησης από τον Ηλία Μάραντο, η επιτροπή μετέβη στην θέση Άγιος Γεώργιος στο Δ.Δ. Αλαγονίας προκειμένου να ελέγξει τον υπό παράδοση αναμεταδότη και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (εννέα μεταλλάκτες IKUSI) που παραδόθηκε την Πέμπτη 31/8/2006. Αφού διαπίστωσε ότι λειτουργεί καλώς, προέβη σε νέες μετρήσεις με τη χρήση πεδιομέτρου στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Καρβελίου, Λαδά και Πηγών από τις οποίες προέκυψε ότι η τηλεοπτική κάλυψη είναι άψογη καθώς δεν παρατηρήθηκε πλέον συμβολή συχνοτήτων.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής.

Η επιτροπή παραλαβής:

1. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
3. ΚΟΚΚΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το θέμα επανέρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την από 7-12-2006 Έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έκθεση για τη λειτουργία του αναμεταδότη τηλεόρασης στο Δ.Δ. Αλαγονίας

Η επιτροπή Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» του Δήμου Καλαμάτας η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 37/2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την οποία αποτελούν οι παρακάτω υπάλληλοι:

1. Ξηρόγιαννης Γιώργος - Ηλεκτρ. Μηχανικός
2. Μπουμποπούλου Αγγελική - Ηλεκτρ. Μηχανικός και
3. Κόκκιζας Αναστάσιος

όπως αναφέρεται και στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, μετέβη την Πέμπτη 21/9/2006 στην θέση Άγιος Γεώργιος στο Δ.Δ. Αλαγονίας προκειμένου να ελέγξει τον υπό παράδοση αναμεταδότη και την λειτουργία του.

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο υπό παράδοση εξοπλισμός είναι αυτός της προσφοράς της αναδόχου εταιρίας και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7853/19-4-2006 υπογραφείσα σύμβαση με τον κο Μάραντο Ηλία και επίσης είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. Η επιτροπή παρατήρησε ότι ο προμηθευτής είχε τοποθετήσει για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του αναμεταδότη σε παρεχόμενη ισχύ μία ανεμογεννήτρια και μια μικρή δεξαμενή πετρελαίου που τροφοδοτούσε μία πετρελαιογεννήτρια. Στόχος της πρόσθετης εγκατάστασης είναι η λειτουργία του αναμεταδότη στις περιπτώσεις που δεν επαρκεί η παρεχόμενη ισχύς από τα εγκατεστημένα φωτοκύτταρα. Αφού διαπίστωσε ότι λειτουργεί καλώς, προέβη σε μετρήσεις με τη χρήση πεδιομέτρου στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Καρβελίου, Λαδά και Πηγών από τις οποίες προέκυψε ότι η τηλεοπτική κάλυψη είναι άψογη και στη συνέχεια συνέταξε το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, το οποίο έστειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλαγονίας κο Ιωάννη Μέλλιο ότι ο αναμεταδότης λειτουργούσε με διακοπές κάποιες από τις ημέρες που δεν υπήρχε ηλιοφάνεια γεγονός που έκανε πρόδηλο ότι δεν επαρκούσε η παροχή ισχύος από τα φωτοκύτταρα και την ανεμογεννήτρια και είχαν εξαντληθεί τα αποθέματα πετρελαίου για την τροφοδοσία της πετρελαιογεννήτριας.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω προβλήματα και το γεγονός ότι πλησίον της εγκατάστασης του αναμεταδότη έχει ηλεκτροδοτηθεί ιστός εταιρίας κινητής τηλεφωνίας, η Τεχνική Υπηρεσία απέστειλε στη ΔΕΗ το υπ' αριθμ. 23906/14-11-2006 έγγραφο με το οποίο ζητάει την διενέργεια αυτοψίας με σκοπό την επέκταση του δικτύου, προκειμένου ο αναμεταδότης να λειτουργεί απρόσκοπτα χωρίς την υποστήριξη της ανεμογεννήτριας και της πετρελαιογεννήτριας οι οποίες άλλωστε είναι ιδιοκτησία του προμηθευτή.

Από την απάντηση της ΔΕΗ για το κόστος τοποθέτησης των ιστών θα διαπιστωθεί εάν είναι συμφερότερη οικονομικά η μόνιμη λύση της επέκτασης του δικτύου ή το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με την προμήθεια δεξαμενής και γεννήτριας από το Δήμο Καλαμάτας που θα αντικαταστήσουν την ανεμογεννήτρια - δεξαμενή - πετρελαιογεννήτρια του προμηθευτή με ότι αυτό συνεπάγεται (τοποθέτηση δεξαμενής, μεταφορά και ογκομέτρηση πετρελαίου, απασχόληση υπαλλήλου κλπ)

Καλαμάτα, 7-12-2006
Η επιτροπή παραλαβής:

1. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
3. ΚΟΚΚΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ»

Ολοκληρώνοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφανθεί επί της έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας και τοποθέτησης αναμεταδότη τηλεόρασης στο Δ.Δ. Αλαγονίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αναμεταδότη τηλεόρασης» στο Δ.Δ. Αλαγονίας, όπως αυτό αναλυτικά έχει διατυπωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Βασιλάκη Γεωργία
3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
4. Διασάκος Νικόλαος
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουμουνδούρος Νικόλαος
12. Μαλαπάνης Χρήστος
13. Μασούρας Γρηγόριος
14. Μαστοράκης Δημήτριος
15. Μαυρέα Αικατερίνη
16. Μέλιος Ιωάννης
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπαστακός Παναγιώτης
19. Νταγιόπουλος Γεώργιος
20. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
21. Πασχάλης Γεώργιος
22. Πουλόπουλος Δημήτριος
23. Τσακαλάκου Σταυρούλα

24. Τσώλης Πέτρος

25. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 27 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.
Πασχαλιά Μουρκάκου