

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 35/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 707/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Νοεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 35/23-11-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κλειδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονομάκου Μαρία, 17) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης Δημήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 706 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας Ανδρέας, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Καμβυσιδής Ιωάννης, 4) Μπάκας Δημήτριος, 5) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πηγών, Αρτεμισίας, Νέδουσας, Λαδά, Λεϊκών, Μ. Μαντίνειας, Σπερχογείας, Ασπροχώματος, Βέργας και Καρβελίου επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλικάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Οριστική παραλαβή του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 27107/21-11-2007 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: **ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ' 'ΕΛΛΑΔΑ 2004 ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΑ ' '
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: υπ' αριθ. 186/2003 απόφ. Δ.Ε.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 270.873,09 €
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 537.300 € με Φ.Π.Α.  
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 526.867,56 € με Φ.Π.Α.
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: υπ' αριθ. 126/2003 απόφ. Δ.Ε.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 4/6/2003  
Λήξη συμβατικής προθεσμίας : 8/06/2004,  
Παρατάσεις προθεσμίας έως 15/07/2005
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : υπ' αρ. 321/2003 απόφ. Δ..Σ.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. – ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ.»
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: Μέση τεκμαρτή 2%
10. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ με τον 9<sup>ο</sup> λογαριασμό : 530.863,51 €

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:**

- 1) Την έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου ,σύμφωνα με το άρθρο 55 παραγρ. 2 του Π.Δ 609/85.
- 2) Την επιστροφή της α) υπ' αριθμ. **26572/11-9-2003** εγγυητικής επιστολής, καλής εκτέλεσης, εκδοθείσα από **ΤΣΜΕΔΕ** ποσού **22.767,00 €**.

**Συνημμένα:**

- 1) Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής
- 2) Βεβαίωση περαίωσης
- 3) Τελικές επιμετρήσεις.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.  
ΠΟΛ. ΜΗΧ.

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΗΛ. ΜΗΧ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ.

Συνεχίζοντας ο κ. Σπίνος αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Καλαμάτα σήμερα 26/7/07 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. τα παρακάτω μέλη της επιτροπής για την παραλαβή του έργου:

- 1) **Σπίνος Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος, Προέδρος**
- 2) **Πατσαρίνος Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός**
- 3) **Σπυρόπουλος Σπύρος, ΤΕ. Μηχανικός**
- 4) **Ξηρόγιαννης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**

πού ορίσθηκαν με την υπ' αριθ. απόφαση **1064/16-2-06** του κ. Περιφερειακού Διευθυντή Μεσσηνίας, προβήκαμε στη παραλαβή του, αφού μας ετέθησαν υπ' όψιν τα ακόλουθα στοιχεία του έργου ήτοι:

- 1) Η υπ' αριθ'. **15882** υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και αναδόχου του έργου.
- 2) Η από **19-10-05** βεβαίωση περαίωσης του έργου που αναφέρει ότι το έργο ολοκληρώθηκε την **15-7-05**
- 3) Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου εγκεκριμένη και θεωρημένη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
- 4) Τους **1<sup>ον</sup>, 2<sup>ον</sup>, 3<sup>ον</sup>**, Ανακ. Πιν. και Π.Κ.Ν.Τ.Ε εγκεκριμένα από την Προϊσταμένη αρχή με τις υπ' αριθ. **300/2004, 188/2005, 058/2006** αποφάσεις Δ.Σ.
- 5) Την **98/2002** υπ' αριθ. εγκεκριμένη και θεωρημένη μελέτη του έργου.
- 6) Τις υπ' αριθ. αποφάσεις του Δ. Σ **300/04, 330/04, 408/04, 015/05, 188/05, 242/05** περί παρατάσεως προθεσμιών.
- 7) Τον Φ.Α.Υ και Σ. Α.Υ ενημερωμένο σύμφωνα με την &7 του άρθρου 3 του Π.Δ 305/96

Η επιτροπή πηγαίνοντας επί τόπου του έργου την 26/7/07 παρέλαβε παρουσία των επιβλεπόντων Μηχανικών :

- 1) **Ντόγκα Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό**
  - 2) **Χρονόπουλο Βασίλειο, Πολιτικό Μηχανικό**
  - 3) **Μπουμποπούλου Αγγελική, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό**
- και του αναδόχου του έργου : **Κ/Ξ Βασιλόπουλος Αθανάσιος. – Πατρινέλης Γεώργιος**  
τις εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.1418/84 του άρθρου 53 του Π.Δ 609/85 της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων του έργου ως κατωτέρω:

#### **1) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή ελέγχοντας κατά το δυνατόν τις Τελικές Επιμετρήσεις του έργου παραλαμβάνει κατ' είδος και ποσότητα αυτές όπως περιλαμβάνονται στη συνημμένη Τελική Επιμέτρηση.

#### **2) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή κρίνει ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με την σύμβαση και κατά τρόπον που ικανοποιεί τις ανάγκες του εργοδότη με τις εξής παρατηρήσεις:

#### **3) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε συμβατικές προθεσμίες όπως διαμορφώθηκαν με νόμιμες παρατάσεις που χορηγήθηκαν από το Δημ. Συμβ. ύστερα από αίτηση του αναδόχου:

- 1) με την υπ' αριθμ. 300/04 αποφ. Δ.Σ. έως 30-08-2004
- 2) με την υπ' αριθμ. 330/04 αποφ. Δ.Σ. έως 30-09-2004
- 3) με την υπ' αριθμ. 408/04 αποφ. Δ.Σ. έως 31-12-2004
- 4) με την υπ' αριθμ. 015/05 αποφ. Δ.Σ. έως 31-03-2005
- 5) με την υπ' αριθμ. 188/05 αποφ. Δ.Σ. έως 15-05-2005
- 6) με την υπ' αριθμ. 242/05 αποφ. Δ.Σ. έως 15-07-2005

#### **4) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ : 537.300 €**

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : 526.867,56 €**

**ΤΗΝ ..12-9-2003**

Αύξηση του συμβατικού αντικειμένου βάσει των κάτωθι Ανακ. Πινάκων:

- 1ο) ΑΠΕ ποσό 446.497,93 €, ΜΕ ΦΠΑ 526.867,66 € με την υπ' αριθμ.300/04 απ.ΔΣ
- 2ο) ΑΠΕ ποσό 446.497,93 €, ΜΕ ΦΠΑ 529.227,51 € με την υπ' αριθμ. 188/05 απ.ΔΣ
- 3ο) ΑΠΕ ποσό 449.675,51 €, ΜΕ ΦΠΑ 532.822,81 € με την υπ' αριθμ. 058/06 απ.ΔΣ

#### **5) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ**

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>1) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b> | <b>375.208,17 €</b>        |
| <b>2) Γ.Ε και Ο.Ε</b>     | <u><b>67.537,47 €</b></u>  |
|                           | <b>442.745,64 €</b>        |
| <b>3) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>      | <b>3.358,15 €</b>          |
|                           | <u><b>446.103,79 €</b></u> |
| <b>4) Φ.Π.Α</b>           | <b>84.759,72 €</b>         |

-----  
**ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 530.863,51 €**

Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή παραλαβής εισηγείται:

- A) Να θεωρηθεί ότι έγινε προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου.
- B) Να γίνει εκκαθάριση της εργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 27του Π.Δ 609/85.  
Το παρών συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως έπεται.

Καλαμάτα 6-11-07

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

- 1) Σπίνος Γεώργιος
- 2) Πατσαρίνος Νίκος
- 3) Σπυρόπουλος Σπύρος
- 4) Ξηρόγιαννης Γεώργιος

#### **ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ**

- Ντόγκας Δημήτριος
- Χρονόπουλος Βασίλειος
- Μπουμποπούλου Αγγελική

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Υπήρχε πρόβλημα με τη στέγη. Μπορείτε να μας ενημερώσετε τι έγινε;

ΣΠΙΝΟΣ: Σε όλες τις οριστικές παραλαβές και ως μέλος της επιτροπής και ως πρόεδρος πηγαίνω εκεί και παραλαμβάνω το έργο και πιστεύω ότι έχω και τη δυνατότητα ως μηχανικός να ελέγχω. Μάλιστα για το συγκεκριμένο θέμα έκανα το ποιο απλό πράγμα. Ζήτησα από τον Αθλητικό Φορέα και τους υπαλλήλους που είναι εκεί και τον πρόεδρο τον κ. Ηλιόπουλο να μου καταγράψει ακριβώς τα προβλήματα που είχαν κατά τη χρησιμοποίηση του χώρου επειδή αυτό έχει παραδοθεί αρκετό καιρό. Ότι ακριβώς μου κατέγραψε ο κ. Ηλιόπουλος διαβιβάστηκε στον εργολάβο, τα έφτιαξαν, τα ολοκλήρωσαν και γι' αυτό άργησε και η οριστική παραλαβή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**Εγκρίνει :**

- I. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας», σύμφωνα με το άρθρο 55 παραγρ. 2 του Π.Δ. 609/85.**
- II. Την επιστροφή της υπ' αριθ. 26572/11-9-2003 εγγυητικής επιστολής, καλής εκτέλεσης, εκδοθείσα από το ΤΣΜΕΔΕ ποσού 22.767,00 €.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

##### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Ιωάννης
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Κλείδωνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος

12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 7 Δεκεμβρίου 2007  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ