

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 01/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 013/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 01/11-01-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 006 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 005 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Νταγιόπουλος Γεώργιος και 2) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων λόγω της κοπής της βασιλόπιτας. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης και 10) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 3) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη & κατασκευή τμημάτων οδού Βασ. Γεωργίου (Περιοχή Επέκτασης Σχεδίου Καλαμάτας)».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 29974/27-12-2007 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και 2<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΕ  
2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)»

ΣΧΕΤ: Υπ' αριθ. 28562/7-12-07 αίτηση αναδόχου  
Κ.Α. 30.7326.15

### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΘΗΣΕΑΣ
2. **ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :** 121/2006 απ.Δ.Σ.
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 1.969.734,53 ευρώ με Φ.Π.Α
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 202/2006 αποφ. Δ.Ε.
5. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 29/05/2006  
Λήξη συμβατικής προθεσμίας 01/09/2007 –1<sup>η</sup> παράταση έως 31-12-07
6. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :** 269/2006 αποφ. Δ. Ε.
7. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.
8. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 28,74 %

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

1. Σας υποβάλουμε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) & το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.) του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)» θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.  
Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 58.716,87 € .  
Β) Η συνολική δαπάνη στο έργο (1.403.686,53 €) σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης (1.403.686,53 €) είναι μηδενική.  
Γ) Η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., οφείλεται σε διαφορές ποσοτήτων, που προέκυψαν σε προμετρήσεις εργασιών καθώς και στην ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, που δεν προβλέπονταν αρχικά στη μελέτη και η κατασκευή τους αναλυτικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

**2. Λαμβάνοντας υπόψη :**

Α) την υπ. αριθμ. 28562/7-12-07 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Β) Τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις τις υπηρεσίας ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν προβλήματα τα οποία έχουν καθυστερήσει χρονικά την ολοκλήρωση των εργασιών ήτοι:

α) Πολεοδομικά προβλήματα που αφορούν την περιοχή Γιαννιτσανίκων για την οποία δεν έχει εγκριθεί ακόμη η Πολεοδομική Μελέτη με αποτέλεσμα να μη είναι δυνατή η κατασκευή του δρόμου του Πολιτικού Ρέματος ο οποίος θα ενώνει την Βασιλέως Γεωργίου με την οδό Λακωνικής.

β) Δεν έχουν τακτοποιηθεί ιδιοκτησιακά προβλήματα που αφορούν οικοπέδα και οικοδομές ( Σταυριανέα, Αγγελουπούλου κ,λ,π) και εκκρεμούν στα σημεία αυτά εργασίες ολοκλήρωσης του οδοστρώματος.

γ) Εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα με μετατοπίσεις στύλων της ΔΕΗ, καθώς και ταπείνωση αγωγού ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ σε παρακαμπτήριο δρόμο προκειμένου να γίνει η προσαρμογή του με την Βασ. Γεωργίου.

δ) Τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα ( δυσμενείς βροχοπτώσεις ) που καθιστούσαν δύσκολη την συνέχιση των εργασιών και ειδικά των εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεων.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι η πρόοδος των εργασιών να έχει καθυστερήσει χρονικά και να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα που απομένει έως και τη λήξη της εγκεκριμένης προθεσμίας του έργου την 31 – 12 – 2007.

**Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε**

1. Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 4 του Ν.2372/96 και

2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του Π.Δ.609/85 την κατά Τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την **30/04/2008** .

**ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ**

ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ**

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων

ΣΥΝ/ΝΑ: αίτηση αναδόχου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

- I. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διάνοξη & κατασκευή τμημάτων οδού Βασ. Γεωργίου (Περιοχή Επέκτασης Σχεδίου Καλαμάτας)» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο «ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε.» και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του παραπάνω έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 30/04/2008.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης

20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 25 Ιανουαρίου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ