

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 02/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 034/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στη 2<sup>η</sup>/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 21-01-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 033 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 032 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 032 απόφαση), 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Οικονομάκου Μαρία, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πηγών, Αρτεμισίας, Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας και Καρβελίου επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πηγών, κ. Αλάμαρας Πέτρος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού των οδών Ναυαρίνου, Σαλαμίνας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος, αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 1474/23-1-2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

**ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ» (Κ.Α. 20.7335.04)**

**ΘΕΜΑ :** ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

**ΣΧΕΤ:** Αίτηση αναδόχου υπ' αριθμ. πρωτ. 30056/28-12-2007

**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

<b>1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
<b>2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟ Τ.Π 2007</b>	: € 150.000,00
<b>3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>	: € 367.851,80 με Φ.Π.Α.
<b>4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ &amp; ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ</b>	: 170/2007 απόφ. Δ.Ε.
<b>5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	: 19/6/2007
<b>6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	: 235/2007 απόφ. Δ. Ε.
<b>7. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	: ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
<b>8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ</b>	: ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
<b>9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ</b>	: 8,00% Μέση τεκμαρτή
<b>10. ΠΟΣΟ &amp; ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	: 338.422,82 € ΜΕ Φ.Π.Α. την 24/08/2007
<b>11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ</b>	: 90 ημερολογιακές ημέρες
<b>12. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ</b>	: 24-01-2008
<b>13. 1<sup>ος</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	: € 150.000,00
<b>14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	: € 51.000,00
<b>15. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟ Τ.Π 2008</b>	: € 241.000,00
<b>16. 2<sup>ος</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	: € 58.461,13

**2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 30056/28-12-2007 έγγραφο της, η ανάδοχος εταιρία του έργου «ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αιτείται την διακοπή των εργασιών που αφορούν στο υπό εκτέλεση έργο, διότι δεν έχει εξοφληθεί από την Υπηρεσία ο 1<sup>ος</sup> Λογαριασμός.

Ο εν λόγω 1<sup>ος</sup> Λογαριασμός κατατέθηκε στην Υπηρεσία στις 24/10/2007 με αριθμ. πρωτ. 24508 και αφορούσε εργασίες συνολικής αξίας 150.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο λογαριασμός αυτός υπεγράφη και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. στις 20/11/2007. Πληρώθηκαν οι κρατήσεις, εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση του ΙΚΑ, και εκδόθηκε το τιμολόγιο (υπ' αριθμ 88/22-11-2007).

Παρόλο που ο Λογαριασμός με τα συνημμένα απαιτούμενα έγγραφα διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού προς πληρωμή, δεν εξοφλήθη, μέχρι τέλος του 2007.

Η εταιρία με το προαναφερόμενο σχετικό έγγραφο της δηλώνει ότι διακόπτει τις εργασίες (από 27/12/2007) σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ.2 του ΠΔ609/85 και το άρθρο 10

παρ.5 του Ν1418/84. Επίσης αιτείται την εξόφληση του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού, εντόκως και με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, από την ημέρα υποβολής της σχετικής όχλησης.

Ήδη εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2008 και ο Προυπολογισμός 2008 από το Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε θα αρχίσουν οι σχετικές πληρωμές.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω,

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. την άμεση πληρωμή με τον νόμιμο τόκο του ποσού του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού.
2. την προσωρινή αποδοχή της διακοπής των εργασιών, μέχρι να αποπληρωθεί ο 1<sup>ος</sup> Λογαριασμός,
3. την άμεση συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου από τον ανάδοχο, κατόπιν της εξόφλησης του ανωτέρω αναφερόμενου λογαριασμού.

**Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ**  
**ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**  
**ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ.**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ**  
**ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**  
**ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ.**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ..../..../2008  
**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
**ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ**

**ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ**

**ΣΥΝ/ΝΑ : Αίτηση αναδόχου υπ' αριθμ. πρωτ. 30056/28-12-2007**

Και συνεχίζει ο κ. Σπίνος:

Το συγκεκριμένο θέμα όπως θυμόσαστε, είχε αναβληθεί την προηγούμενη φορά μετά από κάποιες παρατηρήσεις από την πλευρά της μειοψηφίας. Συμπεριλήφθηκε αυτό που είχατε ζητήσει και που ήταν σωστό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις,

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Υιοθετεί την υπ' αριθμ. πρωτ. 1474/23-1-2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, σχετικής με αίτηση του εργολάβου του έργου «Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού των οδών Ναυαρίνου, Σαλαμίνας» για ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου, και συγκεκριμένα εγκρίνει :

1. την άμεση πληρωμή με τον νόμιμο τόκο του ποσού του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού,
2. την προσωρινή αποδοχή της διακοπής των εργασιών, μέχρι να αποπληρωθεί ο 1<sup>ος</sup> Λογαριασμός και
3. την άμεση συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου από τον ανάδοχο, κατόπιν της εξόφλησης του ανωτέρω αναφερόμενου λογαριασμού.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1. Αθανασόπουλος Κων/νος
	2. Αλευράς Διονύσιος
	3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
	4. Γουρδέας Ανδρέας
	5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
	6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
	7. Καμβυσίδης Ιωάννης
	8. Κλειδωνας Θεοφάνης
	9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
	10. Κουδούνης Αργύριος
	11. Κουρκουτάς Γεώργιος
	12. Λαγανάκος Γεώργιος
	13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
	14. Μπάκας Ιωάννης
	15. Μπασακίδης Νικόλαος
	16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
	17. Πολίτης Δημήτριος
	18. Σπίνος Γεώργιος
	19. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 19 Ιανουαρίου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ