

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 03/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 021/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22<sup>α</sup> Ιανουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 16-1-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδώνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 016 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 016 απόφαση και επαναπροσέλευση στην υπ' αριθ. 031 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουندούρος Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 5) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 4<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη & Κατασκευή τμημάτων οδού Βασ. Γεωργίου (περιοχή επέκτασης σχεδίου Καλαμάτας)».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. του Δήμου 29862/30-12-2008 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 4<sup>ου</sup> Ανακ. Πιν. Εργασιών  
2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)»

ΣΧΕΤ: Υπ' αριθ. 28565/10-12-08 αίτηση αναδόχου  
Κ.Α. 30.7326.15

### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΘΗΣΕΑΣ
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : 121/2006 απ.Δ.Σ.
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.969.734,53 ευρώ με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 202/2006 αποφ. Δ.Ε.
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29/05/2006  
Λήξη συμβατικής προθεσμίας 01/09/2007  
1<sup>η</sup> παράταση έως 31-12-07  
2<sup>η</sup> Παράταση έως και 30-6-08  
3<sup>η</sup> Παράταση έως και 30-6-08  
4<sup>η</sup> Παράταση έως και 30-12-08
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 269/2006 αποφ. Δ. Ε.
7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.
8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 28,74 %

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

1. Σας υποβάλουμε τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)» θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.  
Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών ανέρχεται σε 0 €.  
Β) Η συνολική δαπάνη στο έργο (**1.446.282,81 €**) σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης (**1.403.686,53 €**) είναι αυξημένη κατά 42.596,28 € ποσοστό 3,03% λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης.  
Γ) Η σύνταξη του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών οφείλεται σε διαφορές ποσοτήτων που προέκυψαν από επιμετρήσεις ήδη εκτελεσμένων εργασιών καθώς και στην ανάγκη εκτέλεσης επί πλέων ποσοτήτων λόγω αυξήσεως του αντικειμένου.  
Δ) Για την σύνταξη του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε έγινε χρήση των επί έλαττον δαπανών η χρήση των οποίων εγκρίθηκε με το υπ' αριθ. Ε26/08 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου έργων του Νομού.

**2. Λαμβάνοντας υπόψη :**

Α) την υπ. αριθμ. 28565/10-12/08 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Β) Τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις τις υπηρεσίας ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν προβλήματα τα οποία έχουν καθυστερήσει χρονικά την ολοκλήρωση του έργου ήτοι:

α) Δεν έχουν τακτοποιηθεί πολεοδομικά προβλήματα που αφορούν την ιδιοκτησία κ. Αγγελουπούλου στο κόμβο της Αύρας και εκκρεμούν στο σημείο αυτό εργασίες ολοκλήρωσης του οδοστρώματος.

β) Ανατέθηκαν επί πλέον ποσότητες εργασιών με την διάνοιξη και κατασκευή του οδοστρώματος επί πλέον τμήματος της Βασιλέως Γεωργίου από την συμβολή της με την οδό Αύρας (κόμβος) και την επέκτασή της έως και την Λακωνικής.

γ) Υπήρξαν κακές καιρικές συνθήκες έντονες βροχοπτώσεις κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο με αποτέλεσμα να μη μπορούν να πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης και κατασκευής του οδοστρώματος και ασφαλτικών.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι οι προγραμματισμένες εργασίες να έχουν καθυστερήσει και να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα που απομένει έως και τη λήξη της εγκεκριμένης προθεσμίας του έργου την 30 – 12– 2008.

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

1. Την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89 και του άρθρου 4 του Ν.2372/96 και

2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του Π.Δ.609/85 την κατά Τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την **30/4/2009** .

Συνημμένα: 1. Ε26/08 Πρακτικό συμβουλίου Δ.Ε  
2. 4<sup>ς</sup> Α.Π.Ε  
3. υπ' αριθ. 28565/08 Αίτηση Παράτασης

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

- I. Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη & Κατασκευή τμημάτων οδού Βασ. Γεωργίου (περιοχή επέκτασης σχεδίου Καλαμάτας)» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε. και έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του παραπάνω έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως την 30η/4/2009.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλειδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία

19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης

20. Πολίτης Δημήτριος

21. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 30 Ιανουαρίου 2009  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ