

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 03/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 022/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22^α Ιανουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 16-1-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 016 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 016 απόφαση και επαναπροσέλευση στην υπ' αριθ. 031 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 5) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση Δημοτικού δρόμου από Προφήτη Ηλία έως Κουταλά και διάνοιξη Αγροτικών δρόμων».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 666/15-1-2009 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΚΟΥΤΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθμ. 29027/16-512-08 αίτηση του αναδόχου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

| | |
|--|---|
| 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: | Δ.Π. |
| 2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: | 150.000,00 € |
| 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 217.290,45 Ευρώ με ΦΠΑ |
| 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: | 169/2007 Δ.Ε. |
| 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: | 24-7-2007 |
| 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: | 289/2007 απ. Δ.Ε. |
| 7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: | 210.771,75 € με Φ.Π.Α. |
| 8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: | 18-10-07 αριθμ. πρωτ. 24927 |
| 9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε |
| 10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: | 3% |
| 11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 120 Ημέρες έως 18-2-08 & έως 18/5/08 υπ' αριθμ. 86/2008 αποφ. Δ.Σ. και έως 31-12-08 υπ' αριθμ. 280/08 απ. Δ.Σ. | |
| 12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: | 2 ^{ος} λογαριασμός 69.568,11 € |

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. πρωτ. 29027/16-12-08 αίτηση του αναδόχου, τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας ότι:

Υπήρξε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου :

α) Λόγω του ότι καθυστέρησε η κατασκευή του αγωγού ύδρευσης σε τμήματα του δρόμου από την ΔΕΥΑΚ.

β) Λόγω του ότι τον χειμώνα δεν εκτελούνται ασφαλικές εργασίες με ασφάλεια.

γ) Λόγω του ότι δεν ήτο εξασφαλισμένη ολόκληρη η πίστωση του έργου για το έτος 2008. Είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός εγκεκριμένης προθεσμίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 30-3-09 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^α του Π.Δ. 609/85.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Καλαμάτα 19-12-2008
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Και συνεχίζει ο κ. Σπίνος:

Είναι παράταση προθεσμίας των εργασιών που γίνονται στο δρόμο του Κουταλά. Εκεί έχουν να γίνουν ακόμα κάποια τεχνικά με τσιμέντο και ασφαλτόστρωση. Η ασφαλτόστρωση όπως όλες οι εργολαβίες ασφαλτοστρώσεων αυτή τη περίοδο και λόγω αυτού του λίγο επιβαρυσμένου χειμώνα έχουν σταματήσει εδώ και ένα δίμηνο και θα είναι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου από τις διαβεβαιώσεις των εργολάβων που θα ανοίξουν τα εργοστάσια για να γίνουν στα ασφαλομείγματα μάλλον, αλλά όσον αφορά τις, ενημέρωσα και τον πρόεδρο του συλλόγου ότι όσον αφορά τα τεχνικά με το τσιμέντο, την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν πάλι οι εργασίες. Καταλαβαίνω την παρέμβαση του κ. Ηλιόπουλου, το έχω πει και άλλες φορές, το έχω ξαναδηλώσει και εδώ πέρα ότι πολλές φορές και εμείς φταίμε ως τεχνική υπηρεσία από τις επιβλέψεις και από τις μελέτες, αλλά δυστυχώς το ξαναλέω και πάλι εγώ δυο χρόνια τώρα αισθάνομαι πολλές φορές όμηρος των εργολάβων που δυστυχώς δεν έχω και πάρα πολλά όπλα στα χέρια μου όταν έρχονται τέτοιες παρατάσεις. Η εντολή που έχει δοθεί στους μηχανικούς και ιδιαίτερα τώρα με την αρχή της νέας διετίας, είναι οι παρατάσεις να γίνονται μετά από συνεννόηση και με εμένα και με τον κύριο Δήμαρχο και μόνο σε συγκεκριμένους λόγους, δηλαδή μόνο για ασφαλοστρώσεις και όχι γενικά. Θα προσπαθήσουν να το τηρήσουν, θα είναι ποιο αυστηρή η επίβλεψη αλλά κε Ηλιόπουλε δυστυχώς ξέρετε ότι και η νομοθεσία δεν δίνει πάρα πολλά. . . Έχεις δίκιο εν μέρει και τα έχεις περάσει κι εσείς ως αντιδήμαρχος. Δυστυχώς και δεν έχουμε πάρα πολλά όπλα αν θέλουμε να γίνει έργο και απλώς να μην κάνουμε συγκρούσεις με τους εργολάβους.

Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος αναφέρει τα εξής:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Κε Πρόεδρε δεν θα είχαμε αντίρρηση εάν επρόκειτο για την πρώτη ή τη δεύτερη παράταση. Πρόκειται για την τέταρτη. Όπερ σημαίνει ότι όλο το έργο επιβαρύνεται με τις αναθεωρήσεις. Άρα δηλαδή έχουμε μείωση αντικειμένου. Εντάξει, μπορούμε να δεχτούμε μία ή δύο παρατάσεις σε ένα έργο, κακώς βέβαια αλλά τι να κάνουμε, τέσσερις είναι πρωτοφανές. Κε Σπίνο διεκδικείτε ρεκόρ. Παρακαλούμε αυτό το θέμα να σταματήσει, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία γιατί επιβαρύνει το έργο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση Δημοτικού δρόμου από Προφήτη Ηλία έως Κουταλά και διάνοιξη Αγροτικών δρόμων» έως και την 30η/03/2009 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ 609/85 .

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 10 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ