

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 03/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 064/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 3<sup>η</sup>/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 01-02-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 045 απόφαση), 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδώνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος (εκτός των υπ' αριθμ. 048 και 049 αποφάσεων), 17) Μπάκας Ιωάννης (εκτός των υπ' αριθμ. 048 και 049 αποφάσεων), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 050 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Καρβελίου, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα, ο οποίος και παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Ολοκλήρωση διαμορφώσεων στη Λαδόβρυση στο Δ.Δ. Καρβελίου».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 2603/1-2-2008 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«**ΕΡΓΟ** : ' 'ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΔΟΒΡΥΣΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ ' '

**Κ.Α.** : 30.7322.17

**ΘΕΜΑ** : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

**ΣΧΕΤ.** : Υπ' αριθ. 1881/28-01-2008 αίτηση αναδόχου

### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** Δ. Π.
2. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:** /2007 αποφ Δ.Σ.
3. **ΨΗΦΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :**20.000,00 €
4. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 36.551,08 €
5. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 298/2007
6. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 11/09/2007
7. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 345/2007 αποφ. Δ. Ε.
8. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 3%
10. **ΣΥΜΒΑΣΗ** :την 26/11/2007 ποσού 38.080,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
11. **ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:** λήξη της συμβατικής προθεσμίας την 26/01/08

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Την υπ' αριθ. 1881/28-01-2008 αίτηση του αναδόχου και τούς λόγους που επικαλείται
2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγετός, έντονες βροχοπτώσεις, κ.λ.π.), που επικρατούν στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καρβελίου, ούτως ώστε καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη αλλά και ποιοτική εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου.
3. Την σύνταξη ΑΠΕ για την τακτοποίηση των ποσοτήτων .

### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου , Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α ,κατά 60 ημερολογιακές ημέρες έως τις 26/03/2008.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 28/01/2008

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ**

**Σ/ΝΑ : Αίτηση παρ. αναδόχου υπ ' αριθ. 1881/28-01-2008»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση διαμορφώσεων στη Λαδόβρυση στο Δ.Δ. Καρβελίου» κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 26-03-2008, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

### **Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

#### **Τ Α Μ Ε Λ Η**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλείδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Δημήτριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ**

Χρυσομάλης Ιωάννης

20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 20 Φεβρουαρίου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ