

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 040/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 4η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 23-1-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 038 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 038 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 037 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 037 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 038 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 037 απόφαση), 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 038 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας Γρηγόριος και 2) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών, κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου, κ. Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας, κ. Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Λεϊκών, κ. Βρυώνης Φώτιος, 2) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης και 3) Ασπροχώματος, κ. Σπανός Αντώνιος,

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα (έτους 2008)».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στις υπ' αριθ. πρωτ. 1634/26-1-2009 και 1640/26-1-2009 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:

«ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1<sup>ΟΥ</sup> ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (έτους 2008)» Κ.Α. 30.7322.15

### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ...../2008 απόφ. Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 150.000,00 ευρώ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 186.300,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 209/2008 απόφ. Δ.Ε.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 01/07/2008
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 311/2008 αποφ. Δ. Ε.
8. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 184.389,31 € με Φ.Π.Α. την 3/10/2008
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 1,01%
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 60 ημέρες έως 3/12/2008
12. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 60 ημέρες έως 3/02/2009 Απόφαση 604/2008

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Σας υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 56,67 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης.

Η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν νέες εργασίες εκτός των προβλεπόμενων από τη μελέτη εργασιών αναγκαίες για την ολοκλήρωση και άρτια εκτέλεση του έργου που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

1. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με:  
Α) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89  
Β) το άρθρο 4 του Ν.2372/96 και  
Γ) το άρθρο 4 του Ν. 3481/06

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  
ΣΥΝ/ΝΑ: 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ & το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.»

«ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2008»

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ»

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΣΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	...../2008 αποφ. Δ.Σ.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	150.000,00 ευρώ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	209/2008 αποφ. Δ.Ε.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	01/07/2008
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	3/12/2008
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	311/2008 αποφ. Δ.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	186.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	184.389,31 ευρώ με ΦΠΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	1,01%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:	0

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

Την αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας

Τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι:

α) Οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για ασφαλτοστρώσεις.

#### ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6<sup>ο</sup> του Π.Δ. 609/85 και λήξη την 03/04/09.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Ι. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα (έτους 2008)» όπως αυτό έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου**

**Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε. και έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**

**II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του παραπάνω έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και λήξη την 03/04/2009.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>	<b>ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ</b>
<b>ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ</b>		<b>ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ</b>
Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1. Αθανασόπουλος Κων/νος	Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας)
	2. Γουρδέας Ανδρέας	
	3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος	
	4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης	
	5. Καμβυσίδης Ιωάννης	
	6. Κλειδωνας Θεοφάνης	
	7. Κοσμόπουλος Βασίλειος	
	8. Κουδούνης Αργύριος	
	9. Κουρκουτάς Γεώργιος	
	10. Λαγανάκος Γεώργιος	
	11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος	
	12. Μπασακίδης Νικόλαος	
	13. Νταγιόπουλος Γεώργιος	
	14. Παπαμικρούλης Παναγιώτης	
	15. Πολίτης Δημήτριος	
	16. Σπίνος Γεώργιος	
	17. Τσακαλάκου Σταυρούλα	

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 9 Φεβρουαρίου 2009  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ