

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 047/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 05η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 08-02-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσιδής Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση κατά την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση), 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κεντρικών δρόμων Καλαμάτας».

Η με αριθμ. πρωτ. 2857/8-2-2010 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

*ΎΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ*

*ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»*

### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΣΑΤΑ
2. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:** 50.000 ευρώ για το 2010
4. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 703.873,38 ευρώ με Φ.Π.Α
5. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 207/2008 αποφ. Δ.Ε
6. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 17/06/2008
7. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 316/2008 αποφ. Δ.Ε.
7. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** «ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.»
8. 1<sup>η</sup> παράταση έως 24/12/09
9. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 11,17 %

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 31446/23-12-09 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και το γεγονός ότι :

1) λόγω των καιρικών συνθηκών (συχνές βροχοπτώσεις), όπου δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, διότι απαιτείται στεγνό υπόστρωμα.

2) κάθε χρόνο, κατά τη χειμερινή περίοδο, κλείνουν οι μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος, λόγω μηδαμινής ζήτησης, έλλειψης στεγνών αδρανών υλικών και αυξανόμενου κόστους παραγωγής.

3) λόγω κατασκευής του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη μας, προκαλείται καθυστέρηση, αναμένοντας σε αρκετούς δρόμους (Λακωνικής, Βασ. Ολγας κλπ.) την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών, προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στους αντίστοιχους δρόμους,

4) λόγω αδυναμίας συνεχούς ροής πιστώσεων και έγκαιρης καταβολής τους, καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα, που απομένει έως και τη λήξη της προθεσμίας του έργου την 24-12-2009.

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

*Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 46 & 48 του Ν.3669/08 και τα άρθρα 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και το άρθρο 36 παρ.6α του ΠΔ609/85 την κατά τρεις (3) μήνες, παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 31/03/2010, με αναθεώρηση, ώστε να καταστεί δυνατή, κυρίως λόγω καιρού, η εκτέλεση των εναπομεινάντων ασφαλικών εργασιών.*

*Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ*

*Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ*

*Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ*

*Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων*

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση κεντρικών δρόμων Καλαμάτας» κατά τρεις (3) μήνες και λήξη την 31/03/2010, με αναθεώρηση.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλειδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος

12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 17 Φεβρουαρίου 2010  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ