



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2009

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2^α Απριλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 10η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 27-3-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. στην 143 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 145 απόφαση) 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσιδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 137 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 130 απόφαση), 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην 145 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Οικονομάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουندούρος Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 5) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος και 6) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα, εκ των οποίων παραβρίσκονται οι κ.κ.: 1) Κουμουندούρος Νικόλαος, 2) Περρωτής Παναγιώτης, 3) Σπανός Αντώνιος και 4) Χειλάς Ευάγγελος, ενώ δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν οι κ.κ. 1) Αργυροπούλου Βασιλική και 2) Βρυώνης Φώτιος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού δρόμων της Καλαμάτας (οδού Ναυαρίνου από Εθνικού Σταδίου έως αποθήκες λιμανιού)».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 6438/23-3-2009 εισήγηση του τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ» (Κ.Α. 20.7335.06).

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΣΧΕΤ: υπ' αριθμ. πρωτ. 5329/11-03-2009 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	77/2007 αποφ. Δ.Σ.
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:	92/2007 αποφ. Δ.Ε.
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	200.000 €
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	205.855,55 €
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	52/2008 αποφ. Δ.Ε.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	04/03/2008
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	199/2008 αποφ. Δ.Ε.
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΤΕΚΜΑ Ο.Ε.
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	33 %
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	22/09/2008(αρ. πρωτ. 22116/24-09-2008)
12. 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΕΩΣ 22-03-2009

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Την Υπ' αριθ 5329/11-03-2009 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας όπως και
2. Το υπ' αριθμ. 3729/19-02-2009 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας με το οποίο μας κοινοποιείται ότι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι σύμφωνο για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα Σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας,

Και επειδή μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στον εργολάβο εντολή για την έναρξη των απαιτούμενων εργασιών από την Υπηρεσία (η οποία ήταν σε αναμονή της προαναφερόμενης έγκρισης από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου, σε τρεις μήνες από την συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου, ήτοι έως 22/06/2009.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16/3/2009

**Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Η/Μ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛ. ΜΗΧ.**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Κ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ :

1. υπ' αριθμ. πρωτ. 5329/11-03-2009 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας
2. υπ' αριθμ. πρωτ. 3729/19-02-2009 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας =

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:

ΣΠΙΝΟΣ: Η καθυστέρηση δεν είναι ευθύνη του εργολάβου, αλλά επειδή εκεί είχε χωροθετηθεί ο ποδηλατόδρομος έπρεπε να περιμένουμε τη διατομή από τον κ. Ζέκκο. Αυτή παρουσιάστηκε, για να μπορούμε να βάλουμε τους ιστούς στη σωστή θέση.

Ενημερωτικά, επειδή αυτή παρουσιάστηκε την προηγούμενη Πέμπτη, προχθές το πρωί η υπηρεσία μαζί με τον εργολάβο πήγαν και έχουν οριοθετήσει τις θέσεις συγκεκριμένα των ιστών και είναι θέμα ημερών ο εργολάβος να ξεκινήσει τον ηλεκτροφωτισμό του συγκεκριμένου δρόμου.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή η υπηρεσία προκατάλαβε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου;

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού δρόμων της Καλαμάτας (οδού Ναυαρίνου από Εθνικού Σταδίου έως αποθήκες λιμανιού)» σε τρεις μήνες από την συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου, ήτοι έως και την 22η/06/2009 σύμφωνα με το Π.Δ 609/85 άρθρο 6 .

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος

5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος
19. Σπίνος Γεώργιος
20. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 15 Απριλίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ