

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2^α Απριλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 10η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 27-3-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. στην 143 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 145 απόφαση) 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβουσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμοπούλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 137 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 130 απόφαση), 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην 145 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Οικονομάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 5) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος και 6) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα, εκ των οποίων παραβρίσκονται οι κ.κ.: 1) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 2) Περρωτής Παναγιώτης, 3) Σπανός Αντώνιος και 4) Χειλάς Ευάγγελος, ενώ δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν οι κ.κ. 1) Αργυροπούλου Βασιλική και 2) Βρυώνης Φώτιος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα έτους 2008».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 7375/31-3-2009 εισήγηση του τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2008»
ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΣΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:/2008 αποφ. Δ.Σ.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	150.000,00 €
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	209/2008 αποφ. Δ.Ε.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	01/07/2008
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ:	03/04/09 ΑΠ. ΔΣ 40/2009
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	311/2008 αποφ. Δ.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	186.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	184.389,31 ευρώ με ΦΠΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	1,01 %
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	97.342,00

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

Την αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας

Τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι:

α. Οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για ασφαλτοστρώσεις.

β. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πρόδρομες εργασίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

γ. Την έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^ο του Π.Δ. 609/85 και λήξη την 03/05/09

**Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ**

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2008» κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και λήξη την 03η/05/2009 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^α του Π.Δ. 609/85.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ****ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 2. Αλευράς Διονύσιος 3. Γουρδέας Ανδρέας 4. Δικαιουλάκος Βασίλειος 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 8. Καμβυσίδης Ιωάννης 9. Κλειδωνας Θεοφάνης 10. Κοσμόπουλος Βασίλειος 11. Κουδούνης Αργύριος 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 13. Λαγανάκος Γεώργιος 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 15. Μπασακίδης Νικόλαος 16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης 17. Πολίτης Δημήτριος 18. Σπίνος Γεώργιος 19. Τσερώνης Κων/νος 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Κουμουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 2. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 3. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώματος) 4. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας)
-------------------------	--	--

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 8 Απριλίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ