

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Μαρτίου 2010, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται στην 10η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 23-03-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονομάκου Μαρία, 17) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης Δημήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 142 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Κλείδωνας Θεοφάνης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας Δημήτριος, 5) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας στην περιοχή Β' ΚΑΠΗ Καλαμάτας».

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5557/16-3-2010 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

**«ΘΕΜΑ :** ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
**ΕΡΓΟ:** «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Β' ΚΑΠΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

**ΣΧΕΤ.** Υπ' αριθμ. 4670 /03-03-2010 αίτηση του αναδόχου

## **Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ**

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: **ΣΑΤΑ**
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: **613/2008 απ.Δ.Σ.**
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: **200.000 (ΣΑΤΑ Κ.Α.30.7323.52)**
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **292.922,58 ευρώ με Φ.Π.Α & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.**
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: **353/2008 Δ.Ε.**
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: **23/08/2008**
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: **397/2008 αποφ. Δ. Ε.**
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «**ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε**» **ΑΡΙΘΜ Μ.Ε.Ε.Π 22655**
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: **34,00 %**
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : **195.756,50 € με Φ.Π.Α & Αναθεώρηση την 31/10/2009**
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: **150 ημερολογιακές ημέρες εως 31-1-2010 1<sup>η</sup> Παράταση εως 31-3-2010 (Απόφαση Δ.Σ 014/2010)**

## **Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ πρωτ. 4670/03-03-2010 αίτηση του αναδόχου, καθώς του ότι :

1. Δεν έχει ακόμη γίνει η μεταφορά του στύλου της Δ.Ε.Η η οποία εμποδίζει της ολοκλήρωση των εργασιών οδοποιίας ( η σχετική αίτηση έχει σταλεί από τις 14-1-2010).
2. Κατά την εκτέλεση εργασιών έγινε αντικατάσταση του υπάρχοντος από αμίαντο σωλήνα ύδρευσης στον υπό κατασκευή δρόμο R5 λόγο παλαιότητας και μετά την εφαρμογή της μηκοτομής .Ο συγκεκριμένος αγωγός βρισκόταν σε υψηλότερο σημείο από την προβλεπόμενη από την μελέτη ερυθρά της οδού. Οι ανωτέρω εργασίες δεν έχουν προβλεφθεί από την μελέτη και πρέπει να συμπεριληφθούν σε Α.Π.Ε

3. Δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης του Κοινόχρηστου Χώρου που βρίσκεται έμπροσθεν του υπό κατασκευή Β'Κ.Α.Π.Η λόγω της εναπόθεσης στον χώρο αυτό των προϊόντων εκσκαφής του υπό ανέγερση κτιρίου καθώς και παρόδιων νέων οικοδομών .

### Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με :α) το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 β) το άρθρο 36 παρ. 6α του Π.Δ 609/85 και γ) τα άρθρα 46 , 48 του Ν.3669/08 , παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 30-06-2010 με αναθεώρηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών του ανωτέρου έργου

Καλαμάτα 15 -3- 2010

Η επιβλέπουσα  
Αφαλέα Νίκη  
Τοπογράφος Μηχ

Η Προϊσταμένη  
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων  
Καλφακάκου Βασιλική  
Αρχιτέκτων Μηχ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ  
Τζαμουράνης Βασίλειος  
Πολιτικός Μηχ.

**ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας στην περιοχή Β' ΚΑΠΗ Καλαμάτας», με αναθεώρηση, έως και 30-06-2010.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης

8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 13 Απριλίου 2010  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ