

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 06η Μαΐου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 15η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-04-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 211 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 211 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 205 απόφαση), 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 211 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονομάκου Μαρία και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

(Από τη συνεδρίαση, με την ολοκλήρωση της προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ" που αρχικά παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μετά τη μη αποδοχή του αιτήματός τους για αναβολή της συνεδρίασης ως απότιση ελαχίστου φόρου τιμής στους υπαλλήλους που έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΝΤΙΑ.)

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας σε περιοχή Λιανέικα – Δουσεϊκά Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 9392/30-4-2010 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΝΕΙΚΑ – ΔΟΥΣΕΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΧΕΤ : Υπ' αριθμ 8740/23-4-10 αίτηση αναδόχου.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ .

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ.
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 058/2009 Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 250.000,00 €
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 440/2008. Δ.Ε.
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 032/2009 απ. Δ.Ε.
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.186.027,03 € με Φ.Π.Α
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 742.566,69 € με Φ.Π.Α 7 – 5 - 2009.
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 13 -1- 2009 .
9. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 240 ημέρες λήξη : 2 – 1 -2010,
1η παράταση έως 30-4 -2010 υπ' αριθμ.574/09 απ.Δ.Σ
11. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε
12. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 38,14%.
13. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : 38.713,10 €

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. πρωτ. 8740 / 23-4-10 αίτηση του αναδόχου, τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι :

- α) Πράγματι έχει καθυστερήσει η μετατόπιση των δικτύων της ΔΕΗ στους υπό κατασκευή δρόμους .
- β) Λόγω του ότι είναι υπό σύνταξη και έγκριση ο 1^{ος} Α.Π.Ε όπου προβλέπονται νέες εργασίες όπως είναι η Αποχέτευση ακαθάρτων σε τμήματα δρόμων της περιοχής .

γ) υπήρξε καθυστέρηση στην διάνοιξη του κεντρικού δρόμου λόγω της μη παραχωρήσεως από ιδιοκτήτρια οικοπέδου του ρυμοτομούμενου τμήματος, προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την 1/1993 πράξη εφαρμογής.

δ) Τέλος τον χειμώνα δεν εκτελούνται με ασφάλεια ασφαλιστικές εργασίες, κατά συνέπεια είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας. Η υπαιτιότητα καθυστέρησης του έργου οφείλεται σε αντικειμενικές δυσκολίες και όχι στον ανάδοχο. Κατόπιν των παραπάνω

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση της προθεσμίας κατά 120 Η.Η έως τις 30/08/2010 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^ο του Π.Δ. 609/85. Δηλαδή παράταση με αναθεώρηση.

Καλαμάτα 30 – 4 - 10

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕΧ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας σε περιοχή Λιανέικα – Δουσεϊκά Καλαμάτας», με αναθεώρηση, κατά 120 ημερολογιακές μέρες και λήξη την 30-08-2010.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσιδης Ιωάννης

10. Κλειδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Ράλλης Γεώργιος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 14 Μαΐου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ