

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 299/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 09η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 17η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 03-7-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 286 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 290 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 307 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 286 απόφαση), 18) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 307 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 290 απόφαση), 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 293 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 282 απόφαση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 293 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 282 απόφαση).

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, η δημοτική σύμβουλος κα Οικονομάκου Μαρία.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 3) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 4) κ. Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, απουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα αλλά δεν παραβρίσκεται στην έναρξη της συνεδρίασης επειδή παρίστατο σε προγραμματισμένη εκδήλωση και προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της κατάθεσης ερωτήσεων από μέλη των δημοτικών παρατάξεων των μειοψηφιών, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 3^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτιώσεις και ασφαλτοστρώσεις διαφόρων Δημοτικών δρόμων».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. του Δήμου 14973/23-6-2009 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ .

ΘΕΜΑ : Α) ΈΓΚΡΙΣΗ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Β) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθμ. 13833/11/6/09 αίτηση αναδόχου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΘΗΣΕΑΣ.
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 772/2007.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 550.000,00 €
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 4/2007 .
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 255/2007 απ. Δ.Ε.
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 664.054,96 € με Φ.Π.Α
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 556.684,41 € με Φ.Π.Α την 16-11-2007 & 43.315,54 λόγω αναθεώρησης.
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 3 -7- 2007 .
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 16,17%.
11. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 5^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : 472.924,61 €
12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 120 ημέρες έως 15-3-08.
13. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ : 1) Έως 30-6-08 υπ' αριθμ. 213/08 απ. Δ.Σ.
2) Έως 30-8-08 υπ' αριθμ. 365/08 απ. Δ.Σ.
3) Έως 30-11-08 υπ' αριθμ. 447/08 απ. Δ.Σ.
4) Έως 30-4-09 υπ' αριθμ. 605/08 απ. Δ.Σ.
5) Έως 15-6-09 υπ' αριθμ. 219/09 απ. Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α) Σας υποβάλλουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας και με την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Το αδιάθετο ποσό των απρόβλεπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 33,54 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε είναι υπερσυμβατικός της αρχικής σύμβασης κατά 43.315,54 € με Φ.Π.Α για να περιλάβει τις αναθεωρήσεις των εργασιών .

Η σύνταξη του 3^{ου} Α.Π.Ε οφείλεται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών εσωτερικά των ομάδων , που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .

Β) Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. πρωτ. 13833/11/6/09 αίτηση του αναδόχου , τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι :

α) Λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων κατά τους χειμερινούς μήνες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν με ασφάλεια οι υπολειπόμενες εργασίες στον δρόμο δίπλα στον ποταμό Άρη .

β) λόγω του ότι είναι υπό σύνταξη και έγκριση ο 3^{ος} Α.Π.Ε είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας..

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Α) Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις :

1) του άρθρου 4^{ου} του Ν. 2372/96.

2) του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ 609/85.

3) του άρθρου 4 του Ν 3418/06

Β) Την παράταση προθεσμίας έως 30/8/2009 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^η του Π.Δ 609/85.

Καλαμάτα 18 – 6 - 09

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕΧ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

I. Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτιώσεις και ασφαλοστρώσεις διαφόρων Δημοτικών δρόμων» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο «ΧΑΡΙΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Ε.Δ.Ε.» και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του παραπάνω έργου έως την 30η-08-2009.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος

2. Αλευράς Διονύσιος

3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Ιωάννης
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 16 Ιουλίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ