

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 303/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 09η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 17η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 03-7-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 286 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 290 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 307 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 286 απόφαση), 18) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 307 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 290 απόφαση), 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 293 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 282 απόφαση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 293 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 282 απόφαση).

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, η δημοτική σύμβουλος κα Οικονομάκου Μαρία.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 3) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 4) κ. Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, απουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα αλλά δεν παραβρίσκεται στην έναρξη της συνεδρίασης επειδή παρίστατο σε προγραμματισμένη εκδήλωση και προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της κατάθεσης ερωτήσεων από μέλη των δημοτικών παρατάξεων των μειοψηφιών, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη & κατασκευή τμημάτων οδού Βασ. Γεωργίου (Περιοχή επέκτασης Σχεδίου Καλαμάτας)».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 15355/26-6-2009 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

*ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ*

*ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)»*

*ΣΧΕΤ: Υπ' αριθ. 14130/15-6-09 αίτηση αναδόχου  
Κ.Α. 30.7326.15*

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.**

- 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΘΗΣΕΑΣ**
- 2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : 121/2006 απ. Δ.Σ.**
- 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.969.734,53 ευρώ με Φ.Π.Α**
- 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 202/2006 αποφ. Δ.Ε.**
- 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 29/05/2006**  
Λήξη συμβατικής προθεσμίας 01/09/2007  
1<sup>η</sup> παράταση έως 31-12-07  
2<sup>η</sup> παράταση έως και 30-6-08  
3<sup>η</sup> παράταση έως και 30-6-08  
4<sup>η</sup> παράταση έως και 30-12-08  
5<sup>η</sup> παράταση έως 30-4-09  
6<sup>η</sup> παράταση έως 15-6-09
- 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 269/2006 αποφ. Δ.Ε.**
- 7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ.Ε.**
- 8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 28,74 %**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Λαμβάνοντας υπόψη :**

*Α) την υπ' αριθμ. 14130/15-09 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.*

*Β) Τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν προβλήματα τα οποία έχουν καθυστερήσει χρονικά την ολοκλήρωση του έργου ήτοι:*

*α) Δεν έχουν τακτοποιηθεί πολεοδομικά προβλήματα που αφορούν την ιδιοκτησία της κ. Αγγελοπούλου στον κόμβο της με την Αύρας και εκκρεμούν στο σημείο αυτό εργασίες διαμόρφωσης και ολοκλήρωσης του οδοστρώματος.*

β) Ανατέθηκαν με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. επί πλέον ποσότητες εργασιών με την διάνοιξη και κατασκευή του οδοστρώματος επί πλέον τμήματος της Βασιλέως Γεωργίου από την συμβολή της με την οδό Αύρας (κόμβος) και την επέκτασή της έως και την Λακωνικής και  
γ) Υπήρξε πρόβλημα αδρανών υλικών και παρασκευής ασφαλτομίγματος κατά τους προηγούμενους μήνες ώστε να καθυστερήσουν οι εργασίες ολοκλήρωσης του δρόμου.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι οι προγραμματισμένες εργασίες να έχουν καθυστερήσει και να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα που απομένει έως και την λήξη της εγκεκριμένης προθεσμίας του έργου 15-6-2009.

### **Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ.609/85 την κατά (1,5) ενάμιση ημερολογιακούς μήνες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την **30/7/2009**.

Συνημμένα: υπ' αριθ. 14130/15-6-09 Αίτηση Παράτασης προθεσμίας

**ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ**  
**ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
**ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.**  
**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ/ΣΗ: τμήμα εκτέλεσης έργων  
ΣΥΝ/ΝΑ: αίτηση αναδόχου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη & κατασκευή τμημάτων οδού Βασ. Γεωργίου (Περιοχή επέκτασης Σχεδίου Καλαμάτας)» κατά (1,5) ενάμιση ημερολογιακούς μήνες και λήξη την 30η/07/2009 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/85.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

### **Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γουρδέας Ανδρέας

4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Ιωάννης
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 22 Ιουλίου 2009  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ