

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 18η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 17-7-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβουσιδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 321 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Οικονομάκου Μαρία, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 319 απόφαση), 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 319 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύρης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας Δημήτριος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού δρόμων της Καλαμάτας (οδού Ναυαρίνου από Εθνικού Σταδίου έως Αποθήκες Λιμανιού)».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 16619/10-7-2009 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ)» (Κ.Α. 20.7335.06).

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΤ: υπ' αριθμ. πρωτ. 16362/07-07-2009 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ**
- 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 77/2007 αποφ. Δ.Σ.**
- 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 92/2007 αποφ. Δ.Ε.**
- 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 200.000 €**
- 5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 205.855,55 €**
- 6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 52/2008 αποφ. Δ.Ε.**
- 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 04/03/2008**
- 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 199/2008 αποφ. Δ.Ε.**
- 9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΕΚΜΑ Ο.Ε.**
- 10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 33%**
- 11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 22/09/2008 (αρ. πρωτ. 22116/24-09-2008)**
- 12. 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΕΩΣ 22-03-2009**
- 13. 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΕΩΣ 22-06-2009**
- 14. 3^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΕΩΣ 22-06-2009**

Έχοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. πρωτ. 16362/07-07-2009 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου, μέχρι την 22/09/2009, διότι κυρίως κατά τον μήνα Αύγουστο η κίνηση πεζών και οχημάτων στην οδό Ναυαρίνου είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με κίνδυνο ενδεχόμενου ατυχήματος, στην περίπτωση που εκτελούνται εργασίες. Επίσης σε αυτή την χρονική περίοδο, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αφαιρεθούν οι παροχές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος τις οποίες οι καταστηματαρχές δεν έχουν φροντίσει

σε μεγάλο ποσοστό να απομακρύνουν από τους υπάρχοντες τσιμεντοιστούς, παρά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, μέχρι σήμερα.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Η/Μ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛ.ΜΗΧ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 09/07/2009
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Κ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ :

- 1. υπ' αριθμ. πρωτ. 16362/07-07-2009 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Δημοτικού φωτισμού δρόμων της Καλαμάτας (οδού Ναυαρίνου από Εθνικού Σταδίου έως Αποθήκες Λιμανιού)» μέχρι την 22η/09/2009 σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσιδης Ιωάννης
9. Κλειδώνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος

14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 31 Ιουλίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ